



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 53 Reg.

del 22-05-2020

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione "Recupero riqualificazione della Casa Comunale affetta da degrado di ambiente urbano con utilizzo di materiali atti a contenere l'inquinamento acustico e alla riduzione dell'impatto ambientale, con ammodernamento e adeguamento della pubblica illuminazione con utilizzo di impianti a risparmio energetico con controllo dell'inquinamento luminoso e con l'utilizzo di fonti energetiche alternative - Ripristino copertura ammalorata". C.U.P. B59G19000350001.

L'anno duemilaventi il giorno 22 del mese di **Maggio** alle ore 13,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

**Presenze**

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Trischitta Rosario	Assessore	A
3. Carnabuci Virginia	Assessore	P
4. Ferlito Natale	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Trischitta R.

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Antonella Li Donni**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato-allegato alla presente

2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.





# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia Di Messina)

Documento istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale

**OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione "Recupero riqualificazione della CASA COMUNALE affetta da degrado di ambiente urbano con utilizzo di materiali atti a contenere l'inquinamento acustico e alla riduzione dell'impatto ambientale, con ammodernamento e adeguamento della pubblica illuminazione con utilizzo di impianti a risparmio energetico con controllo dell'inquinamento luminoso e con l'utilizzo di fonti energetiche alternative - Ripristino Copertura Ammalorata". C.U.P. B59G19000350001**

**Premesso che:**

- l'ing. Giuseppe Giannetto, su incarico conferito dall'amministrazione comunale, giusta det. Responsabile Area Tecnica prot.329 del 14/10/2019 e deliberazione della G.M. n.139 del 10/10/2019, ha redatto apposito progetto per i lavori come in oggetto indicato, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, di cui €. 32.827,20 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €.3.633,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 13.539,69 per somme a disposizione dell'amministrazione come meglio si evince dal seguente dettaglio:

<b>SOMMANO I LAVORI</b>		<b>Euro</b>	<b>36.460,31</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<u>Euro</u>	<u>3.633,11</u>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		<b>Euro</b>	<b>32.827,20</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>Euro</b>	<b>36.460,31</b>
<b>A Disposizione dell'Amministrazione</b>			
- I.V.A. sui lavori a b.a. 10%	Euro	3.646,03	
- Corrispettivi ed incentivi D.Lgs n. 50/2016	Euro	729,21	
- Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità, Coordinamento sicurezza, cert. regolare esecuzione	Euro	8.800,00	
- Spese di gara	Euro	200,00	
- Imprevisti ed arrotondamento	Euro	<u>164,45</u>	
<b>SOMMANO</b>		<b>Euro</b>	<b>13.539,69</b>
		<b>Euro</b>	<b>13.539,69</b>
		<b>Euro</b>	<b>50.000,00</b>

- il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere del 18/10/2019;
- il progetto è stato validato e verificato giusto verbale del 18/10/2019;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.144 del 18/10/2019, il progetto è stato approvato in linea amministrativa ed è stata assegnata la risorsa economica;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 122 del 08/05/2019, i lavori sono stati affidati all'impresa LETTINA NATALINO via Consolare Valeria 2 Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n.00146860838, che ha offerto il ribasso d'asta del 3,00 % sull'importo a base d'asta di €. €. 32.827,20 e quindi per un importo netto di €. 31.842,38, oltre ad €.3.633,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un importo complessivo di €. 35.475,49 oltre I.V.A.;



**Considerato che:**

- in data 28/10/2019 è stato redatto il verbale di consegna con concreto inizio dei lavori la cui ultimazione veniva prevista per il 27/12/2019;
- in data 06/12/2019 è stato contabilizzato il 1° stato di avanzamento dei lavori emesso il 1° certificato di pagamento liquidato con determina del R.U.P. n.489 del 31/12/2019;
- in data 27/12/2019, è stata certificata dalla Direzione Lavori l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali;
- in data 06/01/2020 è stato contabilizzato il 2° stato di avanzamento dei lavori e successivamente emesso il 2° certificato di pagamento in data 31/03/2020 che sarà liquidato all'assegnazione delle somme del finanziamento;

**Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento eseguito ammonta ad €. 48.496,10 di cui €.35.424,45 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €. 13.071,65 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari ad €. 13.071,65 e che il credito finale dovuto all'impresa è di €.224,45 oltre I.V.A. come rappresentato nel seguito:**

<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>36.460,31</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	<u>3.633,11</u>
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	32.827,20
Ribasso d'asta del 3 %	Euro	<u>984,82</u>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	31.842,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	<u>3.633,11</u>
Importo netto lavori compreso oneri per la sicurezza	Euro	35.475,49
<b>Importo netto lavori, allo stato finale, compreso oneri per la sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>35.424,45</b>
<b>A detrarre acconti già corrisposti</b>		
I° certificato di pagamento del 06/12/2019	Euro	<u>22.500,00</u>
II° certificato di pagamento del 31/03/2019	Euro	<u>12.700,00</u>
<b>Resta pertanto un credito all'impresa di</b>	<b>Euro</b>	<b>224,45</b>
<b>Diconsi euro duecentoventiquattro/45</b>		
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
I.V.A. sui lavori, <u>allo stato finale</u> , 10%	Euro	3.542,44
Corrispettivi ed incentivi D.Lgs n.50/2016: 25% del 80% del 2% di importo lavori	Euro	145,84
Competenze tecniche progettazione, D.L., Sicurezza regolare esecuzione	Euro	<u>8.800,00</u>
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>12.488,28</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>Euro</b>	<b>47.912,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.144 DEL 18/10/2019</b>	<b>Euro</b>	<b>50.000,00</b>
<b>ECONOMIA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO</b>	<b>Euro</b>	<b>2.087,27</b>
di cui Economia ribasso di gara	Euro	984,82
di cui Economia iva su ribasso di gara	Euro	98,48
di cui Economia minori lavori eseguiti	Euro	51,04
di cui Economia iva su minori lavori eseguiti	Euro	5,10
di cui Economia spese di gara	Euro	200,00
di cui Economia corrispettivi ed incentivi D.Lgs 50/2016	Euro	583,38
di cui Economia imprevisti ed arrotondamento	Euro	164,45



**Visto** il certificato di regolarità contributiva DURC on line protocollo INAIL n.20844092 del 17/03/2020, dal quale si evince che l'impresa è in regola;

**Vista** la Determina Sindacale n. 18 del 16/10/2019 di nomina R.U.P.;

**Vista** la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le leggi vigenti in materia;

### PROPONE

**1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto istruttorio;**

**2) Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Recupero riqualificazione della CASA COMUNALE affetta da degrado di ambiente urbano con utilizzo di materiali atti a contenere l'inquinamento acustico e alla riduzione dell'impatto ambientale, con ammodernamento e adeguamento della pubblica illuminazione con utilizzo di impianti a risparmio energetico con controllo dell'inquinamento luminoso e con l'utilizzo di fonti energetiche alternative – Ripristino Copertura Ammalorata" dai quali risulta che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 33.870,75 di cui €. 27.215,02 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €. 6.655,74 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari ad €. 6.129,24 e che il credito finale dovuto all'impresa LETTINA NATALINO via Consolare Valeria 2 Sant'Alessio Siculo (ME), P. IVA n.00146860838 ammonta ad €.224,45 oltre I.V.A. come meglio si evince dal seguente dettaglio:**

<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>36.460,31</b>
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>3.633,11</b>
<b>Importo lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>32.827,20</b>
<b>Ribasso d'asta del 3 %</b>	<b>Euro</b>	<b>984,82</b>
<b>Importo lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>31.842,38</b>
<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>3.633,11</b>
<b>Importo netto lavori compreso oneri per la sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>35.475,49</b>
<b>Importo netto lavori, allo stato finale, compreso oneri per la sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>35.424,45</b>
<b>A detrarre acconti già corrisposti</b>		
I° certificato di pagamento del 06/12/2019	<b>Euro</b>	<b>22.500,00</b>
II° certificato di pagamento del 31/03/2019	<b>Euro</b>	<b>12.700,00</b>
<b>Resta pertanto un credito all'impresa di</b>	<b>Euro</b>	<b>224,45</b>
<b>Diconsi euro duecentoventiquattro/45</b>		
<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		



I.V.A. sui lavori, allo stato finale, 10%	Euro	3.542,44
Corrispettivi ed incentivi D.Lgs n.50/2016: 25% del 80% del 2% di importo lavori	Euro	145,84
Competenze tecniche progettazione, D.L., Sicurezza regolare esecuzione	Euro	8.800,00
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>12.488,28</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>Euro</b>	<b>47.912,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.144 DEL 18/10/2019</b>	<b>Euro</b>	<b>50.000,00</b>
<b>ECONOMIA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO</b>	<b>Euro</b>	<b>2.087,27</b>
di cui Economia ribasso di gara	Euro	984,82
di cui Economia iva su ribasso di gara	Euro	98,48
di cui Economia minori lavori eseguiti	Euro	51,04
di cui Economia iva su minori lavori eseguiti	Euro	5,10
di cui Economia spese di gara	Euro	200,00
di cui Economia corrispettivi ed incentivi D.Lgs 50/2016	Euro	583,38
di cui Economia imprevisti ed arrotondamento	Euro	164,45

3) Di dare atto che le superiori somme trovano copertura nelle somme assegnate con deliberazione della Giunta Municipale n. 144 del 18/10/2019, a gravare sul contributo concesso ai sensi del Decreto Legge del 30 aprile 2019 n°34, somme assegnate ai comuni per "Misure di urgenti crescita di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, con una economia di spesa complessiva di € 2.087,27;

IL PROPONENTE




**PARERE TECNICO**

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *Favorevole*

Li *13-05-2020*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favorevole trattasi di finanziamento D.L. 34/19*

Li       

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO         
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li *13-5-2020*



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

FERLIN

F.to

F.lli

F.to

L. D'Amico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

F.to \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl. n. F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario C. le F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 22-05-2020

F.to Il Segretario Comunale

L. D'Amico