



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036
E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it
E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 115 Del 14.03.2024

OGGETTO: lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale".
Liquidazione 2° SAL - CUP: B57H21008070004 – CIG: 995954193A.

PREMESSO CHE:

- nella via Lungomare, è necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria sia agli arredi urbani che agli impianti di pubblica illuminazione, ecc.;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e procedere alla parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare";
- con la Deliberazione della Giunta Municipale n° 185 del 30/12/2020, ad oggetto: "Assegnazione risorsa economica per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare". con la quale è stata assegnata la risorsa economica complessiva di € 171.502,03;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 450 del 31/12/2020, ad oggetto: "individuazione elementi essenziali del contratto per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare" si era stabilito di procedere all'affidamento del servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 30.12.2022, è stata assegnata l'ulteriore risorsa economica di €. 34.000,00, così per un importo complessivo di **€ 205.502,03**;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 85 del 22/02/2022, ad oggetto "Determina a contrarre. Affidamento servizi di ingegneria e architettura. Incarico diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 120 del 2020, per la coprogettazione esecutiva, Direzione lavori, misure, contabilità e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale" e stato affidato il servizio all'Arch. Alessandro Costa, con studio in Taormina Via Otto Geleng, 20 cap 98039 Taormina (ME), C.F. CSTLSN69D11D824I, per un importo contrattuale complessivo di €. 5.300,78 comprensivo di IVA ed Oneri;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti e dal cooprogettista all'Arch. Alessandro Costa, composto dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione Tecnica;
- A02 Documentazione fotografica
- A03 Piano di Manutenzione;
- A05 Elaborato Grafico;
- A06 Computo Metrico e quadro economico;
- A07 Computo Metrico dei costi della sicurezza;
- A08 Incidenza della manodopera;
- A09 Cronoprogramma;
- A10 Elenco dei prezzi unitari;
- A11 Analisi prezzi;
- A12 Schema di contratto;
- A13 Capitolato speciale d'appalto;

Preso atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 205.502,03 e precisamente €. 148.818,38 per lavori, di cui €. 110.031,80 soggetti a ribasso d'asta, €.5.728,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 33.057,60 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 56.683,65 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI:			
- Importo complessivo dei lavori	Euro		148.818,38
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	Euro		5.728,98
- Costi della manodopera inclusi nei lavori	Euro		33.057,60
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro		110.031,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. sui lavori 10%	Euro	14.881,84	
- Coprogettazione coordinatore sicurezza progett. ecc.	Euro	6.125,28	
- I.V.A. e oneri su spese tecniche.	Euro	245,01	
- Art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	2.976,37	
- Acquisti in opera e sistemazione a verde I.V.A. inclusa	Euro	24.314,23	
- Oneri di accesso in discarica	Euro	700,00	
- Imprevisti	Euro	7.440,92	
Sommano	Euro	56.683,65	56.683,65
Importo complessivo del progetto	Euro		205.502,03

Vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota n. 060/100 del 03/07/2023;

Visti i verbali di verifica e il verbale di validazione del 05/07/2023, redatti ai sensi dell'art 42 del D.lgs 36/2023;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 05/07/2023, resa ai sensi dell'art. 5 della LR 12/2011 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 12/07/2023, l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo ed ha conferito incarico al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e conseguenziale all'uopo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

Vista la determina n. 373 del 26.09.2023. con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT),

P.IVA n. 04236300879, per l'importo, al netto del ribasso, di €.101.216,05, oltre ad €.
5.728,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.
33.057,60 per costo per il personale non soggetto a ribasso d'asta, così per un importo contrattuale di
€.140.002,636, oltre I.V.A. al 22% pari ad €.
14.000,26, per un importo complessivo di
€.154.002,90;

VISTO il verbale consegna dei lavori in data 04.12.2023;

VISTO il SAL n° 2, redatto dal D.L. in data 06.03.2024, composto da:

- Libretto delle misure
- Sommario Registro contabilità
- Registro contabilità
- Stato di avanzamento lavori n° 2

VISTO il certificato di pagamento n° 2 riferito al SAL n° 2 emesso dal sottoscritto RUP in
data 07.03.2024 di importo pari ad €.
53.797,13 oltre IVA

VISTA la fattura elettronica n° 14/FE del 12.03.2024 di importo pari ad € 59.176,84
compresa IVA, emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori Valadà Geom. Carmelo S.r.l.,
con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS
n.38927911 del 11.12.2023, con scadenza validità 09.04.2024, dalla quale si evince che
l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B)
della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT
PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi,
devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai
fornitori;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area
Tecnico-Manutentiva;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs. n. 36/2023;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap
95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879, la fattura elettronica n. 14/FE del
12.03.2024, dell'importo complessivo di €.
59.176,84, di cui €.
53.797,13 per servizi da
versare sul c.c. dedicato della ditta ed €.
5.379,71 per I.V.A. al 22%, da versare
direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line,
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23,
comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area
Economico Finanziaria, al Sindaco, al Segretario Comunale e alla ditta.

Sant'Alessio Siculo, li _____



Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 59.176,81
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05-202.01.09.013</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 262</u>	Intervento _____

Li 14/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07946271009
Progressivo di invio: 4S2SO
Formato Trasmissione: FPA12
Codice identificativo destinatario: JTPJWJ
Telefono del trasmittente: 0697626328
E-mail del trasmittente: info@gbsoftware.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04236300879
Codice fiscale: 04236300879
Denominazione: VALADA' GEOM.CARMELO S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via ROMA
Numero civico: 56
CAP: 95032
Comune: BELPASSO
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 282303
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: valada.srl@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Libert 
Numero civico: 3
CAP: 98030
Comune: SANT'ALESSIO SICULO
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07946271009

Denominazione: GBsoftware S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Scl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-03-12 (12 Marzo 2024)
Numero documento: 14/FE
Importo totale documento: 59176.84

Dati del contratto

Identificativo contratto: 373
Data contratto: 2023-09-26 (26 Settembre 2023)
Codice Identificativo Gara (CIG): 995954193A

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SALDO II CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO - 1° STRALCIO ESECUTIVO
Valore unitario: 53797.13
Valore totale: 53797.13
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 53797.13
Totale imposta: 5379.71
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Pay)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2024-03-12** (12 Marzo 2024)

Data scadenza pagamento: **2024-03-12** (12 Marzo 2024)

Importo: **53797.13**

Istituto finanziario: **CREDIT AGRICOLE**

Codice IBAN: **IT21X0623083870000015012884**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia MESSINA

Lavori di : RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE , IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO ESECUTIVO

Impresa : VALADA GEOM. CARMELO SRL

DETERMINA AFFIDAMENTO in data 26/09/2023 ,n.373 di repertorio

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 53.797,13
 Per I.V.A. 10% € 5.379,71
 Importo da pagare € 59.176,84

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	07/02/2024	17.113,69
Totale €		17.113,69

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 136.895,05 al netto del ribasso d'asta del 8,012 e atto di sottomissione per la somma di €
 Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 71.267,16 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	71.267,16	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	71.267,16	
Per oneri afferenti la sicurezza		
Sommano €.	71.267,16	71.267,16
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	356,33	
L'ammontare dei certificati precedenti	17.113,69	
Totale deduzioni €.	17.470,02	17.470,02
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		53.797,13

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 53.797,13 , diconsi euro cinquantatremilasettecentonovantasette/13

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza I.N.A.I.L. sede a Catania n. 2108277612 decorrenza 01/12/2023 scadenza 31/03/2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

SANT'ALESSIO SICULO ,07/03/2024

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

LAVORI: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO ESECUTIVO

IMPRESA: VALADA GEOM. CARMELO SRL

LIBRETTO DELLE MISURE

N.° 1 di fogli n.

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "VALADA GEOM. CARMELO SRL" around its perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

SANT'ALESSIO SICULO, 06/03/2024

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 1 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Altezza			
1	06/02/2024	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o QUANTITA' IN P.P. SOMMANO =	400,000				m ²	400,000	400,000
2	06/02/2024	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. QUANTITA IN P.P SOMMANO =	400,000				m ² x c	400,000	400,000
3	06/02/2024	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi QUANTITA IN P.P. SOMMANO =	25,000				m ³	25,000	25,000
4	06/02/2024	5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo QUANTITA IN P.P SOMMANO =	400,000				m ²	400,000	400,000
5	06/02/2024	AP_01	Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm; con eleme QUANTITA IN P.P. SOMMANO =	100,000				m	100,000	100,000
6	06/03/2024	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o a detrarre q.p. 1° sal 06/02/2023 SOMMANO =	498,280 -400,000				m ²	498,280 -400,000	98,280
7	06/03/2024	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. a detrarre q.p. 1° sal 06/02/2024 SOMMANO =	2.000,68 -400,000				m ² x c	2.000,680 -400,000	1.600,680
8	06/03/2024	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi a detrarre q.p. 1° sal 06/02/2024 SOMMANO =	53,760 -25,000				m ³	53,760 -25,000	28,760
9	06/03/2024	5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in							

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

ESA VALADA' GEOM. CARMELO SRL
 Roma, 56 - 95032 BELPASSO (CT)
 P.I. 04236300679
 valada.srl@hotmail.it
 valada.srl@pec.ingerecattania.it
 095 912289 - Cell. 348 5422023
 UNIQUIGAS

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti	Pag. 2 TOTALI
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Altezza			
	4		<p>conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo</p> <p>a detrarre q.p. 1° sal 06/02/2024</p> <p>SOMMANO =</p>	486,680 -400,000				m²	486,680 -400,000	86,680
10	06/03/2024	AP_01	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm;con eleme</p> <p>a detrarre q.p. 1° sal 06/02/2024</p> <p>SOMMANO =</p>		242,400 -100,000			m	242,400 -100,000	142,400
11	06/03/2024	6.2.4.1	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L.</p> <p>per</p> <p>SOMMANO =</p>	131,080				m²	131,080	131,080
12	06/03/2024	6.2.4.3	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L.</p> <p>per</p> <p>SOMMANO =</p>	45,770				m²	45,770	45,770
13	06/03/2024	6.2.4.2	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L.</p> <p>per</p> <p>SOMMANO =</p>	306,170				m²	306,170	306,170
14	06/03/2024	6.2.5	<p>Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni di cui alla voce 6.2.4.</p> <p>SOMMANO =</p>	483,010				m²	483,010	483,010

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

IMPRESA VALADA' GEOM. CARMELO SRL
 Via Roma, 56 - 95032 BELPASSO (CT)
 P.I. 04236300879
 valada.srl@hotmail.it
 PEC: valada.srl@pec.impresavalada.it
 Tel. 095 814299 - Cell. 948 111111




COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

LAVORI : RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE , IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO ESECUTIVO

IMPRESA : VALADA GEOM. CARMELO SRL

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Il Responsabile del procedimento





SANT'ALESSIO SICULO,06/03/2024

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	5.1.10.2		Reg.	6.2.4.1		Reg.	6.2.4.2	
Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Con.	Unita' Misura	Prezzo Un.
	m²	15,38		m²	77,44		m²	79,99
	massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo			Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L.			Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L.	
	400,000	6.152,00						
Sal	400,000	6.152,00						
	86,680	1.333,14	11	131,080	10.150,84	13	306,170	24.490,54
Sal	486,680	7.485,14		131,080	10.150,84		306,170	24.490,54

N°	Articolo	N.El.Pr.	N°	Articolo	N.El.Pr.	N°	Articolo	N.El.Pr.
Ord.	6.2.4.3		Ord.	6.2.5		Ord.	21.1.6	
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m ²	82,55	Con.	m ²	5,97	Con.	m ²	11,11
	rimitura, trasporto e posa in opera di			Sovrapprezzo per finitura superficiale			Demolizione di pavimenti e rivestimenti	
	vimentazione per esterni con elementi in			bocciardata delle pavimentazioni di cui alla			interni od esterni quali piastrelle, mattoni in	
	monstrato vulcanico o doppio strato, con			voce 6.2.4.			graniglia di marmo, e simili, compresi la	
	perficie a vista lavorata antiscivolo, di						demolizione e la rimozione dell'eventuale	
	lore a scelta della D.L.						sottostrato di collante e/o	
	er					1	400,000	4.444,00
							400,000	4.444,00
Sal							98,280	1.091,89
2	45,770	3.778,31	14	483,010	2.883,57	6	498,280	5.535,89
Sal	45,770	3.778,31		483,010	2.883,57			

N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.	N° Ord.	Articolo	N.El.Pr.
Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.	Reg.	Unita' Misura	Prezzo Un.
Con.	m ² x cm	2,06	Con.	m ³	38,71	Con.	m	63,10
	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi			Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm; con eleme	
2	400,000	824,003	3	25,000	967,755		100,000	6.310,00
1°sal	400,000	824,00		25,000	967,75		100,000	6.310,00
7	1.600,680	3.297,408	8	28,760	1.113,3010	10	142,400	8.985,44
2°sal	2.000,680	4.121,40		53,760	2.081,05		242,400	15.295,44


VALADA GEOM. CARMELO SRL
V. 56 - 95032 Belpasso (CT)
P.I. 04236300879
valada.srl@hotmail.it
PEC: da.srl@pec.impresscatania.it
Tel: 918299 - Cell. 348 5422028
C.C. UNI QVLXG43



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

LAVORI: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO ESECUTIVO

IMPRESA: VALADA GEOM. CARMELO SRL

REGISTRO DI CONTABILITA'

Il presente registro consta di n. () fogli numerati e firmati in
bianco, e viene consegnato al Direttore dei Lavori

Il Responsabile del procedimento



SANT'ALESSIO SICULO, 06/03/2024

n. l.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISATE	Lib. Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
								18.697,75	
								18.697,75	
07/02/2024		REGISTRO	EMESSO 1° SAL						17.113,69
07/02/2024			Emesso 1° certificato pagamento lavori per euro diciassettemilacentotredici/69						
106/03/2024	21.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m²	1 1	98,280	11,11	1.091,89	
206/03/2024	21.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m² x cm	1 1	1.600,680	2,06	3.297,40	
306/03/2024	21.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m³	1 1	28,760	38,71	1.113,30	
406/03/2024	5.1.10.2		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo	m²	1 1/2	86,680	15,38	1.333,14	
506/03/2024	AP_01		Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, con eleme	m	1 2	142,400	63,10	8.985,44	
606/03/2024	6.2.4.1		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m²	1 2	131,080	77,44	10.150,84	
706/03/2024	6.2.4.3		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m²	1 2	45,770	82,55	3.778,31	
806/03/2024	6.2.4.2		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m²	1 2	306,170	79,99	24.490,54	
906/03/2024	6.2.5		Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni di cui alla voce 6.2.4.	m²	1 2	483,010	5,97	2.883,57	
			SOMMANO					€ 75.822,18	€ 17.113,69
			A RIPORTARE					75.822,18	17.113,69


NT/ALESSIO SICULO li', 06/03/2024

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

IMPRESA VALADA GEOM. CARMELO SRL
 Via Roma, 56 - 95032 BELPASSO (CT)
 P.I. 04236300579
 valada.srl@hotmail.it
 PEC. valada.srl@pec.impresocatania.it
 Tel. 095 818299 - Cell. 348 6422028
 COD. UNI QULXG4S



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Stazione COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Appaltante :

Lavori di : RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE , IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO
ESECUTIVO

Impresa : VALADA GEOM. CARMELO SRL

STATO AVANZAMENTO N°2 dei lavori eseguiti a tutto il 06/03/2024


DETERMINA AFFIDAMENTO in data 26/09/2023 ,n.373 di repertorio,

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	205.502,03
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.728,98
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	148.818,38
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,012 %	€	136.895,05
Importo ribasso d'asta	€	11.923,33
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	


		Tempi
PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		
Co-Progettazione esecutiva, coordin. secur. in fase di esecuz. (incarico n. 85 del 22/02/2022)	5.192,97	
Incremento delle prestazioni tecniche in virtù della rimodulazione delle somme per l'esecuzione dell'appalto	932,31	Data consegna parziale 04/12/2023
Imprevisti 5%	7.440,92	
Art.113, d.leg. 50/2016	2.976,37	Data della consegna 04/12/2023
Acquisti in opera e sistemazione a verde (IVA inclusa)	24.314,23	
Oneri accesso a discarica	700,00	Data di inizio dei lavori 04/12/2023
Iva sui lavori	14.881,84	
Iva e oneri su spese tecniche (CNPAIA 4%)	245,01	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 01/02/2024
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
		Giorni impiegati in meno
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 56.683,65	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m ² 498,280	11,11	5.535,89
2	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m ² x cm 2.000,680	2,06	4.121,40
3	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m ³ 53,760	38,71	2.081,05
4	5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo	m ² 486,680	15,38	7.485,14
5	AP_01	Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm; con eleme	m 242,400	63,10	15.295,44
6	6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m ² 131,080	77,44	10.150,84
7	6.2.4.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m ² 45,770	82,55	3.778,31
8	6.2.4.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per	m ² 306,170	79,99	24.490,54
9	6.2.5	Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni di cui alla voce 6.2.4.	m ² 483,010	5,97	2.883,57
A RIPORTARE					75.822,18

ING. VALADA / GEOM. CARMELO SRL
 - Roma, 56 - 05032 Belpasso (CT)
 P. V. 04246300879
 valada.srl@hotmail.it
 C. valada.srl@pec.impresacatania.it
 Tel. 095 918299 - Cell. 348 5422028
 COD. UNICO QULXG4S



Il Direttore dei Lavori




Il Responsabile Unico del Procedimento

Importo lordo lavori a misura	€		75.822,18
da detrarre manodopera non soggetta a ribasso su € 75.822,18	€	18.969,75	
restano i lavori a misura	€		56.852,43
CUI SI APPLICA :			
il ribasso d'asta del 8,012% su € 56.852,43	€	4.555,02	
restano i lavori al netto	€		52.297,41
da sommare manodopera non soggetta a ribasso	€		18.969,75
Lavori a misura al netto	€		71.267,16

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 71.267,16

IMPRESA VALADA' GEOM. CARMELO SRL
 Via Roma, 56 - 95072 BELPASSO (CT)
 P.I. 04276400879
 valada.srl@hotmail.it
 PEC. valada.srl@pec.impresecatania.it
 Tel. 095 919299 - Cell. 348 5422029
 COD. UNI QULXG4S

SANT'ALESSIO SICULO li' 06/03/2024
 Il Direttore dei Lavori




Il Responsabile Unico del Procedimento



VALADA' Geom. CARMELO S.R.L
Via Roma, 56 – Belpasso (CT)
C.F./P.IVA 04236300879
Tel/fax 095/918299
valada.srl@hotmail.it
valada.srl@pec.impresecatania.it

Spett.le COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
UFF. TECNICO

OGGETTO: “CONSUNTIVO PER I LAVORI DI SVELLIMENTO DI LINEA ELETTRICA AEREA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA SOTTO TRACCIA IN CAVIDOTTO”.

Il sottoscritto **Valadà Geom. Carmelo**, nato a Belpasso (CT) l'08/02/1959 e residente in Belpasso (CT) Via IV Traversa n°99, Codice Fiscale VLDCML59B08A766I, in qualità di **Amministratore Unico e Direttore Tecnico** della società “**Valadà Geom. Carmelo S.R.L.**” con sede legale in Belpasso (CT) via Roma n°56, C.F. / P.IVA 04236300879, TEL. e FAX 095/918299, con la presente

TRASMETTE

Il consuntivo dei lavori eseguiti di cui all'oggetto:

- | | |
|---|---------------|
| - 18.1.1 Scavo a sezione obbligata per posa cavidotto etc.:
ml. 40,70 x €. 41,00 | = €. 1.668,70 |
| - 18.7.2.4 Cavidotto entro scavo:
ml. 40,70 x €. 6,64 | = €. 270,25 |
| - 18.5.3.2 Fornitura e collocazione montante:
n. 2 x €. 54,08 | = €. 108,25 |
| - 18.6.2.1 Esecuzione di giunzione derivata:
n. 8 x €. 60,72 | = €. 485,76 |



Firmato digitalmente da:
VALADA' CARMELO
Firmato il 06/03/2024 12:17
Seriale Certificato: 394826
Valido dal 05/05/2021 al 05/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

- 14.3.18.2 Cavo FG16 sez. 1x16:
n. 4 x (34,00+37,00+3,70+3,70+7,00+3,00) = ml. 353,60 x €. 7,36
= €. 2.602,50
- 14.3.22.1 Dispersore di terra:
n. 2 x €. 98,44 = € 196,88
- 6.4.2.3 Telaio e chiusini in ghisa:
n. 3 x Kg. 34,00 = Kg. 102,00 x €. 6,52 = €. 665,04
- N.P. Dismissione di linea elettrica a corpo: = €. 200,00
- Ripristino cunetta scavo in conglomerato cementizio per uno spessore di cm. 10 di
altezza e per una larghezza di mt. 1,00:
ml. 40,70 x €, 15,00 = €. 610,50
- Taglio di pavimentazione:
2x (17,00+3,70) = ml.41,40 x €. 3,79 = €.153,18
- NP dismissioni palo esistente:
n. 1 x €. 200,00 = €. 200,00
- Saggi + 8 sacchi di asfalto a freddo = €.250,00


	TOTALE	€. 7.411,06
<u>A DETRARRE RIBASSO D'ASTA - 7,00%</u>		€. 518,77
TOTALE LAVORI AL NETTO		€.6.892,29

Cordiali saluti

Belpasso li 23/02/2024

FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO SI ATTESTA
LA CONGRUITA'



Firmato digitalmente da:
VALADA' CARMELO
Firmato il 06/03/2024 12:17
Seriale Certificato: 394826
Valido dal 05/05/2021 al 05/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA