

del 10/3/24 del 25/5/24

REGISTRO SETTORE NO 69 DEL 09-05-2024



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 189 Del 09-05-2024

OGGETTO: lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale".

Liquidazione 3° SAL - CUP: B57H21008070004 - CIG: 995954193A.

PREMESSO CHE:

- nella via Lungomare, è necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria sia agli arredi urbani che agli impianti di pubblica illuminazione, ecc.;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e procedere alla parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare";
- con la Deliberazione della Giunta Municipale n° 185 del 30/12/2020, ad oggetto: "Assegnazione risorsa economica per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare" con la quale è stata assegnata la risorsa economica complessiva di € 171.502,03;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 450 del 31/12/2020, ad oggetto: "individuazione elementi essenziali del contratto per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare" si era stabilito di procedere all'affidamento del servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 30.12.2022, è stata assegnata l'ulteriore risorsa economica di € 34.000,00, così per un importo complessivo di € 205.502,03;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 85 del 22/02/2022, ad oggetto "Determina a contrarre. Affidamento servizi di ingegneria e architettura. Incarico diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 120 del 2020, per la coprogettazione esecutiva, Direzione lavori, misure, contabilità e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale" e stato affidato il servizio all'Arch. Alessandro Costa, con studio in Taormina Via Otto Geleng, 20 cap 98039 Taormina (ME), C.F. CSTLSN69D11D824I, per un importo contrattuale complessivo di € 5.300,78 comprensivo di IVA ed Oneri;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti e dal cooprogettista all'Arch. Alessandro Costa, composto dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione Tecnica;
- A02 Documentazione fotografica
- A03 Piano di Manutenzione;
- A05 Elaborato Grafico;
- A06 Computo Metrico e quadro economico;
- A07 Computo Metrico dei costi della sicurezza;
- A08 Incidenza della manodopera;
- A09 Cronoprogramma;
- A10 Elenco dei prezzi unitari;
- A11 Analisi prezzi;
- A12 Schema di contratto;
- A13 Capitolato speciale d'appalto;

Preso atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 205.502,03 e precisamente €. 148.818,38 per lavori, di cui €. 110.031,80 soggetti a ribasso d'asta, €.5.728,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 33.057,60 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 56.683,65 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI:			
- Importo complessivo dei lavori	Euro		148.818,38
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	Euro		5.728,98
- Costi della manodopera inclusi nei lavori	Euro		33.057,60
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro		110.031,80
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. sui lavori 10%	Euro	14.881,84	
- Coprogettazione coordinatore sicurezza progett. ecc.	Euro	6.125,28	
- I.V.A. e oneri su spese tecniche.	Euro	245,01	
- Art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	2.976,37	
- Acquisti in opera e sistemazione a verde I.V.A. inclusa	Euro	24.314,23	
- Oneri di accesso in discarica	Euro	700,00	
- Imprevisti	Euro	7.440,92	
Sommano	Euro	56.683,65	56.683,65
Importo complessivo del progetto	Euro		205.502,03

Vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota n. 060/100 del 03/07/2023;

Visti i verbali di verifica e il verbale di validazione del 05/07/2023, redatti ai sensi dell'art 42 del D.lgs 36/2023;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 05/07/2023, resa ai sensi dell'art. 5 della LR 12/2011 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 12/07/2023, l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo ed ha conferito incarico al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

Vista la determina n. 373 del 26.09.2023. con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT),

P.IVA n. 04236300879, per l'importo, al netto del ribasso, di €.101.216,05, oltre ad €. 5.728,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 33.057,60 per costo per il personale non soggetto a ribasso d'asta, così per un importo contrattuale di €.140.002,636, oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 14.000,26, per un importo complessivo di €.154.002,90;

VISTO il verbale consegna dei lavori in data 04.12.2023;

VISTA la Delibera di G.M. n. 57 del 23-04-2024 avente oggetto: "Approvazione perizia di variante dei lavori di Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale";

VISTO il SAL n° 3, redatto dal D.L. in data 02.05.2024, composto da:

- Libretto delle misure
- Sommario Registro contabilità
- Registro contabilità
- Stato di avanzamento lavori n° 3

VISTO il certificato di pagamento n° 3 riferito al SAL n° 3 emesso dal sottoscritto RUP in data 03.05.2024 di importo pari ad €. 69.848,23 oltre IVA al 10%;

VISTA la fattura elettronica n° 20/FE del 06.05.2024 di importo pari ad € 76.833,05 compresa IVA, emessa dall'impresa aggiudicataria dei lavori Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879

Vista la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS n. 40653819 del 17.04.2024, con scadenza validità 18.08.2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs. n. 36/2023;

Viste le leggi vigenti in materia;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta Valadà Geom. Carmelo S.r.l., con sede in Via Roma n. 56 cap 95032 Belpasso (CT), P.IVA n. 04236300879, la fattura elettronica n° 20/FE del 06.05.2024 di importo pari ad € 76.833,05 compresa IVA, di cui €. 69.848,23 per servizi da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 6.984,82 per I.V.A. al 10%, da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, al Sindaco, al Segretario Comunale e alla ditta.

Sant'Alessio Siculo, li 04/05/24



Il Responsabile dell'Area Tecnica

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 76.833,05
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.05-2.02.01.09.013</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP. 262</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Alberti



VALADA GEOM.CARMELO S.R.L.
Via ROMA,56

95032 Belpasso (CT)
P.Iva 04236300879 C.F. 04236300879
Codice 2476

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Piazza Libertà,3
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 20/FE del 06-05-2024

Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12051332307

Protocollo 5238 del 07-05-24 Pag. 1 di 1

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Contratto	373	26-09-2023	CIG	CUP	Commessa
			995954193A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SALDO 3° E ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER I LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO - 1° STRALCIO			69.848,230000		69.848,23	10
	SP10 - Iva da versare a cura del cessionario ai sensi dell'art.17 - ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment)						10

Arrotondamento

Bollo

Ritenuta

Imponibile merce

69.848,23

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
10	69.848,23	6.984,82	S		

Imponibile	69.848,23
Imposta	6.984,82
Totale	76.833,05
Iva Vs. carico art.17-ter	-6.984,82
Netto a pagare	69.848,23

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-05-2024 Banca CREDIT AGRICOLE

IBAN
IT21X0623083870000015012884

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Stazione COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Appaltante :

Lavori di : RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO
PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE , IL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO
ESECUTIVO

Impresa : VALADA GEOM. CARMELO SRL

**STATO AVANZAMENTO N°3 ed ULTIMO dei lavori eseguiti a tutto il
02/05/2024**

DETERMINA AFFIDAMENTO in data 26/09/2023 ,n. 373 di repertorio.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	205.502,03
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11.140,81
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	33.558,00
Importo lavori a base d'asta	€	105.198,54
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 8,012 %	€	141.468,84
Importo ribasso d'asta	€	8.428,51
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

		Tempi	
Co-Progettazione esecutiva, coordin. sicur. in fase di esecuz. (incarico n. 85 del 22/02/2022)	5.192,97		
Incremento delle prestazioni tecniche in virtu' della rimodulazione delle somme per l'esecuzione dell'appalto	932,31	Data consegna parziale	04/12/2023
Art. 113 d.leg. 50/2016	2.976,37	Data della consegna	04/12/2023
Iva su spese tecniche	245,01		
Iva sui lavori e forniture	15.362,88	Data di inizio dei lavori	04/12/2023
Fornitura armature stradali	9.660,00		
Fornitura Palme tipo Phoenix	2.500,00		
Oneri accesso a discarica	1.700,00		
Acquisto in opera e sistemazione a verde e verniciatura ringhiera (iva inclusa)	25.463,65	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	13/05/2024
		I lavori rimasero sospesi	19 GIORNI
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 64.033,19		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o Manodopera : 51,29% - Importo € 2.839,36	m ²	498,280	11,11	5.535,89
2	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Manodopera : 38,69% - Importo € 1.594,57	m ² x cm	2.000,680	2,06	4.121,40
3	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi Manodopera : 0% - Importo €	m ³	104,363	38,71	4.039,89
4	5.1.10.2	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo Manodopera : 27,08% - Importo € 2.026,98	m ²	486,680	15,38	7.485,14
5	AP_01	Fornitura, trasporto e posa in opera di cordolo in Monostrato vulcanico dell'Etna con superficie bocciardata nelle facce viste e spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm; con eleme Manodopera : 0% - Importo €	m	242,400	63,10	15.295,44
6	6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per Manodopera : 10,72% - Importo € 1.088,17	m ²	131,080	77,44	10.150,84
7	6.2.4.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per Manodopera : 10,05% - Importo € 379,72	m ²	45,770	82,55	3.778,31
8	6.2.4.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico o doppio strato, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per Manodopera : 10,38% - Importo € 2.542,12	m ²	306,170	79,99	24.490,54
9	6.2.5	Sovrapprezzo per finitura superficiale bocciardata delle pavimentazioni di cui alla voce 6.2.4. Manodopera : 79,05% - Importo € 2.279,46	m ²	483,010	5,97	2.883,57
10	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto: Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello Manodopera : 37,41% - Importo € 1.610,45	m ²	194,000	22,19	4.304,86
11	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice Manodopera : 20,75% - Importo € 275,41	kg	331,820	4,00	1.327,28
12	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare Manodopera : 29,95% - Importo € 300,13	kg	331,820	3,02	1.002,10
13	N.P.ANCORAGGI	Realizzazione di buchi per l'ancoraggio armatura cordoli ai muri di contenimento esistenti ornitura e posa in opera di ferro lavorato per				
A RIPORTARE						
Il Direttore dei Lavori					84.415,26	
Il Responsabile Unico del Procedimento						

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			
		l'ancoraggio della ringhiera divelta Manodopera : 32,3130508% - Importo € 1.228,28			84.415,26
14	1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la Manodopera : 7,15% - Importo € 9,90	cad 104,000	36,55	3.801,20
15	1.3.5	trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 -1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa Manodopera : 0% - Importo €	m³ 6,289	22,01	138,42
16	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con Manodopera : 15,23% - Importo € 152,81	m³ x km 69,113	0,52	35,94
17	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la Manodopera : 2,09% - Importo € 86,15	m² 26,000	38,59	1.003,34
18	1.3.6	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi Manodopera : 55,15% - Importo € 1.073,17	m² 22,762	181,09	4.121,96
19	AP_03	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristi Manodopera : 0% - Importo €	m² 53,829	36,15	1.945,92
20	18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una Manodopera : 48,98% - Importo € 432,18	Kg 553,633	3,45	1.910,03
21	18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata Manodopera : 38,17% - Importo € 881,97	m³ 6,864	128,55	882,37
22	18.1.5	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura Manodopera : 20,12% - Importo € 229,67	cad 17,000	135,92	2.310,64
23	18.7.2.4	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavidotto Manodopera : 40,93% - Importo € 376,20	m³ 4,608	247,72	1.141,49
24	18.6.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di Manodopera : 19,25% - Importo € 138,32	m 142,500	6,45	919,13
25	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di Manodopera : 5,52% - Importo € 14,56	cad 12,000	59,88	718,56
		A RIPORTARE	m³ 9,641	27,35	263,68
Il Direttore dei Lavori					103.607,94
Il Responsabile Unico del Procedimento					

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
RIPORTO						
26	14.3.21.2	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm ² Manodopera : 33,95% - Importo € 376,39	m	142,500	7,78	1.108,65
27	14.3.22.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi Manodopera : 23,69% - Importo € 160,51	cad	7,000	96,79	677,53
28	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo Manodopera : 2,31% - Importo € 70,74	kg	565,000	5,42	3.062,30
29	14.3.18.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca Manodopera : 24,82% - Importo € 1.109,71	m	618,400	7,23	4.471,03
30	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo Manodopera : 2,22% - Importo € 2,13	kg	17,000	5,64	95,88
31	13.3.1.1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - Le Strisce D esterno Manodopera : 21,11% - Importo € 346,39	m	172,000	9,54	1.640,88
32	N.P.ALLACCIO	Lavori di realizzazione allaccio tubo in polietilene per ogni singola aiuola, comprese le derivazioni per allaccio alla condotta principale del comune compresi tutti i pezzi speciali teflon, e oltre Manodopera : 62,9690675% - Importo € 283,36	cad	18,000	25,00	450,00
33	18.1.1.1	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino Manodopera : 7,91% - Importo € 21,82	m	6,936	39,77	275,84
34	6.4.13.5	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcata CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI EN 1433-2008 (es Sezione Manodopera : 0,56% - Importo € 22,73	m	4,000	1.014,72	4.058,88
35	13.7.2.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle Manodopera : 8,27% - Importo € 54,04	m	25,200	25,93	653,44
36	13.7.2.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle Manodopera : 6,18% - Importo € 13,75	m	6,000	37,07	222,42
37	1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli Manodopera : 9,62% - Importo € 124,32	m ²	219,400	5,89	1.292,27
38	6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito				
A RIPORTARE						121.617,06
Il Direttore dei Lavori			Il Responsabile Unico del Procedimento			

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			121.617,06	
		per Manodopera : 0,97% - Importo € 13,26				
		m ² /cm	490,100	2,79	1.367,38	
39	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e Manodopera : 1,29% - Importo € 31,16	m ² /cm	658,200	3,67	2.415,59
40	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con Manodopera : 37,29% - Importo € 1.547,30	m ²	155,175	26,74	4.149,38
41	21.9.8	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m ² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi Manodopera : 53,93% - Importo € 733,09	m ²	155,175	8,76	1.359,33
42	21.9.9	Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, rasatura di intonaci cementizi o in malta Manodopera : 28,42% - Importo € 884,22	m ²	155,175	20,05	3.111,26
43	LAVORIECONOMI A	Svellimento di n. 4 piante e ricollocazione delle stesse nella nuova dimora indicata dalla d.l. ; svellimento n. 3 palme infett e portate a discarica spostament0 di n. 3 palme lungo la via dei lavor Manodopera : 30,7839986% - Importo € 1.385,28	acorpo	1,000	4.500,00	4.500,00
44	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in Manodopera : 0% - Importo €	m ²	366,000	19,36	7.085,76
45	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura Manodopera : 0,92% - Importo € 3,77	cad	4,000	102,38	409,52
46	26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase Manodopera : 2,65% - Importo € 4,72	cad	5,000	35,61	178,05
47	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso Manodopera : 2,58% - Importo € 1,57	cad	1,000	61,02	61,02
48	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora Manodopera : 1,4% - Importo € 0,94	cad	1,000	67,20	67,20
49	26.3.7.3	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in cartell Manodopera : 6,38% - Importo € 5,04	cad	4,000	19,73	78,92
50	26.8.7	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lenti di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione Manodopera : 0% - Importo €	cad	5,000	18,01	90,05
		A RIPORTARE			146.490,52	
		Il Direttore dei Lavori			Il Responsabile Unico del Procedimento	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			146.490,52
51	26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino Manodopera : 0% - Importo €	cad 5,000	11,51	57,55
52	26.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a Manodopera : 0% - Importo €	cad 5,000	81,21	406,05
53	26.6.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi Manodopera : 0% - Importo €	cad 5,000	4,65	23,25
54	26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento Manodopera : 3,52% - Importo € 94,46	cad 4,000	670,86	2.683,44
55	26.7.6	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad Manodopera : 0% - Importo €	cad 1,000	233,86	233,86
		A RIPORTARE			149.894,67
		Il Direttore dei Lavori			Il Responsabile Unico del Procedimento

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	e	149.894,67	
da dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e	11.140,81	
da dedurre Costi Manodopera	e	33.558,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	e	105.195,86	
Il ribasso d'asta del 8,012% su € 105.195,86	e		8.428,29
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	e		96.767,57
Importo costi sicurezza e manodopera inclusi nei lavori	e		44.698,81
Lavori a misura al netto	e		141.466,38
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	e		141.466,38

ANT'ALESSIO SICULO li' 02/05/2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia MESSINA

Lavori di : RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LUNGOMARE DI SANT'ALESSIO SICULO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COESIONE SOCIALE , IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO-1° STRALCIO ESECUTIVO
 Impresa : VALADA GEOM. CARMELO SRL

DETERMINA AFFIDAMENTO in data 26/09/2023, n. 373 di repertorio.

CERTIFICATO N°3 per il pagamento della terza rata di € 69.848,23
 Per I.V.A. 10% € 6.984,82
 Importo da pagare € 76.833,05

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	07/02/2024	17.113,69
2	07/03/2024	53.797,13
Totale €		70.910,82

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 141.468,84 al netto del ribasso d'asta del 8,012 % e atto di sottomissione
 Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 141.466,38 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
 Per materiali giacenti in cantiere
 Per lavori in economia
 Per anticipazioni (fatture)

	96.767,57	
Sommano €.	96.767,57	
Per oneri afferenti la sicurezza	44.698,81	
Sommano €.	141.466,38	141.466,38
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	707,33	
L'ammontare dei certificati precedenti	70.910,82	
Totale deduzioni €.	71.618,15	71.618,15
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		69.848,23

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 69.848,23 , diconsi euro sessantanovemilaottocentoquarantaotto/23

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con polizza INAIL sede a Catania n.2108277612
 decorrenza 01/12/2023
 scadenza 02/05/2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

SANT'ALESSIO SICULO , 03/05/2024

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta' Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942-751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C. utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

OGGETTO: Rifunionalizzazione del lungomare di Sant'Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile - 1° Stralcio.CIG: 995954193A; CUP: B57H21008070004;

IMPRESA: VALADA GEOM. CARMELO S.R.L. - VIA ROMA 56-BELPASSO (CT) 95032

CONTRATTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DEL 26/09/2023 N.373 DI REPERTORIO

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L' ANNO 2024 IL GIORNO 13 DEL MESE DI MARZO IN SANT'ALESSIO SICULO (ME) IL SOTTOSCRITTO DOTT. ING. SANTI MOSCHETTI N.Q DI DIRETTORE DEI LAVORI IN OGGETTO, A SEGUITO DEL PREAVVISO DATO HA CONVOCATO L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA VALADA.GEOM .CARMELO SRL:

- VALADA' GEOM. CARMELO ,PER L'IMPRESA APPALTATRICE.

ALLA PRESENZA CONTINUA DEGLI INTERVENUTI E:

- RICHIAMATO IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN DATA 04/12/2023;

-VISTO LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CHE CONSISTE DELLA DISMISSIONE E SUCCESSIVO RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE DEL LUNGO MARE;

-CONSIDERATO CHE NEL CORSO D'OPERA DELLE SUDDDETTE LAVORAZIONI SI SONO VENUTE A CREARE DELLE NUOVE LAVORAZIONI NON PREVISTE IN PROGETTO;

- CONSTATO CHE LA DIREZIONE LAVORI IN RELAZIONE ALLA NUOVE LAVORAZIONI INTENDE RIMODULARE IL PROGETTO.;

ORDINA

ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI SOPSENDERE I LAVORI IN DATA ODIERNA E DI RIPRENDERLI DOPO AVVENUTA REDAZIONE E APPROVAZIONE DA PARTE DELL'AGGIUNTA COMUNALE DELLA NUOVA PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME.

DIRETTORE DEI LAVORI

VALADA' Geom. CARMELO S.R.L.

age L. 11/8 e Amm. via Roma, 56

95032 BELPASSO (CT)

L'IMPRESA N° 918299

Partita I.V.A. n° 236300879

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta' Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942-751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C. utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

OGGETTO: Rifunionalizzazione del lungomare di Sant'Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile - 1° Stralcio.CIG: 995954193A; CUP: B57H21008070004;

IMPRESA: VALADA GEOM. CARMELO S.R.L. - VIA ROMA 56-BELPASSO (CT) 95032

CONTRATTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DEL 26/09/2023 N.373 DI REPERTORIO

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L' ANNO 2024 IL GIORNO 24 DEL MESE DI APRILE IN SANT'ALESSIO SICULO (ME) IL SOTTOSCRITTO DOTT. ING. SANTI MOSCHETTI N.Q DI DIRETTORE DEI LAVORI IN OGGETTO, A SEGUITO DEL PREAVVISO DATO HA CONVOCATO L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA VALADA GEOM. CARMELO SRL:

- VALADA' GEOM. CARMELO ,PER L'IMPRESA APPALTATRICE.

ALLA PRESENZA CONTINUA DEGLI INTERVENUTI E:

- RICHIAMATO IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN DATA 04/12/2023;

-VISTA LA NOTA DEL 13 MARZO 2024 CON LA QUALE E' STATA AUTORIZZATA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI;

-CONSIDERATO CHE SI RITENGONO CESSATE LE CAUSE DI SOSPENSIONI LAVORI

ORDINA

ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI RIPRENDERE I LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO A FAR DATA DAL 24/04/2024.

ATTO REDATTO IN UNICO ESEMPLERE FIRMATO DALLE PARTI, LETTO E CONFERMATO.

DIRETTORE DEI LAVORI



VALADA Geom. CARMELO S.R.L.


L'IMPRESA
Sette Leg. e Amm. Via Roma, 56

BELPASSO (CT)

Tel. 095 918299

Partita IVA 04236300879

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta' Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942-751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C. utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

OGGETTO: Rifunionalizzazione del lungomare di Sant'Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile - 1° Stralcio. CIG: 995954193A; CUP: B57H21008070004;

IMPRESA: VALADA GEOM. CARMELO S.R.L. - VIA ROMA 56-BELPASSO (CT) 95032

CONTRATTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DEL 26/09/2023 N.373 DI REPERTORIO

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

L' ANNO 2024 IL GIORNO 24 DEL MESE DI APRILE IN SANTA'ALESSIO SICULO (ME) IL SOTTOSCRITTO DOTT. ING. SANTI MOSCHETTI N.Q DI DIRETTORE DEI LAVORI IN OGGETTO, A SEGUITO DEL PREAVVISO DATO HA CONVOCATO L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA VALADA GEOM .CARMELO SRL:

- VALADA' GEOM. CARMELO ,PER L'IMPRESA APPALTATRICE.

ALLA PRESENZA CONTINUA DEGLI INTERVENUTI E:

- RICHIAMATO IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN DATA 04/12/2023;

-VISTA LA NOTA DEL 13 MARZO 2024 CON LA QUALE E' STATA AUTORIZZATA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI;

-CONSIDERATO CHE SI RITENGONO CESSATE LE CAUSE DI SOSPENSIONI LAVORI

ORDINA

ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI RIPRENDERE I LAVORI DI CUI ALL'OGGETTO A FAR DATA DAL 24/04/2024.

DISPONE ,ALTRESI', ALL'IMPRESA ESECUTRICE, AL FINE DI RENDERE L'OPERA FINITA FUNZIONALE, LA FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ARREDO URBANO COME RIPORTATI NELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, APPROVATA DA CODESTO ENTE CON D.G. N. 62 DEL 23/04/2024 E PRECISAMENTE DI N. 7 PLAFONIERE A LED E DI N. 4 PALME DI TIPO PHOENIX;

ATTO REDATTO IN UNICO ESEMPLERE FIRMATO DALLE PARTI, LETTO E CONFERMATO.

DIRETTORE DEI LAVORI



IMPRESA VALADA GEOM. CARMELO S.R.L.

Via Roma 56 - 95032 BELPASSO (CT)

Tel. - Fax 095 918999

Partita IVA 04236300879

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

