



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N. 226 DEL 23 05 2023

OGGETTO: lavori di Efficientamento energetico e installazione di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) dell'edificio di proprietà comunale soprannominato Villa Genovese. CUP: B52C22001560007. CIG: 940678548D.

Approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul Conto Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione Conclusiva del R.U.P.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022, è stato nominato Responsabile Dell'Area Tecnica l'Ing. Santi Moschetti;

CHE la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 29, prevede l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile secondo quanto disposto dal comma 30 della legge n. 160/2019 "*...ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad € 50.000,00*" sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

CHE con il Decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 sono state impartite disposizioni e forniti chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi concessi ai comuni e specificatamente:

1. sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

2. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

CHE il comune beneficiario del contributo era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022;

EVIDENZIATO:

CHE al Comune di S. Alessio Siculo, in rapporto agli abitanti residenti, ha avuto assegnato, per l'anno 2022 un contributo pari ad €. 50.000,00 per interventi di

"efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile";

CHE i contributi assegnati sono erogati ai comuni beneficiari, per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun anno, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto 30/01/2020, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; CHE l'art. 5 comma 1 del Decreto 30 gennaio 2020 stabilisce Che "i comuni assegnatari erano tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente» di cui al D.L.gs 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile",

CONSIDERATO:

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 18/08/2022 ad oggetto: *"Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico. e sviluppo territoriale sostenibile. Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 29 Decreto l 1 novembre 2020 del Ministero dell'Interno, per l'esecuzione degli interventi di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della dependance della Villa Genovesi nel Comune di S. Alessio Siculo (ME)"*, è stata assegnata la risorsa economica ed è stato conferire incarico, al Responsabile dell'Area Tecnica, per la predisposizione di ogni atto gestionale all'uopo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di che trattasi;

CHE l'Ing. Santi Moschetti ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi del Decreto legislativo 15-4-2016 n. 50 e s.m. e i., con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Oggetto: Lavori di efficientamento energetico e installazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) dell'edificio di proprieta' comunale soprannominato villa Genovese			
A)			
a1	Importo soggetto a ribasso	€ 29.289,97	
a2	Importo per la Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 8.811,72	
	Somma totale a base d'asta =		€ 38.101,69
B)			
b1	imprevisti di A	€ 381,02	
b2	IVA 10% di A + b.1	€ 3.848,27	
b3	Competenze Tecniche (D.L. C.S.E. e certificato regolare esecuzione)	€ 5.558,34	
b4	C.I.P.A.G. 4% di b.3	€ 222,33	
b5	IVA 22% di b.3 + b.4	€ 1.271,75	
b6	Competenze RUP e UTC (art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 615,72	
	Totale somme a disposizione		€ 11.897,43
C)	Importo complessivo dei lavori (A+B)		€ 49.999,12

CHE il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra specificato si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica
2. Elaborato Grafico
3. Elenco dei prezzi unitari
4. Analisi dei prezzi
5. Computo metrico estimativo
6. Stima dei costi della Sicurezza
7. Stima Incidenza Manodopera
8. Cronoprogramma dei lavori (Diagramma di Gant)
9. Competenze tecniche
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
11. Piano di manutenzione dell'opera
12. Capitolato speciale d'appalto
13. Schema di contratto d'appalto
14. Quadro tecnico economico

CHE ha ottenuto l'autorizzazione per interventi sui beni culturali (D.lgs. 42 del 22/01/2004) rilasciata dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in data 14/09/2022 protocollo A/PAESAGISTICA/20220072889/N. 060.100;

CHE il progetto esecutivo, è stato oggetto di positiva verifica, validazione e approvazione in linea tecnica in data 14/09/2022, ed è stato approvato con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 340 del 14/09/2022;

CHE con determina a contrarre n 342 del 14/09/2022 è stato stabilito di procedere, tramite trattativa diretta sul ME.PA., all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020, per il servizio di Direzione dei lavori, misura e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, CIG: 94068076B4.

CHE è stata avviata su MEPA la trattativa diretta n. 3191570 del 14/09/2022;

CHE, a seguito della trattativa avviata sul ME.PA., con determina dirigenziale n. 343 del 15.09.2022, è stato affidato, il servizio di Direzione dei lavori, misura e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione, all'Ing. *Francesco Russo Domenico*, con sede in *Via Francesco Crispi n. 136, cap 98028 Santa Teresa di Riva (ME)*, P.IVA n. 03003610833, per l'importo, al netto del ribasso, di €. 5.655,26, oltre I.V.A. al 22 % pari ad €. 1.244,16, per un importo complessivo di €. 6.899,41;

CHE con determina a contrarre n. 341 del 14.09.2022, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante, trattativa diretta sul ME.PA., ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020;

CHE è stata avviata su MEPA la trattativa diretta n. n. 3191563 del 14/09/2022;

CHE con determina dirigenziale n. 344 del 15/09/2022, sono stati affidati i lavori alla ditta *Brancato Giuseppe*, con sede in *Frazione Mitta n. 7 cap 98032 Casalvecchio Siculo (ME)*, P.IVA n. 02161760836, C.F. BRNGPP76S05B918V, per l'importo complessivo, al netto del ribasso, di €. 27.825,47, oltre ad €. 8.811,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo di €. 36.637,19 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 3.663,72, per un importo complessivo di €. 40.300,91;

CHE con processo verbale del 15/09/2022, il D.L. nominato, ha consegnato i Lavori alla ditta aggiudicataria pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il 15/11/2022;

CHE in 27/09/2022, è stata disposta la 1 sospensione dei lavori dal 27/09/2022;

Che in data 24/10/2022 è stata disposta la ripresa dei lavori, prorogando il termine per l'ultimazione dei lavori al 12/12/2022;

CHE in data 03/11/2022, è stata disposta la 2 sospensione dei lavori dal 03/11/2022;

CHE in data 21/11/2022, è stata disposta la ripresa dei lavori prorogando il termine per l'ultimazione dei lavori al 30/12/2022;

CHE il D.L. ha certificato che i lavori si sono conclusi in data 30/12/2022 è quindi entro la data utile;

PRESO ATTO:

CHE con nota assunta al prof. del Comune di Sant'Alessio Siculo n° 1883 del 27/02/2023, il D.L. ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori completo dei relativi atti (Libretto delle misure, registro di contabilità, Quadro di confronto) ed ha emesso la "Relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione";

CONSIDERATO:

CHE i lavori sono stati ultimati in data 30/12/2022, in tempo utile giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 31/12/2022;

CHE lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 31/12/2022 ed ammonta complessivamente al netto del ribasso d'asta a €. 36.637,19.

CHE in data 31/12/2022 il D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale.

CHE il D.L. incaricato *Ing. Francesco Russo Domenico*, ha emesso il certificato di regolare esecuzione in via provvisoria in data 31/12/2022, con esito positivo, liquidando il credito all'impresa esecutrice di €. 36.637,19.

CHE l'impresa ha firmato il registro di contabilità sempre senza apporre riserve.

VISTA la Relazione Conclusiva dello scrivente R.U.P., datata 12/05/2023;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e s.m. e i.

Visto il D. P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. e i.;

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m. e i.;

DETERMINA

1) DI PRENDERE atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

2) DI APPROVARE:

- lo Stato Finale dei Lavori, datato 31/12/2022, completo degli allegati (libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Stato finale dei lavori, quadro di confronto), che ammonta complessivamente al netto del ribasso d'asta a €. 36.637,19;

- la Relazione su Conto Finale redatta dalla D.L. in data 31/12/2022;

-il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal direttore dei lavori del 31/12/2022;

-la Relazione Conclusiva del R.U.P., redatta in 12/05/2023;

3) DI DARE ATTO:

- Che lo Stato Finale dei Lavori ha certificato un importo complessivo dei lavori di €. 36.637,19 per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, e che l'importo complessivamente dovuto alla ditta esecutrice è di €. 36.637,19;

- Che per quanto sopra riportato risulta da versare alla Ditta Brancato Giuseppe, con sede in Frazione Mitta n. 7 cap 98032 Casalvecchio Siculo (ME), P.IVA n. 02161760836, C.F. BRNGPP76S05B918V, la somma di €. 36.637,19, così come riportato nella relazione sul conto finale e sul certificato di regolare esecuzione.

4) DISPONE la trasmissione della presente al Sindaco, al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Segretario comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente.

Allega alla presente:

a) Certificato ultimazione lavori;

b) Stato finale dei lavori;

c) Relazione del direttore dei lavori sullo stato finale;

d) Certificato di regolare esecuzione;

e) Relazione conclusiva del RUP.



Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 50.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.05.99.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>WR H25 (2745)</u>	Intervento _____

Li 23/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino

