



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 350

Del 28-12-18

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 2.1.3.1. - Interventi di metanizzazione. Progetto "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia - Jonico - Peloritano" Comune di Sant'Alessio Siculo.
CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 - Codice Caronte SI_11258. Importo complessivo €. 7.115.871,73, di cui €. 4.297.007,97 di contributo con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014.

Preso Atto, dello Stato Finale dei Lavori, assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018, della Relazione sul Conto Finale del 09/11/2018, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 18/12/2018 e della Relazione Conclusiva del R.U.P., redatta in data 27/12/2018.

Premesso:

- che con Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 17/08/2009 e n. 33 del 17/08/2009, si è deliberato di 1) approvare il progetto preliminare di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato "Sicilia Ionico-Peloritano", corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità ambientale, schemi grafici e calcolo della spesa; 2) scegliere, quale forma di gestione del servizio di distribuzione del gas, previa realizzazione delle rete, la gestione in concessione; 3) approvare lo schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l'amministrazione ed il concessionario; 4) di attestare che in relazioni ai vincoli previsti dalla circolare Ministeriale è stato richiesto il nulla osta agli enti competenti; 5) di dare mandato agli organi competenti a procedere alla conseguente variazione del piano triennale delle opere; 6) di disporre l'avvio delle procedure per l'affidamento in concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo gara nei termini di cui al D. Lgs. n. 164/2000 in forma unitaria e per il tramite del Comune di Fiumedinisi quale capofila del bacino; 7) di attestare che l'affidamento del servizio in oggetto non comporta l'assunzione di un impegno alla fornitura del gas da alcuna società fornitrice in quanto trattasi di affidare la gestione del mero servizio di distribuzione del gas acquistabile direttamente dai clienti finali sul libero mercato della vendita del gas; 8) di individuare, ai fini di cui al punto 7 della Circolare regionale sopra citata, quale responsabile del procedimento il Geom. Giuseppe Giardina;
- che ai sensi della predetta delibera, il Comune di Fiumedinisi è stato delegato a bandire una gara unica di bacino per l'individuazione del gestore di servizio di distribuzione del gas nell'ambito del bacino;
- che con deliberazione della giunta municipale 102 del 17/07/2009, è stato ratificato il protocollo di intesa per la partecipazione alla circolare 13 maggio 2009 n. 1;
- che con delibera di giunta municipale n. 124 del 24/08/2009, è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas previa progettazione e realizzazione dell'impianto di distribuzione;

- che con Determina del RUP n. 3 del 3.6.2010, a seguito di procedura aperta, il soggetto denominato FinConsorzio è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della "Concessione della progettazione definitiva, esecuzione, costruzione e gestione del sistema di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale compreso all'interno del Bacino Sicilia Ionico-Peloritano";
 - che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2010, si è approvato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino Ionico Peloritano, formata da n. 18 articoli;
 - che ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione "Obblighi degli enti convenzionati", i provvedimenti adottati in forza della Convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti;
 - che in data 28/02/2011, ai sensi della predetta convenzione, il Comune di Fiumedinisi, nella qualità di ente capofila del Bacino, ha sottoscritto con il concessionario "FinConsorzio" apposito contratto di servizio, segretario rogante, Dott. Francesco Scattareggia, rep. n. 1686/2011;
 - che le Amministrazioni comunali convenzionate, aderenti al Bacino di cui sopra hanno singolarmente presentato regolare istanza di finanziamento per il sistema di distribuzione del gas naturale alla Regione Siciliana – Assessorato Energia nell'ambito della linea di intervento 2.1.3.1. del PO FESR 2007/2013 e di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 153 del 16/04/2012;
 - che con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 02/10/2012, è stato approvato il progetto di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato "Sicilia Ionico- Peloritano";
 - che con D.D.G. n. 484 del 16/10/2013 – Assessorato Regionale Energia – è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale delle istanze giudicate ammissibili a finanziamento, nella quale sono compresi i Comuni di Ali Terme, Itala, Roccalumera, Fiumedinisi, Pagliata, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Sant'Alessio, Scaletta Zanclea, Casalvecchio Siculo, Savoca e Santa Teresa di Riva, per quest'ultimo rimanendo il decreto di finanziamento subordinato all'acquisizione della sentenza del TAR Sicilia;
 - che con determinazione n. 103 del 01/07/2014, a firma del R.U.P. geom. Giuseppe Giardina e del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gaetano Faranna, è stato approvato il cronoprogramma e lo schema dell'atto di sottomissione;
- Visto l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014, rogato dal notaio Sebastiano Micali e registrato a Giarre il 22/10/2014, al n. 2723, serie I, relativo alla regolarizzazione del trasferimento delle somme di cui ai contributi concessi ai Comuni dall'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Visto il D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 con il quale l'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, ha "Concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), un contributo massimo di €. 4.297.007,97, per la realizzazione del progetto in oggetto indicato;
- Considerato che:**
- Con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 62 del 08/06/2018, a seguito di espletamento pubblico incanto e nomina da parte dell'assessorato si è provveduto a nominare la commissione come appresso indicato:
 - Prof. Arch. Maurizio Bradaschia nato a Trieste il 06/02/2962, codice fiscale n. BRDMRZ62B0L6424C, sede via Ponchielli, 3 cap 34129 Trieste nominato a seguito di pubblico incanto;
 - Dott. Cusimano Vincenzo C.F. CSMVCN65C05G273N, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell'Energia, nominato Componente come da nota dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 1042 del 14/01/2015, asseverata al protocollo generale dell'ente in data 28/01/2015 al n. 526;

- entro la data del 31/12/2015, è stato speso l'ammontare del contributo prima citato di € 4.297.007,97, concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), per la realizzazione del progetto di che trattasi, con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;

- D.L. a seguito dei necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con il Concessionario, in data 05/09/2018, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori del giorno 27/08/2018;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Casette e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop Contabilizzato), dell'importo complessivo netto di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45, trasmesso dalla FIN CONSORZIO "Concessionario" con nota prot. n. 58/2017 del 08/11/2018, ed assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018;

Vista la Relazione su Conto Finale redatto dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo del 18/12/2018, con cui è stata collaudata, secondo normativa vigente in materia, l'opera realizzata di cui al progetto esecutivo in oggetto;

Vista la nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345 in data 18/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il *completamento di messa in esercizio ed in uso* della rete di distribuzione realizzata;

Visto il verbale del 21/12/2018, di verifica della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;

Vista la Relazione Conclusiva dello scrivente R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018;

Rilevata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) del FIN CONSORZIO, con sede legale in Via Savoia n. 78, c.a.p. 00198 - Roma, giusto DURC On Line avente n. protocollo INAIL_13434761, data richiesta 12/10/2018 e scadenza validità 09/02/2019;

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

Dato atto che l'opera da realizzare è cofinanziata dall'unione europea;

Visto il Contratto di Servizio del 28/02/2011 rep. 1636;

Visto l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014;

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, con la quale, lo scrivente è stato nominato responsabile Unico del Procedimento;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;

Visto il D. P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

1) Di prendere atto:

- a. dello Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegnare Misuratori, Mensole e Cassette e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop Contabilizzato), dell'importo complessivo netto di €. 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45, trasmesso dalla FIN CONSORZIO "Concessionario" con nota prot. n. 58/2017 del 08/11/2018, ed assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018;
- b. della Relazione su Conto Finale redatto dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P., dalla quale si rileva, dalla tabella di Raffronto Economico riportata, che tra l'importo di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, di cui al progetto esecutivo approvato e quello del D.D.G. 483 del 02/07/2014 e l'importo di €.5.907.059,36, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, di cui allo stato finale, una maggiore spesa per lavori di € 133.087,18 e per le somme a disposizione, tra € 1.208.812,37 "importo del progetto esecutivo approvato, ed € 1.215.472,92 "importo stato finale, con una maggiore spesa di €. 6.660,55;
- c. del Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo del 18/12/2018, con cui è stata collaudata, secondo normativa in materia vigente, l'opera realizzata di cui al progetto esecutivo in oggetto;
- d. della nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345, in data 18/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il *completamento di messa in esercizio ed in uso* della rete di distribuzione realizzata;
- e. del verbale del 21/12/2018, di verifica, della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;
- f. della Relazione Conclusiva del R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018, nella quale lo scrivente attesta, che la rete di distribuzione del gas naturale "metano" realizzata nel suo insieme, le forniture e i servizi ad essa connessi, nonostante le modeste variazioni che ci sono state e quelle concordate di volta in volta tra Comune, Provincia, Concessionario e Direzione Lavori, che non hanno minimamente alterato la natura dei lavori, è congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014. - CUP: B57E09000160006; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_11258," per il quale è stato concesso dall'Ass. to Reg. le dell'Energia e di Pubblica Utilità, il contributo pubblico di cui al predetto D.D.G. n. 483/2014, che è completa in ogni sua parte, funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo.
- g. che nel paragrafo "RAFFRONTO ECONOMICO TRA GLI IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL D.D.G. N. 483 DEL 02/07/2014 E LA SPESA PER COME RAPPRESENTATA NELLO STATO FINALE", nella tabella in cui si evidenziano i vari capitoli di spesa riguardanti lo Stato Finale raffrontato con il quadro economico così come riportato nel D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, si rileva che, sia nella Relazione sul

Conto Finale, è stato riportato erroneamente al capitolo "Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)", l'importo di € 23.120,44, anziché l'importo corretto derivante dalle spese effettivamente sostenute di € 23.360,59;

2) Di dare atto:

- che il progetto esecutivo approvato di che trattasi, citato in premessa, dell'importo complessivo di € 7.115.871,73, trovava copertura finanziaria per come segue:
 - € 4.297.007,97 con il contributo concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia D.D.G. n. 483 del 02/07/2014;
 - € 1.347.734,79 con quota privata a carico della FIN CONSORZIO "Concessionario";
- che l'importo di € 4.297.007,97, di cui al contributo concesso dal suddetto Assessorato, è stato totalmente speso entro la data del 31/12/2015;

3) Di dare atto altresì:

- che tutte le maggiori spese, sono a totale carico della quota privata della FIN CONSORZIO "Concessionario";
- che le maggiori spese relative allo stato finale, riportate nella Relazione sul Conto Finale, riviste e corrette, per come riportate nella Relazione Conclusiva del R.U.P., nonché qualsiasi ulteriore spesa eccedente il quadro economico di progetto esecutivo approvato, è a totale Carico del Concessionario e pertanto non costituisce ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza alla Fin Consorzio per i provvedimenti di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

5) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sant'Alessio Siculo, li 28-12-2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Domenico Moschella