



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 350 Del 28-12-18

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 2.1.3.1. – Interventi di metanizzazione. Progetto “Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia – Jonico – Peloritano” Comune di Sant’Alessio Siculo. CUP B57E09000160006 CIG: 0362752869 – Codice Caronte SI_11258. Importo complessivo €. 7.115.871,73, di cui €. 4.297.007,97 di contributo con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014.

Preso Atto, dello Stato Finale dei Lavori, assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018, della Relazione sul Conto Finale del 09/11/2018, del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 18/12/2018 e della Relazione Conclusiva del R.U.P., redatta in data 27/12/2018.

Premesso:

- che con Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 17/08/2009 e n. 33 del 17/08/2009, si è deliberato di 1) approvare il progetto preliminare di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato “Sicilia Ionico-Peloritano”, corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità ambientale, schemi grafici e calcolo della spesa; 2) scegliere, quale forma di gestione del servizio di distribuzione del gas, previa realizzazione delle rete, la gestione in concessione; 3) approvare lo schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l’amministrazione ed il concessionario; 4) di attestare che in relazioni ai vincoli previsti dalla circolare Ministeriale è stato richiesto il nulla osta agli enti competenti; 5) di dare mandato agli organi competenti a procedere alla conseguente variazione del piano triennale delle opere; 6) di disporre l’avvio delle procedure per l’affidamento in concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo gara nei termini di cui al D. Lgs. n. 164/2000 in forma unitaria e per il tramite del Comune di Fiumedinisi quale capofila del bacino; 7) di attestare che l’affidamento del servizio in oggetto non comporta l’assunzione di un impegno alla fornitura del gas da alcuna società fornitrice in quanto trattasi di affidare la gestione del mero servizio di distribuzione del gas acquistabile direttamente dai clienti finali sul libero mercato della vendita del gas; 8) di individuare, ai fini di cui al punto 7 della Circolare regionale sopra citata, quale responsabile del procedimento il Geom. Giuseppe Giardina;
- che ai sensi della predetta delibera, il Comune di Fiumedinisi è stato delegato a bandire una gara unica di bacino per l’individuazione del gestore di servizio di distribuzione del gas nell’ambito del bacino;
- che con deliberazione della giunta municipale 102 del 17/07/2009, è stato ratificato il protocollo di intesa per la partecipazione alla circolare 13 maggio 2009 n. 1;
- che con delibera di giunta municipale n. 124 del 24/08/2009, è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas previa progettazione e realizzazione dell’impianto di distribuzione;

- che con Determina del RUP n. 3 del 3.6.2010, a seguito di procedura aperta, il soggetto denominato FinConsorzio è stato dichiarato aggiudicatario definitivo della "Concessione della progettazione definitiva, esecuzione, costruzione e gestione del sistema di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale compreso all'interno del Bacino Sicilia Ionico-Peloritano";
 - che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/09/2010, si è approvato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, la convenzione per la gestione integrata delle attività di vigilanza e controllo connesse alla realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Bacino Ionico Peloritano, formata da n. 18 articoli;
 - che ai sensi dell'art. 3 della predetta Convenzione "Obblighi degli enti convenzionati", i provvedimenti adottati in forza della Convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti;
 - che in data 28/02/2011, ai sensi della predetta convenzione, il Comune di Fiumedinisi, nella qualità di ente capofila del Bacino, ha sottoscritto con il concessionario "FinConsorzio" apposito contratto di servizio, segretario rogante, Dott. Francesco Scattareggia, rep. n. 1686/2011;
 - che le Amministrazioni comunali convenzionate, aderenti al Bacino di cui sopra hanno singolarmente presentato regolare istanza di finanziamento per il sistema di distribuzione del gas naturale alla Regione Siciliana – Assessorato Energia nell'ambito della linea di intervento 2.1.3.1. del PO FESR 2007/2013 e di cui all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 153 del 16/04/2012;
 - che con deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 02/10/2012, è stato approvato il progetto di realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del bacino denominato "Sicilia Ionico- Peloritano";
 - che con D.D.G. n. 484 del 16/10/2013 – Assessorato Regionale Energia – è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale delle istanze giudicate ammissibili a finanziamento, nella quale sono compresi i Comuni di Ali Terme, Itala, Roccalumera, Fiumedinisi, Pagliata, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Sant'Alessio, Scaletta Zanclea, Casalvecchio Siculo, Savoca e Santa Teresa di Riva, per quest'ultimo rimanendo il decreto di finanziamento subordinato all'acquisizione della sentenza del TAR Sicilia;
 - che con determinazione n. 103 del 01/07/2014, a firma del R.U.P. geom. Giuseppe Giardina e del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Gaetano Faranna, è stato approvato il cronoprogramma e lo schema dell'atto di sottomissione;
- Visto** l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014, rogato dal notaio Sebastiano Micali e registrato a Giarre il 22/10/2014, al n. 2723, serie I, relativo alla regolarizzazione del trasferimento delle somme di cui ai contributi concessi ai Comuni dall'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Visto** il D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 con il quale l'Assessorato Regionale Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia, ha "Concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), un contributo massimo di €. 4.297.007,97, per la realizzazione del progetto in oggetto indicato;
- Considerato che:**
- Con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 62 del 08/06/2018, a seguito di espletamento pubblico incanto e nomina da parte dell'assessorato si è provveduto a nominare la commissione come appresso indicato:
 - Prof. Arch. Maurizio Bradaschia nato a Trieste il 06/02/2962, codice fiscale n. BRDMRZ62B0L6424C, sede via Ponchielli, 3 cap 34129 Trieste nominato a seguito di pubblico incanto;
 - Dott. Cusimano Vincenzo C.F. CSMVCN65C05G273N, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell'Energia, nominato Componente come da nota dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 1042 del 14/01/2015, asseverata al protocollo generale dell'ente in data 28/01/2015 al n. 526;

- entro la data del 31/12/2015, è stato speso l'ammontare del contributo prima citato di €4.297.007,97, concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), per la realizzazione del progetto di che trattasi, con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia;

- D.L. a seguito dei necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con il Concessionario, in data 05/09/2018, ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori del giorno 27/08/2018;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop Contabilizzato), dell'importo complessivo netto di €6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45, trasmesso dalla FIN CONSORZIO "Concessionario" con nota prot. n. 58/2017 del 08/11/2018, ed assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018;

Vista la Relazione su Conto Finale redatto dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P.;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo del 18/12/2018, con cui è stata collaudata, secondo normativa vigente in materia, l'opera realizzata di cui al progetto esecutivo in oggetto;

Vista la nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345 in data 18/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il *completamento di messa in esercizio ed in uso* della rete di distribuzione realizzata;

Visto il verbale del 21/12/2018, di verifica della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;

Vista la Relazione Conclusiva dello scrivente R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018;

Rilevata la regolarità contributiva (D.U.R.C.) del FIN CONSORZIO, con sede legale in Via Savoia n. 78, c.a.p. 00198 – Roma, giusto DURC On Line avente n. protocollo INAIL_13434761, data richiesta 12/10/2018 e scadenza validità 09/02/2019;

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;

Dato atto che l'opera da realizzare è cofinanziata dall'unione europea;

Visto il Contratto di Servizio del 28/02/2011 rep. 1636;

Visto l'Atto aggiuntivo rep. n. 27337, raccolta 14193 del 17/10/2014;

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 12/11/2014, con la quale, lo scrivente è stato nominato responsabile Unico del Procedimento;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

Visto il D. Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;

Visto il D. P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;

1) Di prendere atto:

- a. dello Stato Finale dei Lavori, datato 12/09/2018, completo degli allegati (Libretto delle Misure, copia del Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, Allegati Contabili, Verbale di Consegna Misuratori, Mensole e Cassette e Planimetria relativa alla rete del Comune di Sant'Alessio Siculo, con individuazione del punto in cui è stato installato Sistema Gas Stop Contabilizzato), dell'importo complessivo netto di €. 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l'importo dei lavori, riferiti specificatamente solo allo Stato Finale, è di € 525.311,45, trasmesso dalla FIN CONSORZIO "Concessionario" con nota prot. n. 58/2017 del 08/11/2018, ed assunto al protocollo municipale n. 8307 in data 09/11/2018;
- b. della Relazione su Conto Finale redatto dalla D.L. in data 09/11/2018, sottoscritto dalla stessa, dal FIN CONSORZIO e dal R.U.P, dalla quale si rileva, dalla tabella di Raffronto Economico riportata, che tra l'importo di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, di cui al progetto esecutivo approvato e quello del D.D.G. 483 del 02/07/2014 e l'importo di € 5.907.059,36, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, di cui allo stato finale, una maggiore spesa per lavori di € 133.087,18 e per le somme a disposizione, tra € 1.208.812,37 "importo del progetto esecutivo approvato, ed € 1.215.472,92 "importo stato finale, con una maggiore spesa di €. 6.660,55;
- c. del Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo del 18/12/2018, con cui è stata collaudata, secondo normativa in materia vigente, l'opera realizzata di cui al progetto esecutivo in oggetto;
- d. della nota prot. n. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345, in data 18/12/2018, con la quale il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato il *completamento di messa in esercizio ed in uso* della rete di distribuzione realizzata;
- e. del verbale del 21/12/2018, di verifica, della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;
- f. della Relazione Conclusiva del R.U.P., nominato per la fase esecutiva dei lavori, redatta in data 27/12/2018, nella quale lo scrivente attesta, che la rete di distribuzione del gas naturale "metano" realizzata nel suo insieme, le forniture e i servizi ad essa connessi, nonostante le modeste variazioni che ci sono state e quelle concordate di volta in volta tra Comune, Provincia, Concessionario e Direzione Lavori, che non hanno minimamente alterato la natura dei lavori, è congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014. - CUP: B57E09000160006; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_11258," per il quale è stato concesso dall'Ass. to Reg. le dell'Energia e di Pubblica Utilità, il contributo pubblico di cui al predetto D.D.G. n. 483/2014, che è completa in ogni sua parte, funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato finale di collaudo.
- g. che nel paragrafo "RAFFRONTO ECONOMICO TRA GLI IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL D.D.G. N. 483 DEL 02/07/2014 E LA SPESA PER COME RAPPRESENTATA NELLO STATO FINALE", nella tabella in cui si evidenziano i vari capitoli di spesa riguardanti lo Stato Finale raffrontato con il quadro economico così come riportato nel D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, si rileva che, sia nella Relazione sul

Conto Finale, è stato riportato erroneamente al capitolo "Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)", l'importo di € 23.120,44, anziché l'importo corretto derivante dalle spese effettivamente sostenute di € 23.360,59;

2) Di dare atto:

- che il progetto esecutivo approvato di che trattasi, citato in premessa, dell'importo complessivo di € 7.115.871,73, trovava copertura finanziaria per come segue:
 - € 4.297.007,97 con il contributo concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia D.D.G. n. 483 del 02/07/2014;
 - € 1.347.734,79 con quota privata a carico della FIN CONSORZIO "Concessionario";
- che l'importo di € 4.297.007,97, di cui al contributo concesso dal suddetto Assessorato, è stato totalmente speso entro la data del 31/12/2015;

3) Di dare atto altresì:

- che tutte le maggiori spese, sono a totale carico della quota privata della FIN CONSORZIO "Concessionario";
- che le maggiori spese relative allo stato finale, riportate nella Relazione sul Conto Finale, riviste e corrette, per come riportate nella Relazione Conclusiva del R.U.P., nonché qualsiasi ulteriore spesa eccedente il quadro economico di progetto esecutivo approvato, è a totale Carico del Concessionario e pertanto non costituisce ulteriore onere a carico dell'Amministrazione;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza alla Fin Consorzio per i provvedimenti di competenza, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale e che copia con i visti di avvenuta notifica sia restituita allo scrivente.

5) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sant'Alessio Siculo, li

28-12-2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Domenico Moschella

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Tel.: 0942 751036 – Piazza Municipio, 1 - c.a.p. 98020 – Fax: 0942 756519

e-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it - pec: uc.comunesantalessiosiculo@sigpec.it

C.F.: 00347890832

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.1.3.

Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi – Comune di SANT'ALESSIO SICULO (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". **D.D.G. n. 483 del 02/07/2014.** – CUP: B57E09000160006; - CIG: 0362752869; **Cod. Caronte:** SI_11258.

CONCESSIONARIO: FINCONSORZIO, Via Savoia n. 78, c.a.p. 00198 – ROMA, C.F./P. IVA 07990311008.

CONTRATTO DI SERVIZIO: del 28/02/2011, n. 1686 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina, in data 11/03/2011, al n. 207, Serie I, relativo alla "progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia Ionico - Peloritano. Realizzazione Rete di Primo impianto di distribuzione Gas naturale nel Comune di Pagliara, facente parte del territorio del Bacino "Sicilia - Ionico – Peloritano".

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO APPROVATO AMMESSO

A CONTRIBUTO: € 7.115.871,73;

**CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DALL' ASS. TO REG. LE
DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ,
DIPARTIMENTO REG. LE DELL'ENERGIA, CON D.D.G. N.483 DEL
02/07/2014:** € 4.297.007,97

QUOTA A CARICO DEL CONCESSIONARIO: € 2.818.863,76 (giusta
polizza fideiussoria n. 200907 del 31/12/2013 della UNICOOPFIDI).

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 27/06/2014.

ATTO AGGIUNTIVO: del 17/10/2014, n. 27337 di rep., n. 14193 di racc.,
registrato a Giarre il 22/10/2014, al n. 2723, serie I;

**RELAZIONE CONCLUSIVA DEL R.U.P., NOMINATO PER
LA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI**

Premesso:

- che i Comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea e Santa Teresa di Riva, in data 13/07/2009 hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la costituzione del Bacino denominato "Sicilia - Ionico - Peloritano" finalizzato all'attuazione della gestione integrata della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.
- che fra i Comuni aderenti al Bacino denominato "Sicilia - Ionico - Peloritano" in data 30/08/2010 e 04/10/2010, è stata stipulata una Convenzione;
- che il Comune di Fiumedinisi, quale capofila del sopra citato Bacino, con Bando di gara - settori speciali (CPV 65.21.00.00.8) del 25 agosto 2009, pubblicato in GUUE n. S 166 del 29.08.2009, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli articoli 14 e 15 del D. Lgs. n. 164/2000, come recepito in Sicilia dall'articolo 67, della L. R. n. 2/2002, per

l'affidamento in concessione della gestione ventennale del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, previa progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione del sistema di rete nel territorio comunale compreso all'interno del Bacino "Sicilia – Ionico – Peloritano";

- che il progetto preliminare, posto come base di gara nella procedura di aggiudicazione della Concessione, è stato redatto su incarico della Società Delegas S.r.l., dai professionisti, Ing. Francesco Caminiti, Ing. Carmelo Francesco Oliva e Arch. Loredana Cama, per la parte relativa ai servizi di Ingegneria e dal Geol. Puccio Salvo per la parte concernente lo studio geologico;
- che è risultato aggiudicatario della suddetta gara il Consorzio stabile FIN CONSORZIO, con sede in Roma, via Savoia n. 78 C.F./Partita IVA 07990311008, dichiarato aggiudicatario definitivo della concessione, dal Comune di Fiumedinisi, nella qualità di Comune capofila, mediante determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. 3 del 03/06/2010;
- che in data 28/02/2011, è stato stipulato, in forma pubblica amministrativa, il contratto di servizio n. 1686 di rep., tra il Comune Capofila Fiumedinisi in rappresentanza del Bacino "Sicilia – Ionico – Peloritano" e il FIN CONSORZIO "Concessionario", relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel Territorio del Bacino "Sicilia – Ionico - Peloritano", registrato a Messina, il 11/03/2011, al n. 207, serie I;
- che su incarico del Fin Consorzio "Concessionario", giusto contratto del 12/04/2011 e atto integrativo del 12/04/2011, è stata redatta la progettazione, definitiva ed esecutiva, dei lavori di che trattasi, dall'Associazione Temporanea dei Professionisti, costituita, dall'Ing. Gaetano Salvo Maria Parasiliti (capogruppo mandatario), iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A3776, Ing. Francesco Caminiti, iscritto all'Albo degli

Ingegneri della Provincia di Messina al n. A2176, Ing. Carmelo Francesco Oliva, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. A1893 e dall'Arch. Loredana Cama, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Messina al n. A1396, mandanti, con giusto atto redatto dal Notaio Daniela Corsaro, rep. n. 54465, rac. n. 15099 del 12/4/2011, registrato a Catania il 14/04/2011, al n. 8675;

- che la progettazione delle opere in cemento armato, relativa ai calcoli statici dei pozzetti in c.a. per l'alloggiamento delle valvole Gas-Stop, su incarico di FIN CONSORZIO, è stata eseguita dall'Ing. Salvatore Bordonaro;
- che su incarico fiduciario del Concessionario sopra menzionato, per la fase della progettazione definitiva ed esecutiva, le attività professionali di Geologo, sono state svolte dal dott. Geol. Luciano Fanciulli, mentre le attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, sono state espletate dall'Ing. Barbaro Ciatto e Ing. Francesco Freni;
- che in riferimento alla suddetta Convenzione, nonché al verbale di Assemblea dei Sindaci del 26/05/2012, con Decreto Sindacale del Comune capofila n. 20 del 18/06/2012, relativamente al Contratto di servizio del 28/02/2011, n. 1686 di rep., è stato confermato al geom. Giuseppe Giardina, dipendente del Comune di Fiumedinisi, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- che il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), ha presentato richiesta di finanziamento, per la concessione di un contributo pubblico, relativo all'intervento di cui al "Progetto del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana", per un importo complessivo di € 7.115.871,73, secondo le modalità previste dal D.D.G. 157 del 16/04/2012, di cui è stata data comunicazione sulla GURS 17 del 27/04/2012 e con cui è stato approvato l'Avviso pubblico denominato "Modalità d'attuazione dell'Obiettivo Operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1., del PO FESR Sicilia 2007/2013 - Procedura per la concessione dei contributi regionali per il completamento delle reti di distribuzione metanifere nell'ambito

delle aree industriali e dei centri urbani minori e marginali.

- che la suddetta richiesta, è risultata ammissibile, ed è stata inclusa nella graduatoria finale approvata con D.D.G. n. 484/2013, alla posizione n. 6 con un contributo massimo concedibile pari a €. 4.297.007,97, pari al deficit finanziario rilevato dal Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società "Ria Grantthornton" per la realizzazione del progetto esecutivo di cui in oggetto;
- che la progettazione esecutiva è stata approvata in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 12 del 12/07/2012, presso il Genio Civile di Messina con verbale del 30/07/2012, con il quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione	€ 3.038.963,08	
2) Gruppi riduzione metano –GRF	€ 20.179,59	
3) Rete bassa pressione	€ 2.106.181,94	
4) Diramazioni stradali	€ 238.102,60	
5) Allacciamenti	€ 381.648,30	
6) Misuratori	€ 119.483,65	
7) Impianto telecontrollo	€ 2.500,00	
Sommano	€ 5.907.059,36	€ 5.907.059,36
8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori	€ 144.359,94	

B) Somme a disposizione:

1) IVA (10% di A)	€ 590.705,94	
2) Competenze tecniche	€ 574.059,59	
3) IVA (21% di B.2)	€ 120.552,51	
4) Oneri discarica	€ 32.881,45	
5) Indagini geologiche	€ _____	

6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice) € 29.535,30

Sommano € 1.347.734,79 € 1.347.734,79

Importo complessivo (A + B) € 7.254.794,15

- che con successiva Deliberazione della G.M. n. 110 del 02/10/2012, ai fini amministrativi, è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 7.254.794,15, con il quadro economico definitivo rimodulato, secondo quanto richiesto dal relativo bando della Regione Sicilia, con una decurtazione sulle competenze tecniche del 20%, e quindi per l'importo complessivo definitivo di € 7.115.871,73, come nel quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione € 3.038.963,08

2) Gruppi riduzione metano – GRF € 20.179,59

3) Rete bassa pressione € 2.106.181,94

4) Diramazioni stradali € 238.102,80

5) Allacciamenti € 381.648,30

6) Misuratori € 119.483,65

7) Impianto telecontrollo € 2.500,00

Sommano € 5.907.059,36 € 5.907.059,36

8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori € 144.359,94

B) Somme a disposizione:

1) IVA (10% di A) € 590.705,94

2) Competenze tecniche € 459.247,67

3) IVA (21% di B2) € 96.442,01

4) Oneri discarica € 32.881,45

5) Indagini geologiche € _____

6) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice) € 29.535,30

Sommano € 1.208.812,37 € 1.208.812,37

Importo complessivo (A+B) € 7.115.871,73

- che con D.D.G. n. 484 del 16/10/2013, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia venne approvata la graduatoria finale nella quale risultavano ammissibili a finanziamento le istanze di n. 12 Comuni aderenti al Bacino "Sicilia - Ionico – Peloritano", incluso il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME).
- che con nota prot. 100 del 08/01/2014, il Comune di Sant'Alessio Siculo, ha trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, copia conforme della fidejussione – atto di garanzia – n. 200907 emessa il 31/12/2013 da UNIONCOOPFIDI a garanzia della quota non coperta da contributo a carico di FIN CONSORZIO "Concessionario", pari a € 2.818.863,76, il cui beneficiario è il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME);
- che con nota 8463 del 26/02/2014, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, in considerazione dell'incompatibilità tra i tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori del progetto esecutivo approvato dal Genio Civile di Messina e le scadenze previste in sede comunitaria per l'utilizzo dei fondi dell'U.E., ha chiesto una quantificazione a firma del RUP e del D.L. dei tempi tecnici rigorosamente necessari a realizzare a regola d'arte i lavori di cui al progetto esecutivo approvato entro il termine del 31/08/2015 e senza ulteriori aggravii economici;
- che con nota prot. 1493 del 28/02/2014, il Comune, a firma congiunta del RUP, del Direttore dei Lavori e del concessionario, ha attestato quanto chiesto al punto precedente dal suddetto Assessorato;

• che con atto di sottomissione del 27/06/2014, il Concessionario FIN CONSORZIO si è obbligato ad eseguire, ultimare e collaudare i lavori di che trattasi entro il 30/06/2015;

• che con determinazione n. 11 del 30/06/2014, del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del R.U.P., è stato approvato, il nuovo crono programma lavori dal quale si evince che gli stessi saranno eseguiti, ultimati e collaudati entro il 30/06/2015 e il suddetto atto di sottomissione;

• che con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, reg. to alla Corte dei Conti il 10/07/2014, annotato alla Ragioneria Centrale Energia in data 04/08/2014, al n. 21 e registrato alla corte dei conti il 04/08/2014, reg. n.1, foglio 103, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Energia, ha concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), "quale beneficiario", un contributo massimo di € 4.297.007,97, "contenuto nel limite massimo di € 5.000.000,00, è pari al deficit finanziario rilevato dal Piano Economico Finanziario asseverato dalla Società "Ria Grantthornton" per la realizzazione del progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato "Sicilia - Ionico - Peloritano" - Codice CUP: B57E09000160006 - Codice Caronte SI 11258, il cui importo complessivo è di € 7.115.871,73, come da quadro economico di seguito riportato:

A) Importo complessivo dei lavori compresi oneri della sicurezza:

1) Rete media pressione	€ 3.038.963,08
2) Gruppi riduzione metano - GRF	€ 20.179,59
3) Rete bassa pressione	€ 2.106.181,94
4) Diramazioni stradali	€ 238.102,80
5) Allacciamenti	€ 381.648,30
6) Misuratori	€ 119.483,65

7) Impianto telecontrollo € 2.500,00

Sommano € 5.907.059,36 € 5.907.059,36

8) Oneri sicurezza compresi nei superiori lavori € 144.359,94

B) Somme a disposizione:

1) Competenze tecniche € 459.247,67

2) Oneri discarica € 32.881,45

3) Indagini geologiche € —

4) Corrispettivi e incentivi progettazione (art.92 codice) € 29.535,30

Sommano € 521.664,42 € 521.664,42

C) Spese non ammissibili:

1) IVA (10% di A) € 590.705,94

3) IVA (21% di B.2) € 96.442,01

Sommano € 687.147,95 € 687.147,95

Importo complessivo (A + B + C) € 7.115.871,73

- che l'art. 4, del suddetto D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dell'Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità, ha stabilito che: *"L'erogazione delle somme sarà effettuata mediante l'emissione di ordini di accreditamento in favore dell'Amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), sulla base di apposita richiesta dello stesso, corredata dalla dichiarazione di spendibilità di cui all'ART. 11 comma 2 della L.R. 2/1992 e da una distinta analitica delle somme richieste sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento, previa verifica analitica dell'ammissibilità delle singole voci di spesa"*.
- Che in conformità ai disposti dell'art. 5 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., la Direzione Lavori, è stata affidata fiduciarmente dal Concessionario, previo parere favorevole del Concedente, all'Associazione Temporanea tra Professionisti, sopra

generalizzata, già incaricata per la redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva, la quale nello svolgimento dei propri compiti si é avvalsa anche del supporto dell'Ufficio Tecnico di cantiere del Concessionario;

- che le attività di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, su incarico fiduciario del FIN CONSORZIO "Concessionario", sono state espletate dall'Ing. Edoardo Fabio Virgillito, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. A2279;

- che con verbale del 19/06/2014, redatto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono stati consegnati al FIN CONSORZIO "Concessionario" e gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 08/09/2014, come risulta dalla nota prot. n. 29/2014 del 29/09/2014, trasmessa dal Concessionario;

- che in data 17/10/2014 il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, ed il Concessionario hanno sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto di servizio n. 27337 di rep., n. 14193 racc., rogato dal dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali e reg.to a Giarre il 22/10/2014 al n. 2723, serie 1T, con il quale é stata stabilita l'erogazione al Concessionario da parte di ogni singolo beneficiario dell'anticipazione, nella misura del 10% dell'importo del contributo e delle successive quote di quest'ultimo al raggiungimento dell'avanzamento lavori relativo a ciascun progetto, nella misura del 10% dell'importo dello stesso;

- che con determinazione Sindacale n. 8 del 12/11/2014, lo scrivente, geom. Giuseppe Domenico Moschella, dipendente del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva dei lavori, in sostituzione del R.U.P. geom. Giuseppe Giardina, nominato con decreto sindacale n. 20 del 18/06/2012;

- che in riferimento al su citato art. 4, del D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Comune di Sant'Alessio Siculo,

nell'anno 2014 e anno 2015, ha effettuato le richieste di accreditamento delle somme relative al contributo concesso, con allegate le relative attestazioni di spendibilità;

- che a seguito delle suddette richieste, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha accreditato nei confronti del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) le somme relative al contributo di € 4.297.007,97, concesso con il D.D.G. 483 del 02/07/2014, mediante l'emissione dei seguenti Ordini di Accreditamento:

1) O.A. n. 14 del 29/06/2014 di € 2.980.894,60 – Capitolo n. 653902 -Impegno n. 21,

2) O.A. n. 6 del 26/03/2015 dell'importo di € 1.866.943,00 – Capitolo n. 653902 -- Impegno n. 21;

3) O.A. n. 27 del 14/08/2015 dell'importo di € 1.137.341,90 – Capitolo n. 653902;

4) O.A. n. 47 del 04/11/2015 dell'importo complessivo di € 2.031.057,29 – Capitolo n. 653902;

- Che con nota assunta in data 25/11/2014, protocollo municipale n. 7981, è stata trasmessa dal FIN CONSORZIO, la fattura n. 24 del 18/11/2014, per l'importo complessivo di € 394.828,00, relativa all'anticipazione del 10% sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 79/97, convertito con modificazione in Legge n. 140/97, con spesa a carico del contributo pubblico concesso con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, liquidata con determina del R.U.P. n. 226 del 16/12/2014;

- Che con nota assunta in data 25/11/2014, protocollo municipale n. 7983, è stata trasmessa dal FIN CONSORZIO, la fattura n. 35 del 18/11/2014, dell'importo complessivo di € 160.700,00, relativa alle Competenze Tecniche per Progettazione, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Geologo e con nota assunta in data 28/11/2014, protocollo municipale n. 8089, è stata trasmessa dal FIN CONSORZIO, la fattura n. 44 del 18/11/2014, dell'importo complessivo di € 7.593,42, relativa all'acconto Competenze RUP in originario in fase di approvazione, attinenti il periodo che va dalla fase originaria del

progetto fino alla consegna dei lavori, liquidate entrambe con determina del R.U.P. n. 227 del 16/12/2014;

- che con determinazione n. 69 del 01/04/2015, del Responsabile Area dei Servizi Territoriali ed Ambientali del Comune di Fiumedinisi, su proposta del R.U.P. Geom. Giuseppe Giardina, è stata liquidata allo stesso R.U.P., la quota in acconto delle competenze, relative alla validazione del progetto del Comune di Sant'Alessio Siculo, pari alla somma complessiva di € 11.360,59 (somma versata dal FIN CONSORZIO, a mezzo di Bonifico Bancario, al Comune di Fiumedinisi), di cui € 7.593,42 (quali somme previste nel contributo concesso al Comune di Sant'Alessio Siculo, con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, liquidate al FIN CONSORZIO, previa emissione di fattura per acconto Competenze R.U.P. originario, con giusta Determinazione del R.U.P. del Comune di Sant'Alessio Siculo 227/2014), ed € 3.767,17 (quali somme, per acconto competenze R.U.P. originario, a carico della quota privata del FIN CONSORZIO).

- che durante l'esecuzione dei lavori, con nota prot. 2723 del 30/04/2015, il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), ha chiesto all'Assessorato sopra citato, una proroga dei termini di fine lavori al 31/12/2015, che è stata concessa con D.D.G. n. 348 del 08/07/2015;

- che in riferimento all'art. 6, del D.D.G. n. 483 del 02/07/2014 di cui sopra, si è proceduto:
 - con Determinazione n. 23 del 19/03/2015, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a seguito di procedura, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad affidare l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d'opera, inerente i lavori di che trattasi, al Prof. Arch. Maurizio Bradaschia, dipendente pubblico professore Aggiunto presso l'università degli studi di Trieste, iscritto all'ordine degli Architetti di Triste dal 15/06/1987 al n. 350

- con determinazione n. 62 del 08/06/2015, del Responsabile Unico del Procedimento, si

è provveduto alla Costituzione della Commissione di Collaudo per il collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d'opera, composta da:

a. Dott. Vincenzo Cusimano, Funzionario Direttivo dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, quale Componente e Segretario, così come designato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con le note prot. n. 35787 del 09/10/2014 e prot. n. 1042 del 14/01/2015;

b. Prof. Arch. Maurizio Bradaschia, dipendente pubblico professore Aggiunto presso l'università degli studi di Trieste, iscritto all'ordine degli Architetti di Trieste dal 15/06/1987 al n. 350, quale Componente;

- che con D.D.G. n. 348 del 08/07/2015, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, in merito alla richiesta di proroga sopra citata, ha concesso a questo Comune, a modifica dell'art. 6 del D.D.G. n. 483/2014, una proroga dei termini di fine dei lavori al 31/12/2015;

- che in data 15/05/2015, protocollo municipale n. 3130, è pervenuta la fattura elettronica n. 06-FE, del 23/05/2015, dell'importo complessivo di € 591.148,57, di cui € 565.487,36 per lavori ed € 25.661,21 per competenze tecniche, nonché la nota di credito elettronica per le competenze tecniche n. 8-2015-FE del 01/06/2015 de € 25.661,21 trasmessa da FIN CONSORZIO, relativa al Certificato di pagamento n. 1, attinente lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 17/04/2015, presentato quest'ultimo in data 24/04/2015, protocollo municipale n.2598 e liquidato con determina del R.U.P. n. 61 del 08/06/2015 e rettificato per mero errore materiale inerente l'indicazione del numero di fattura, con determina n. 236 del 20/10/2016;

- che in data 04/06/2015, protocollo municipale n. 3567, è pervenuta la nota di credito elettronica n. 8-2015-FE, del 01/06/2015, dell'importo di € 25.661,21, trasmessa da FIN CONSORZIO, relativa alla rettifica dell'importo complessivo della fattura n. 06-2015-FE,

per competenze tecniche inserite erroneamente;

- che in data 26/08/2015, è pervenuta la fattura elettronica n. 24-2015-FE, del 26/08/2015, dell'importo complessivo di € 468.526,71, trasmessa da FIN CONSORZIO, relativa al Certificato di pagamento n. 2, attinente lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 15/06/2015, presentato quest'ultimo in data 26/06/2015, protocollo municipale n. 4092 e liquidato con determina del R.U.P. n. 131 del 15/09/2015;

- che con nota prot. 26002 del 29/07/2015, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, ribadiva, come era già noto, che fino alla data di detta nota, il pagamento di tutte le spese relative agli interventi in corso di realizzazione era avvenuto suddividendo l'importo complessivo nelle percentuali a carico del soggetto privato "Concessionario" e del Soggetto Pubblico, Regione Siciliana, considerando che tale modalità di liquidazione non risultava essere specificata in nessun provvedimento (Avviso Pubblico o Decreto di concessione del contributo) e comunicava che, a partire dalla prossima data utile dalla suddetta nota, la liquidazione delle spese relative alla realizzazione degli interventi di che trattasi, doveva avvenire liquidando l'intera quota residua del contributo, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

- che in data 02/11/2015, protocollo municipale n. 7325, è pervenuta la fattura elettronica n. 51-2015-FE, del 30/10/2015, dell'importo complessivo di € 1.498.079,27, trasmessa da FIN CONSORZIO, relativa al Certificato di pagamento n. 3, attinente lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 08/09/2015, presentato quest'ultimo in data 19/10/2015, protocollo municipale n. 6911 e liquidato con determina del R.U.P. n. 179 del 09/11/2015 per un acconto di €. 560.712,57 ed a saldo con determina n. 183 del 20/11/2015 per €. 937.336,70;

- che in data 16/10/2015, protocollo municipale n. 30/E, è pervenuta la fattura elettronica n. 43-2015-FE, del 30/10/2015, dell'importo complessivo di € 108.102,63, di cui €

104.102,63 per Competenze Tecniche e € 4.000,00 per Competenze R.U.P. a gravare sul D.D.G. n. 483/2014, maturate durante la fase esecutiva dei lavori trasmessa da FIN CONSORZIO e liquidato con determina del R.U.P. n. 152 del 29/10/2015 per € 108.102,63;

- che in data 14/12/2015 con determina del R.U.P. n. 225 sono state liquidate € 4.000,00 per Competenze R.U.P. a gravare sul D.D.G. n. 483/2014, maturate durante la fase esecutiva dei lavori;

- che è pervenuta la fattura elettronica n. 79-2015-FE, del 03/12/2015, dell'importo complessivo di € 50.310,21, di cui € 42.162,01 per Saldo Competenze Tecniche Maturate € 8.148,20 per Competenze R.U.P. maturate a gravare sul D.D.G. n. 483/2014, maturate durante la fase esecutiva dei lavori, trasmessa da FIN CONSORZIO e liquidato con determina del R.U.P. n. 208 del 10/12/2015 per € 50.310,21;

- che in data 14/03/2016 con determina del R.U.P. n. 35 sono state liquidate € 3.594,40, per Competenze R.U.P. a gravare sul D.D.G. n. 483/2014, maturate durante la fase esecutiva;

- che è pervenuta la fattura elettronica n. 67-2015-FE, del 03/12/2015, dell'importo complessivo di € 15.732,33, per acconto contributo oneri discarica, a gravare sul D.D.G. n. 483/2014, trasmessa da FIN CONSORZIO e liquidato con determina del R.U.P. n. 209 del 11/12/2015 per € 15.732,33;

- che in data 10/12/2015, protocollo municipale n. 8377, è pervenuta la fattura elettronica n. 86-2015-FE, del 09/12/2015, dell'importo complessivo di € 1.021.402,16, ed in data 10/12/2015, e pervenuta la fattura elettronica n. 90-2015-FE, dell'importo di € 6.245,88, trasmesse da FIN CONSORZIO, relativa al Certificato di pagamento n. 4, attinente lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 26/11/2015, presentato quest'ultimo in data 07/12/2015, protocollo municipale n. 8322 e liquidato con determina del R.U.P. n. 212 del 11/12/2015 per un importo complessivo di € 1.027.648,04 a gravare sul contributo

concesso;

- che entro la data del 31/12/2015, il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) ha speso l'ammontare complessivo del contributo pubblico di € 4.297.007,97, concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014;

- che in data 26/05/2016, protocollo municipale n. 4031, è stato presentato dal FIN CONSORZIO, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 19/05/2016, dell'importo complessivo di € 5.305.617,21, da cui risulta che l'importo dell'avanzamento dei lavori, riferiti specificatamente al solo S.A.L. n. 5, in merito al quale il R.U.P., in data 04/07/2016, ha redatto il documento di Certificazione di Spesa – S.A.L. n. 5, per l'importo di € 1.324.519,74, determinato dall'importo del S.A.L. decurtato dai precedenti S.A.L. e contributi erogati e della ritenuta per infortuni dello 0,50%. Spesa a totale carico della quota privata del FIN CONSORZIO "Concessionario", per la quale è stata redatta apposita determina, n. 139 del 04/07/2016, con la quale si è preso atto del S.A.L. n. 5 e della somma di €. 11.893,46 lavori realizzati con il 4° S.A.L. a carico dell'impresa;

- che per effetto di violenti eventi meteorici, verificatisi nell'ottobre e novembre del 2014, che hanno gravemente vulnerato i territori comunali compresi nel Bacino "Sicilia – Ionico – Peloritano" e successivamente nel periodo dal 16 febbraio 2016 al 9 marzo del 2016, che hanno investito anche il territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), causando gravi ed estesi danni, tali da determinare forzatamente e ripetutamente, l'interruzione dell'esecuzione dei lavori, per inagibilità dei luoghi, al 31/12/2015 si è registrato il mancato completamento, funzionamento e messa in uso del complessivo Sistema di distribuzione, dunque "non concluso" secondo le previsioni di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 8/2016, successivamente intervenuta;

- che a seguito delle disposizioni impartite dall'Autorità di gestione - Dipartimento della

Programmazione con la circolare prot. n. 0009878 del 30/05/2016, sono state inoltrate le istanze di proroga al 31/12/2018 per n.12 interventi del Sistema di distribuzione, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 8/2016, fra le quali quella avanzata dal Comune di Sant'Alessio Siculo con prot. n. 4561 del 16/06/2016;

- che conformemente alla suddetta richiesta e con riferimento al Contratto di servizio n. 1686/2011, il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, con nota del 10/10/2016 ha comunicato al Concessionario pari proroga dei tempi per l'esecuzione al 31/12/2018;

- che con nota prot. n. 17396 del 12/05/2017, l'Assessorato Reg. le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Reg. le dell'Energia, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ha comunicato al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), l'avvio del procedimento di rideterminazione dell'originario contributo di € 4.297.007,97, concesso da detto Assessorato con D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, per la seguente motivazione:

a) *irregolarità riconducibili a "definizioni insufficienti dei criteri di selezione" nel bando della procedura di gara all'esito della quale è stato sottoscritto il contratto rep. 1686 del 28/02/2011 tra il Comune di Fiumedinisi, nella qualità di Comune Capofila e FIN CONSORZIO per la "Progettazione definitiva, esecutiva, la realizzazione e la gestione in concessione dell'impianto di distribuzione del gas naturale nel territorio del Bacino Sicilia – Ionico Peloritano"; In particolare*

b) *irregolarità riscontrata dall'Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea in merito alla mancata trasmissione, da parte del Comune di Fiumedinisi (nella qualità di Comune Capofila sottoscrittore del contratto di concessione), della documentazione inerente D.U.R.C., Certificati di carichi pendenti e Casellario giudiziario delle Imprese consorziate.*

- che il suddetto contributo era già stato speso dal Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)

entro la data del 31/12/2015, per come disposto dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, con la nota prot. n. 26002 del 29/07/2015 sopra citata, ed era stato interamente certificato da parte dell'Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea;

✓ che a seguito di una notevole corrispondenza, tra il suddetto Dipartimento ed il Comune di Fiumedinisi, nella qualità di Comune capofila, di presa visione degli atti riguardanti l'avvio del procedimento e di estrazione di copia della relativa documentazione, di osservazioni in merito alle suddette motivazioni, l'Assessorato Reg. le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Reg. le dell'Energia, ha notificato al Comune di Sant'Alessio Siculo, copia conforme dell'originale del D.D.G. n. 1109 del 04/12/2017, con il quale è stato disposto l'accertamento sui capitoli in entrata del Bilancio della Regione Siciliana n. 7265 *"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali"* – Capo 16 – Codice gestionale E3.050203002 e n. 7270 *"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali"* - Capo 16 – Codice gestionale E3.050203002, della somma complessiva di € 214.850,400 per l'esercizio finanziario 2017;

✓ che il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), in merito al suddetto D.D.G. n. 1109 del 04/12/2017, ha effettuato giusto ricorso, a mezzo del T.A.R. - Sicilia di Palermo;

✓ che in data 14/07/2017, protocollo municipale n. 4790, è stato presentato dal FIN CONSORZIO, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 30/06/2017, dell'importo complessivo di € 5.305.617,21, da cui risulta che l'importo dell'avanzamento dei lavori, riferiti specificatamente al solo S.A.L. n. 6, in merito al quale il R.U.P., in data 21/07/2017, ha redatto il documento di Certificazione di Spesa – S.A.L. n. 6, per l'importo

di € 235.745,97, determinato dall'importo del S.A.L. decurtato dai precedenti S.A.L. e

contributi erogati e della ritenuta per infortuni dello 0,50%. Spesa a totale carico della

quota privata del FIN CONSORZIO "Concessionario", per la quale è stata redatta apposita

determina, n. 175 del 31/07/2017, con la quale si è preso atto del S.A.L. n. 6

✓ che prima di effettuare la liquidazione delle fatture sopra citate, nonché di effettuare con

giusto provvedimento amministrativo, la presa d'atto degli stati d'avanzamento n. 5 e n. 6

e dei redatti documenti di Certificazione di Spesa sopra menzionati (spesa a totale carico

del Concessionario), sono stati chiesti ogni volta agli Enti preposti, i D.U.R.C.

(Documento Unico Regolarità Contributiva) relativi al Concessionario, per la verifica della

regolarità contributiva "sempre risultata regolare" e per le liquidazioni riguardanti la quota

del contributo pubblico, con importo = o > a quanto stabilito per legge,

✓ che il FIN CONSORZIO "Concessionario", ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei

lavori in data 27/08/2018;

✓ che la D.L. ha certificato l'ultimazione dei lavori del 27/08/2018, con verbale redatto in

data 05/09/2018.

✓ che il Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila del Bacino "Sicilia - Ionico -

Peloritano", con nota pec del 26/10/2018, ha trasmesso al Dipartimento Reg. le

dell'Energia, l'ordinanza n. 00284/2018 del 09/04/2018 del T.A.R. Sicilia di Palermo,

relativa al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), con la quale accoglie la domanda

cautelare e per effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;

✓ che con D.D.G. n. 933 del 06/11/2018, annotato alla Ragioneria Centrale Energia il

28/11/2018, al n. 1311, assunto al protocollo municipale n. 9121 in data 10/12/2018, per

tutta una serie di motivazioni indicate nello stesso, è stato annullato il D.D.G. n. 1109 del

04/12/2017, sopra indicato;

✓ che con nota assunta al prot. municipale n. 8307 in data 09/11/2018, il FIN CONSORZIO

“Concessionario” ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori completato dei relativi atti, redatto in data 12/09/2018, per l’importo netto complessivo di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, da cui risulta che l’importo dell’avanzamento finale dei lavori, riferiti specificatamente al solo Stato Finale è di € 525.311,45 e che rispetto all’importo originario di € 5.907.059,36, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, si ha una maggiore spesa per i lavori di € 133.087,18.

✓ Che in data 09/11/2018 è stata redatta la Relazione sul Conto Finale dalla Direzione dei Lavori, sottoscritta dalla stessa, dal Concessionario e dal R.U.P.;

✓ Che in data 12/11/2018, è stato redatto l’avviso ai creditori, pubblicato all’albo pretorio informatico del nostro comune dal 12/11/2018 al 12/12/2018 e che non è pervenuta nessuna comunicazione in merito;

✓ che in data 18/12/2018, la Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d’opera, ha collaudato in via provvisoria, con esito positivo, la rete di cui al “Servizio di distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana” nel Comune di Sant’Alessio Siculo, eseguita dal Concessionario FINCONSORZIO, gestore del servizio di distribuzione del gas nell’ambito del Bacino “Sicilia Ionico - Peloritano”, in base al Contratto di servizio n. 1686/2011 di repertorio, ed in pari data ha trasmesso il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo completo dei i relativi allegati;

✓ che con determinazione n. 347 del 24/12/2018, del Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto *“Liquidazione delle competenze spettanti ai due Componenti della Commissione di Collaudo, costituita per il collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d’opera dei lavori di cui al suddetto progetto esecutivo”*, sono state liquidate le competenze sopra citate, dell’importo complessivo di € 8.869,27 (importo comprensivo di ritenuta d’acconto e rimborso spese), che in riferimento all’art. 5, del Contratto di Servizio più volte sopra menzionato, è stato posto a totale carico del FIN

CONSORZIO "Concessionario", il pagamento di delle stesse;

✓ che il REO, durante la fase esecutiva dei lavori, in riferimento al Sistema Caronte "Sistema integrato di Gestione e monitoraggio", ha regolarmente inserito, entro la regolare scadenza bimestrale, gli avanzamenti finanziari "impegni giuridicamente vincolanti, giustificativi e pagamenti", nonché gli avanzamenti "economici, procedurali e fisici";

✓ che FIN CONSORZIO "Concessionario", con nota prot. 72/2018 del 13/12/2018, assunta al protocollo municipale n. 9345 in data 18/12/2018, ha comunicato il completamento attività di messa in esercizio ed in uso della rete di distribuzione;

✓ che in data 21/12/2018, è stata effettuata la verifica, della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata, giusto verbale del 21/12/2018, con allegata documentazione fotografica, sottoscritto da FIN CONSORZIO "Concessionario" e dai R.U.P. del Bacino "Sicilia - Ionico - Peloritano".

Tutto ciò premesso, e considerato che quanto recitato in premessa è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente, segue:

➤ DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le lavorazioni realizzate, riguardano scavo, fornitura e posa in opera della tubazione in Pead, esecuzione di maggiore larghezza di scavo per la posa in opera di polifora, rinterro con materiale idoneo anche proveniente dagli scavi, ripristino delle pavimentazioni e della sede stradale.

Il gas naturale è decompresso nel punto di consegna in località Zafferia, qui viene immesso nelle condotte di adduzione di media pressione (4^a specie) e convogliato presso le stazioni di riduzione finale della pressione (GRF). Nelle stazioni GRF il gas viene ulteriormente decompresso per essere convogliato nelle condotte di distribuzione in bassa pressione esercite in 7^a specie, per l'alimentazione diretta nei punti di riconsegna presso i clienti finali.

I misuratori dei consumi gas sono stati consegnati all'Amministrazione e stoccati a deposito,

su richiesta dalla stessa in un magazzino sito in c/da Monafria SS.121 KM. 28,77, nel Comune di Paternò, a cura del Concessionario, sino al successivo montaggio, così come risulta dal verbale di consegna dei misuratori, mensole e cassette del 19/12/2017.

➤ ASSUNTORE DEI LAVORI

Il Concessionario FINCONSORZIO dava comunicazione al Comune di Fiumedinisi, quale capofila, dell'affiancamento della ditta designata NEW&CO. ESCO s.r.l. con sede in Roma, via Tirone n. 11, P. IVA 09473781004 con le consorziate: ENI.FIN.ESCO S.P.A, con sede in Roma, via Savoia n. 78, P.IVA 07052711004 e FIN.PAR.2000 ESCO SPA, con sede in Roma, via Elvia Recina n. 6, P.IVA 06195151003, allegando la documentazione di rito.

➤ CAUZIONE

In sede di sottoscrizione del contratto il Concessionario ha depositato garanzia fideiussoria n. GI/0150/0002196 di € 450.000,00 a titolo di cauzione definitiva, rilasciata il 23/11/2010 dalla Compagnia di Assicurazione HILL INSURANCE COMPANY LTD (ISVAP cod. impresa 40323), decorrente dal 23/11/2010 sino al 23/05/2013.

Detta garanzia è stata successivamente rinnovata per pari importo: con Polizza n. 200907, rilasciata il 31/12/2013 UNIONCOOPFIDI per il periodo 031/12/2013 al 30/06/2015 e ulteriormente rinnovata in data 22/06/2015 per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015;

➤ CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna delle lavorazioni relative all'impianto di distribuzione del Gas naturale, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) ha avuto luogo in data 19/06/2014 come da verbale redatto in pari data.

➤ TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

In base all'offerta presentata dal Concessionario, il termine per il completamento dell'intero Sistema di distribuzione era stato fissato in 850 giorni, decorrenti dalla data di consegna.

Per effetto del D.D.G. n. 483/2013, e quale condizione per l'emissione del Decreto di

cofinanziamento relativo al Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), l'Assessorato Regionale dell'Energia – Servizio 4, poiché i tempi previsti dal cronoprogramma dell'intervento originario non erano più compatibili con le scadenze previste in sede comunitaria per l'utilizzo dei fondi UE, ha richiesto la revisione del cronoprogramma dei lavori e la conseguente revisione contrattuale con il Concessionario, fissando i perentori termini del 30/06/2015 per l'esecuzione e il collaudo tecnico-amministrativo e del 30/08/2015 per l'approvazione degli atti finali e del collaudo.

In relazione alla citata data di consegna, il tempo contrattuale di 850 gg., relativo alla realizzazione del Sistema di distribuzione del Bacino, in esso comprendente anche la rete del Comune di Sant'Alessio Siculo, veniva quindi ridotto a 376 gg. naturali e consecutivi.

➤ **PERIZIE DI VARIANTE**

Non ci sono perizie di variante.

➤ **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Per la contabilizzazione di alcune categorie di lavori, non contemplate nel progetto iniziale, si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi. Precisamente sono stati redatti n. 3 verbali di concordamento nuovi prezzi:

✓ verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 30/10/2015 contenente 2 nuovi prezzi:

da NP.01 a NP.02.

✓ verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 del 05/06/2017 contenente 9 nuovi prezzi:

da NP.03 a NP.11.

✓ verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 03/08/2018 contenente 4 nuovi prezzi:

da NP.11.02 - GS a NP.11.05 - GS.

N.B. L'applicazione dei nuovi prezzi non ha comportato sostanziali aumenti dell'importo approvato, comunque posti a carico del Concessionario.

➤ **SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Non ci sono state formali sospensioni lavori.

Le avverse condizioni climatologiche che impediscono in via temporanea un'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte rientrano nella nozione civilistica di forza maggiore, non dipendendo da responsabilità né del Concedente né del Concessionario ed essendo in tale ipotesi motivo di legittima sospensione.

Non si è fatto ricorso al predetto istituto, in quanto i termini fissati, per l'ultimazione dei lavori e per la liquidazione dell'intera quota del contributo pubblico, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie, erano ristretti.

Inoltre la Sicilia Orientale, nell'ottobre 2014 è stata interessata da violente perturbazioni, che dal successivo mese di novembre hanno gravemente vulnerato i territori comunali compresi nel Bacino "Sicilia - Ionico - Peloritano". In particolare, nel periodo dal 16 febbraio 2015 al 9 marzo 2015 una successiva serie di eventi meteorici avversi hanno investito anche il territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo, causando gravi ed estesi danni che hanno comportato la dichiarazione di stato di calamità naturale ex Legge Regionale n. 42/95, art. 3 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 75/2015.

Pertanto, nonostante non sia mai stata formalizzata alcuna sospensione dei lavori, forzatamente l'esecuzione degli stessi è stata ripetutamente interrotta per l'inagibilità dei luoghi, durante la quale sono state presidiate le aree di cantiere per garantire la buona conservazione delle lavorazioni eseguite nonché sorvegliate le aree circostanti per scongiurare eventuali cause di danni indotti.

➤ DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non ci sono stati danni di forza maggiore.

➤ PROROGA

Il Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), con nota prot. n. 27023 del 30/04/2015, chiese all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento

Regionale dell'Energia una proroga dei termini per la realizzazione dei lavori di che trattasi,

che fu concessa, con D.D.G. n. 348 del 08/07/2015, a modifica dell'art. 6 del D.D.G. n.

483/2014, con proroga dei termini di fine dei lavori al 31/12/2015;

Per l'effetto improduttivo delle concause sopra indicate, relative alle interruzioni dei lavori,

ecc., al 31/12/2015 si è registrato il mancato completamento, funzionamento e messa in uso

del complessivo Sistema di distribuzione, dunque "non concluso" secondo le previsioni di cui

all'art. 15 della Legge Regionale n. 8/2016, successivamente intervenuta.

Venendo meno all'intero Sistema di distribuzione la messa in uso per l'incompleta parte di

rete afferente al Comune di Scaletta Zanclea, a seguito delle disposizioni impartite

dall'Autorità di gestione - Dipartimento della Programmazione con la circolare prot. n.

0009878 del 30/05/2016, sono state quindi inoltrate le istanze di proroga al 31/12/2018 per

n.12 interventi del Sistema di distribuzione ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 8/2016, fra

le quali quella avanzata dal Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) con prot. n. 4561 del

16/06/2016.

Conformemente a tale richiesta e con riferimento al Contratto di servizio n. 1686/2011, il

Comune di Fiumedinisi, in qualità di Comune capofila, con nota del 10/10/2016 ha

comunicato al Concessionario pari proroga dei tempi per l'esecuzione al 31/12/2018.

➤ **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Il Concessionario ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 27/08/2018.

La D.L. ha certificato l'ultimazione dei lavori del 27/08/2018, con verbale redatto in data

05/09/2018.

➤ **LAVORI IN ECONOMIA**

In corso di esecuzione dei lavori non furono eseguiti lavori in economia.

➤ **ANTICIPAZIONI IN DENARO**

In corso di esecuzione dei lavori non furono effettuate, dal Concessionario delle anticipazioni

in denaro.

➤ **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti in conformità delle norme vigenti, agli adempimenti contrattuali e delle speciali disposizioni impartite, all'atto pratico, dalla direzione dei lavori. In particolare sono stati impiegati materiali rispondenti ai requisiti prescritti dal D.M. 24/11/1984 recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, l'accumulo, la distribuzione e l'utilizzo del gas naturale con densità superiore a 0,8" e s.m.i.

➤ **VARIAZIONI APPORTATE IN MODESTE MODALITA' DI ESECUZIONE**

Non ci sono state variazioni significative ai lavori. Questi si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni del progetto originario, ad eccezioni delle variazioni concordate tra Comune, Provincia, Concessionario e Direzione Lavori.

In data 26 giugno 2017 è stato verbalizzato concordamento delle modalità di esecuzione di alcune fasi lavorative, derogando dalla profondità prevista in progetto, con diversa tipologia di lavorazione in ossequio alle disposizioni normative del DM 16 aprile 2008; inoltre, il ripristino delle strade interessate dall'intervento di metanizzazione, con tappetini in asfalto è stato effettuato con alcune variazioni rispetto a quanto previsto in progetto. In fase realizzativa sono emerse anomalie nello strato di usura del supporto stradale, situazione questa che ha comportato volta per volta l'individuazione del tipo di intervento da compiere in accordo con il Comune e gli Enti territoriali proprietari della sede stradale.

➤ **ASSESTAMENTO TECNICO**

Alla realizzazione delle opere di Sistema sono state apportate modestissime variazioni, che si evincono dal quadro di raffronto dello Stato Finale.

➤ **STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

Sono stati emessi i seguenti stati di avanzamento lavori:

S.A.L. n. 1 a tutto il 17/04/2015 € 945.286,48

S.A.L. n. 2 a tutto il 15/06/2015 € 783.203,99

S.A.L. n. 3 a tutto il 08/09/2015 € 1.100.664,10

S.A.L. n. 4 a tutto il 26/11/2015 € 1.157.240,24

S.A.L. n. 5 a tutto il 19/05/2016 € 1.319.222,40

S.A.L. n. 6 a tutto il 30/06/2017 € 209.217,88

STATO FINALE € 525.311,45

PER COMPLESSIVI € 6.040.146,54

**➤ EROGAZIONI AL CONCESSIONARIO - CERTIFICATI DI
PAGAMENTO – ORDINATIVI DI PAGAMENTO**

Come stabilito all'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo al Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., il Concessionario ha ricevuto in pagamento l'anticipazione di € 394.828,00 (*importo liquidato con determina n. 226 del 16/12/201, fattura n. 24, del 18/11/2014, emessa dal Concessionario per l'anticipazione del 10%*), a garanzia della quale ha prestato polizza fideiussoria n. 201166, rilasciata dalla UNIONCOOPFIDI in data 25/11/2014.

L'erogazione del contributo, però, è stata effettuata con modalità differente da quella specificata all'art. 3 dello stesso Atto aggiuntivo, in quanto il pagamento delle quote di contributo, successive all'anticipazione, non avviene ogni qualvolta l'avanzamento lavori raggiunge il 10% dell'importo dello stesso, ma secondo le modalità e i tempi fissati dall'Assessorato Regionale per l'Energia, definiti con il D.D.G. n. 157/2012, con il D.D.G. 489/2014 e con tutte le successive note, finalizzate a chiarire le modalità di liquidazione dell'intera quota di contributo al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.

Si riporta il riepilogo delle quote di contributo erogate dal Comune al Concessionario, con i seguenti provvedimenti di liquidazione, su presentazione delle seguenti fatture e con i seguenti

ordinativi di pagamento, relativi ai rispettivi Ordini di Accreditamento, emessi dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità:

- **FATTURA n. 24 del 18/11/2014 di € 394.828,00** – Anticipazione ai sensi dell'Art. 5 c. 1 D.L. 79/97 come convertito dalla L. 140/97. Liquidata con determina del RUP n. 226 del 16/12/2014 - ORDINATIVO n. 1 del 16/12/2014, effettuato dal Funzionario delegato "Legale Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 14 del 29/09/2014.
- **FATTURA n. 35 del 18/11/2014 di € 160.700,00** – Competenze tecniche, Liquidata con determina del RUP n. 227 del 16/12/2014 - ORDINATIVO n. 2 del 16/12/2014, effettuato dal Funzionario delegato "Legale Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 14 del 29/09/2014.
- **FATTURA n. 44 del 18/11/2014 di € 7.593,42** – Competenze RUP in fase di affidamento. Liquidata con determina del RUP n. 227 del 16/12/2014 - ORDINATIVO n. 3 del 16/12/2014, effettuato dal Funzionario delegato "Legale Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 14 del 29/09/2014.
- **FATTURA elettronica n. 6-2015-FE del 23/05/2015 di € 591.148,57 e nota di credito n. 8-2015-FE del 01/06/2015 di € 25.661,21** – Pagamento I° SAL di € 565.487,36, Liquidata con determina del RUP n.61 del 08/06/2015 e corretta con determina n. 236 del 20/10/2016 - ORDINATIVO n. 89759 del 08/06/2015, effettuato dal Funzionario delegato "Legale Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 6 del 26/03/2015.
- **FATTURA elettronica n. 24-2015-FE del 26/08/2015 di € 468.526,71** – Pagamento II° SAL Liquidata con determina del RUP n. 313 del 15/06/2015 - ORDINATIVO n. 1 del 22/09/2015, effettuato dal Funzionario delegato "Legale Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 27 del 14/08/2015.

- FATTURA elettronica n. 43-2015-FE del 03/10/2015 di € 108.102,63 – Pagamento
acconto competenze tecniche e acconto RUP, Liquidata con determina del RUP n. 152 del
29/10/2015 - ORDINATIVO n. 2 del 19/11/2015, effettuato dal Funzionario delegato
“Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)”, relativo all’O.A. n. 27
del 14/08/2015.

- FATTURA elettronica n. 51-2015-FE del 30/10/2015 di € 1.498.079,27 – Pagamento III°
SAL Liquidata con determina del RUP n. 179 del 09/11/2015 per €. 560.712,57 -
ORDINATIVO n. 3 del 19/12/2015, effettuato dal Funzionario delegato “Legale
Rappresentante del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)”, relativo all’O.A. n. 27 del
14/08/2015, con determina n. 183 del 20/11/2015 per €. 937.336,70 – ORDINATIVO n. 1
del 15/12/2015 effettuato dal Funzionario delegato “Legale Rappresentante del Comune di
Sant’Alessio Siculo (ME)”, relativo all’O.A. n. 47 del 04/11/2015.

- FATTURA elettronica n. 79-2015-FE del 03/12/2018 di € 50.310,21 – Pagamento saldo
competenze tecniche e RUP a gravare sul contributo, Liquidata con determina del RUP n.
208 del 10/12/2015 - ORDINATIVO n. 2 del 15/12/2015, effettuato dal Funzionario
delegato “Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)”, relativo
all’O.A. n. 47 del 04/11/2015.

- FATTURA elettronica n. 86-2015-FE del 09/12/2015 di € 1.021.402,16 e fattura n. 90-
2015-FE del 10/12/2015 di €. 6.245,88 – Pagamento IV° SAL Liquidata con determina del
RUP n. 212 del 11/12/2015 - ORDINATIVO n. 3 del 15/12/2015 di €. 1.021.402,16,
ORDINATIVO n. 4 del 15/12/2015 di €. 6.245,88, effettuati dal Funzionario delegato
“Legale Rappresentante del Comune di Sant’Alessio Siculo (ME)”, relativo all’O.A. n. 47
del 04/11/2015.

FATTURA elettronica n. 67-2015-FE del 03/12/2015 di € 15.732,33 – Pagamento oneri
discarica, Liquidata con determina del RUP n. 209 del 11/12/2015 - ORDINATIVO n. 5

del 15/12/2015 di €. 15.732,33, effettuato dal Funzionario delegato "Legale

Rappresentante del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativo all'O.A. n. 47 del

04/11/2015.

Complessivi € 4.297.007,97, pari al Contributo Pubblico Concesso dall'Ass. to Reg. le

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, spesi entro la data prevista del 31/12/2015.

➤ PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PRESA ATTO

RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO LAVORI CON SPESA A

CARICO QUOTA PRIVATA DEL "FIN CONSORZIO"

"CONCESSIONARIO"

- **DETERMINAZIONE del RUP n. 139 del 04/07/2016, con la quale è stata effettuata la**

presa d'atto, dello Stato di Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 19/05/2016, dell'importo

complessivo dei lavori pari ad €. 5.305.617,21, da cui risulta che l'importo

dell'avanzamento dei lavori, riferiti specificatamente al solo S.A.L. n. 5 è di € 213.217,88,

presentato dal FIN CONSORZIO, in data 26/05/2016, al protocollo municipale n. 4031 e

del relativo documento di Certificazione di Spesa – S.A.L. n. 5, redatto dal R.U.P. in data

04/07/2016;

- **DETERMINAZIONE del RUP n. 175 del 031/07/2017, con la quale è stata effettuata**

la presa d'atto, dello Stato di Avanzamento Lavori n. 6 a tutto il 30/06/2017,

dell'importo complessivo dei lavori pari ad €. 5.514.835,09, da cui risulta che l'importo

dell'avanzamento dei lavori, riferiti specificatamente al solo S.A.L. n. 6 è di € 209.217,88,

presentato dal FIN CONSORZIO, in data 14/07/2017, al protocollo municipale n. 4790 e

del relativo documento di Certificazione di Spesa – S.A.L. n. 6, redatto dal R.U.P. in data

21/07/2017;

➤ RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA.

In data 21/09/2018 è stata depositata la relazione a struttura ultimata, redatta dall'Ing.

Salvatore Bordonaro, relativa alle opere in c.a., autorizzate dal Genio Civile di Messina, in

data 25/07/2018, con provvedimento n. 165682 - (art.18, della L.64/74) e contestuale

attestazione dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 4, della L. 1086/71 da parte dell'impresa

FIN PAR 2000 ESCO SPA.

Giusta attestazione di avvenuto deposito, rilasciata dal Servizio Ufficio del Genio Civile di

Messina, in data 01/10/2018, con provvedimento n. 204792, ai sensi del D.P.R. 380/2001, art.

65 comma 6, (ex L. n. 1086/71, art. 6).

➤ **CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**

Il Collaudo Statico, è stato redatto, su incarico fiduciario di FIN CONSORZIO, dall'Ing.

Tommaso Amato, in data 20/09/2018 e depositato al Servizio Ufficio del Genio Civile di

Messina, in data 01/10/2018, giusta attestazione di avvenuto deposito, rilasciata in pari data,

con provvedimento n. 204792, ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 67 (ex L. n. 1086/71, art. 7).

➤ **VISITE DI COLLAUDO CON PROVE DI TENUTA ESPLETATE**

DAI COLLAUDATORI IN CORSO D'OPERA

In corso d'opera sono state eseguite n. 5 visite di collaudo, nelle seguenti date, 30/04/2015,

09/07/2015, 20/10/2015, 18/02/2016 10/05/2016, con redazione dei relativi verbali dalla

Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e degli impianti tecnologici in corso

d'opera, nel corso delle quali sono state eseguite le prove di tenute prescritte dal D.M.

24/11/1984 per verificare la corretta tenuta della rete di distribuzione del gas prima della

messa in esercizio.

➤ **STATO FINALE**

Lo Stato Finale dei lavori, è stato redatto in data 12/09/2018 per un importo netto complessivo

di € 6.040.146,54 per lavori a misura compresi oneri della sicurezza e trasmesso allo scrivente

insieme a tutti i relativi atti, in data 09/11/2018, con nota assunta in pari data al protocollo

municipale n. 8307.

In data 09/11/2018, la D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale, che è stata sottoscritta, dalla stessa D.L., dal FIN CONSORZIO "Concessionario" e dal R.U.P..

Dallo Stato Finale risultano dal punto di vista tecnico delle differenze in aumento delle quantità di alcune categorie lavori, che hanno determinato di conseguenza, un importo netto complessivo di € 6.040.146,54, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, inoltre risulta che l'importo dell'avanzamento finale dei lavori, riferiti specificatamente allo Stato Finale è di € 525.311,45 e che rispetto all'importo originario di € 5.907.059,36, per lavori a misura compresi oneri della sicurezza, di cui al quadro economico del progetto esecutivo approvato e di quello del D.D.G. 483 del 02/07/2014, si ha una maggiore spesa per i lavori di € 133.087,18.

La maggiore spesa sopra citata, ha determinato di conseguenza un aumento degli importi relativi alle seguenti voci, facenti parte delle somme a disposizione, del quadro economico finale "- I.V.A. (10% lavori); - Competenze Tecniche; - I.V.A. relativa alle Competenze Tecniche. Inoltre, in merito ad altre voci di spesa "- Oneri a discarica; - Corrispettivi e Incentivi (art. 92 del Codice)", facenti parte sempre delle somme a disposizione del quadro economico finale, si sono registrate delle diminuzioni degli importi, così come meglio si evince nella tabella di raffronto economico sotto riportata.

➤ RAFFRONTO TECNICO TRA LE QUANTITA' PREVISTE IN PROGETTO ESECUTIVO AUTORIZZATO E QUELLE REALIZZATE

Tabella relativa al raffronto tecnico:

CAPITOLI	QUANTITA'	QUANTITA'	DIFFERENZE
	PROGETTO	REALIZZATE	
Rete media pressione (ml)	8.094,15	7.593,50	- 530,658
Gruppi riduzione GRF (n.)	1	2	1

Rete bassa pressione (ml)	6.412,54	11.161,00	4.748,46
Diramazioni stradali (n.)	312	370,36	58,36
Allacciamenti (n.)	935	935	0
Misuratori (n.)	935	935	0
Impianto telecontrollo (n.)	1	2	1

► RAFFRONTO ECONOMICO TRA GLI IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL D.D.G. N. 483 DEL 02/07/2014 E LA SPESA PER COME RAPPRESENTATA NELLO STATO FINALE

Di seguito si evidenziano i vari capitoli di spesa come rappresentati nello Stato Finale e raffrontati con il quadro economico così come riportato nel D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, dove è stata applicata la riduzione del 20% sulle spese di competenze tecniche e relativa I.V.A., così come disposto dall'Assessorato Regionale:

CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	IMPORTO	MAGGIORE O
	PROGETTO	STATO FINALE	MINORE SPESA
<i>Rete media pressione</i>	€ 3.038.963,08	€ 2.502.669,19	- € 536.293,89
<i>Gruppi riduzione GRF</i>	€ 20.179,59	€ 46.332,15	€ 26.152,56
<i>Rete bassa pressione</i>	€ 2.106.181,94	€ 2.687.173,02	€ 580.991,08
<i>Diramazioni stradali</i>	€ 238.102,80	€ 297.840,23	€ 59.737,43
<i>Allacciamenti</i>	€ 381.648,30	€ 381.648,30	€ 0,00
<i>Misuratori</i>	€ 119.483,65	€ 119.483,63	€ 0,00
<i>Impianto telecontrollo</i>	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00
<i>IVA (10% lavori)</i>	€ 590.705,93	€ 604.014,65	€ 13.308,71
<i>Competenze tecniche</i>	€ 459.247,67	€ 465.020,11	€ 5.772,44
<i>I.V.A. (comp. tec.)</i>	€ 96.442,01	€ 102.304,42	€ 5.862,41
<i>Oneri discarica</i>	€ 32.881,45	€ 21.013,03	- € 11.868,42

Indagini geologiche € ----- € ----- € -----

Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice) € 29.535,30 € 23.120,44 -€ 6.414,86

Si precisa che tutti gli importi eccedenti il quadro economico del progetto esecutivo approvato sono a totale carico del FIN CONSORZIO "Concessionario" e pertanto non costituiscono ulteriore onere a carico dell'Amministrazione, per come riportato nella seguente tabella:

	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	MAGGIORE
	PROGETTO	STATO FINALE	CO FINANZIATO	SPESA A TOTALE
			CON DECRETO	CARICO DEL CONCESS.
LAVORI	€ 5.907.059,36	€ 6.040.146,54	€ 5.907.059,36	€ 89.653,80
SOMME A DISP.	€ 1.347.734,79	€ 1.215.472,92	€ 1.208.812,37	€ 6.660,55

➤ **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità sempre senza apporre riserve

➤ **ACCORDI BONARI INTERVENUTI**

Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

➤ **INFORTUNI SUL LAVORO**

Durante il corso dell'intervento in oggetto non si sono verificati infortuni:

➤ **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

Il Concessionario FINCONSORZIO ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Messina mediante polizza assicurativa continuativa.

➤ **TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO**

Non essendo previsto in proposito dal Contratto di servizio n. 1686/2011 alcun termine; si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 141 comma 1 del D. Lgs. 163 del 2006. Tuttavia, in osservanza dei termini previsti per la chiusura delle operazioni, così come definite dalla L.R.

n. 8/2016, il tempo per il collaudo si è dovuto contenere in tempi compatibili con la rendicontazione, da effettuare entro il 31/12/2018.

➤ **CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Agli atti non risulta essere stata effettuata alcuna cessione di credito.

➤ **AVVISO AI CREDITORI**

L'Avviso ai Creditori è stato trasmesso secondo normativa in data 12/11/2018 per essere pubblicato, alla scadenza del periodo dei giorni di pubblicazione previsti nell'avviso (dal 12/11/2018 al 12/12/2018), è stato trasmesso allo scrivente la relata attestante l'avvenuta pubblicazione, ed agli atti, presso l'Ente, non sono pervenuti osservazioni e/o reclami in merito.

➤ **COLLAUDO FINALE TECNICO - AMMINISTRATIVO**

In data 18/12/2018, presso la sede del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), previa convocazione per la visita finale per il Collaudo Tecnico – Amministrativo dei lavori di che trattasi, indetta dal Presidente della Commissione di Collaudo e girata dallo scrivente a mezzo pec a tutti i soggetti interessati, si sono ritrovati i componenti della Commissione di Collaudo, la D.L., il FIN CONSORZIO "Concessionario" e lo scrivente R.U.P.. La Commissione di Collaudo tecnico amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d'opera, dopo aver preso atto della documentazione tecnica ed amministrativa prodotta e messa a disposizione dalla D.L. e dal R.U.P., ed in particolare:

- documentazione riguardante i materiali impiegati nella realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale;
- dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte e relative prove funzionali e/o di collaudo, ed i relativi stati di consistenza;
- dichiarazioni di conformità alle specifiche norme vigenti rilasciate alla FINCONSORZIO dalle varie ditte fornitrici per i materiali posti in opera e per la realizzazione della rete;

Dopo aver effettuato le verifiche, i controlli, le misurazioni e gli accertamenti eseguiti con esito positivo nelle visite di sopralluogo in corso d'opera e finale in pari data, ha affermato che:

considerato l'intero svolgimento della realizzazione del "Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana" nel comune di Sant'Alessio Siculo, come sopra riassunto e da cui risulta:

-che la rete del comune di Sant'Alessio Siculo è stata realizzata in conformità alle prescrizioni di esecuzione di cui al D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;

-che l'esecuzione la stessa è rispondente al progetto esecutivo approvato, salvo lievi modifiche nei limiti del potere discrezionale della Direzione tecnica del Concessionario, non sostanziali e non in grado di alterare l'equilibrio economico della concessione a favore del Concessionario né tanto meno di ledere l'interesse pubblico;

-che la predetta rete è stata eseguita a regola d'arte, con l'adozione di idonei magisteri e l'utilizzo di buoni materiali, ed ha superato le prove di funzionalità e/o di collaudo come risultanti dall'apposita documentazione prodotta e sottoscritta dalla Direzione dei lavori;

-che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione dei Lavori ed il Concessionario hanno assicurato la perfetta corrispondenza della rete alle condizioni stabilite ed alla contabilizzazione. In particolare, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, il Concessionario ha dichiarato che non vi sono difformità o vizi e che comunque, all'eventuale manifestarsi di questi ultimi, sarà suo onere provvedervi, per tutta la durata della concessione, nel corso della gestione ordinaria e straordinaria del servizio al fine di assicurarne la qualità;

-che per quanto è stato possibile riscontrare le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, all'attuale consistenza della rete;

-che l'importo della rete contabilizzata nel conto finale, confermato dalla sottoscritta

Commissione di Collaudo in € 6.040.146,54 di cui € 4.297.007,97 pari al contributo ed € 1.743.138,57 relativi alla quota a carico del Concessionario, è corrispondente alla somma approvata;

-che il Concessionario FIN CONSORZIO, nonché la consorziata FIN.PAR. 2000 ESCo S.p.A., è in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

-che, tenuto conto della proroga concessa, è stato rispettato il termine di conclusione, di funzionamento e di entrata in uso della rete del Comune di Sant'Alessio Siculo;

-che i prezzi applicati nella contabilizzazione sono conformi al progetto approvato, unitamente ai Nuovi Prezzi, redatti con le modalità di legge;

-che, relativamente al contributo regionale erogato dal Comune di Sant'Alessio Siculo al Concessionario, non risultano cessioni né procure o deleghe a favore di terzi né notificati atti impeditivi alla sua erogazione da parte di terzi;

-che dagli esiti della pubblicazione dell'avviso ad opponendum non risultano pervenuti reclami da parte di terzi;

-che per la realizzazione della rete del comune di Sant'Alessio Siculo il Concessionario ha ottemperato agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio, alle disposizioni del Concedente, impartite per il tramite del R.U.P., e della Direzione dei Lavori;

-che la realizzazione della rete è stata assistita dalla dovuta diligenza e competenza da parte da parte di tutto il personale addetto alla Direzione ed all'esecuzione dei lavori;

-che la contabilizzazione finale è ritualmente sottoscritta dal Concessionario;

Tutto ciò premesso, la Commissione di Collaudo in corso d'opera, **ha certificato**, che la rete di cui al "Servizio di distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana" nel comune di Sant'Alessio Siculo, eseguita dal Concessionario FIN CONSORZIO, con sede in Roma, via Savoia n. 78 c.f./Partita IVA 07990311008, gestore del servizio di distribuzione del gas

nell'ambito del Bacino "Sicilia Ionico-Peloritano", previa progettazione e realizzazione dell'impianto di distribuzione, in base al Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep. È COLLAUDABILE, pertanto ha COLLAUDATO IN VIA PROVVISORIA, dando atto che il comune di Sant'Alessio Siculo, beneficiario, ha erogato al Concessionario l'intera somma di contributo pari a € 4.297.007,97 ed inoltre che resta da certificare a favore dello stesso la spesa residua di €. 525.311,45, totalmente sostenuta dal Concessionario FIN CONSORZIO.

Il presente Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, trascorsi i quali si intenderà approvato ancorché l'atto formale non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

**➤ RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO,
CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO**

Il sottoscritto R.U.P., nel confermare quanto sopra esposto, rappresenta che nella relazione sul conto finale e nel certificato del collaudo tecnico-amministrativo, ha rilevato quanto segue:

- nel paragrafo "RAFFRONTO ECONOMICO TRA GLI IMPORTI DEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL D.D.G. N. 483 DEL 02/07/2014 E LA SPESA PER COME RAPPRESENTATA NELLO STATO FINALE", nella tabella in cui si evidenziano i vari capitoli di spesa riguardanti lo Stato Finale raffrontato con il quadro economico così come riportato nel D.D.G. n. 483 del 02/07/2014, si rileva che, sia nella Relazione sul Conto Finale, è stato riportato erroneamente al capitolo "*Corrispettivi e incentivi (art. 92 codice)*", l'importo di € 23.120,44, anziché l'importo corretto derivante dalle spese effettivamente sostenute di € 23.360,59;

In conclusione, il sottoscritto, geom. Giuseppe Domenico Moschella, Responsabile Unico del Procedimento, nominato per la fase esecutiva dei lavori di cui al Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014. - CUP: B57E09000160006; -

CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI_11258, in rapporto:

✓ a quanto esposto nella presente relazione;

✓ a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa visionata, presente agli atti dell'Ufficio R.U.P. "presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)", relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo sopra indicato;

✓ a quanto potuto riscontrare, verificare ed appurare, mediante sopralluoghi in cantiere, durante il corso dell'esecuzione dei lavori, nonché durante tutte le visite di collaudo presenziate;

✓ alla documentazione prodotta dal FIN CONSORZIO "Concessionario", in merito ai materiali posti in opera nella realizzazione della rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale (dichiarazioni di conformità alle specifiche norme vigenti, rilasciate alla FINCONSORZIO dalle varie ditte fornitrici, per i materiali forniti, comprese le dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte, le relative prove funzionali e/o di collaudo ed i relativi stati di consistenza);

✓ allo Stato Finale ed ai relativi atti, datati 12/09/2018;

✓ alla Relazione sul Conto Finale del 09/11/2018;

✓ al Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 18/12/2018, con il quale la Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d'opera ha Certificato che la rete di cui al "Servizio di distribuzione di gas naturale a mezzo di rete urbana" nel Comune di Sant'Alessio Siculo, è stata realizzata dal Concessionario in base al contratto di servizio n. 1686/2011 di repertorio, ed ha Collaudato in via Provvisoria, l'opera di che trattasi, precisando, che il Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo, secondo la normativa vigente, assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, trascorsi i quali si intenderà approvato ancorché l'atto formale non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

suddetto termine;

✓ alla nota prot. 72/2018 del 13/12/2018, del FIN CONSORZIO, assunta al protocollo municipale n. 9345, in data 18/12/2018, con la quale ha comunicato che la rete di distribuzione del gas naturale nel Bacino "Sicilia - Ionico - Peloritano", é in esercizio e in uso;

✓ al verbale redatto in data 21/12/2018, sottoscritto da FIN CONSORZIO "Concessionario" e dai RUP del Bacino "Sicilia - Ionico - Peloritano", dal quale si rileva mediante la verifica eseguita, la messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata.

Per quanto su esposto, si può attestare, che la rete di distribuzione del gas naturale "metano" realizzata nel suo insieme, le forniture e i servizi ad essa connessi, nonostante le modeste variazioni che ci sono state e quelle concordate di volta in volta tra Comune, Provincia, Concessionario e Direzione Lavori, che non hanno minimamente alterato la natura dei lavori, é congrua e coerente alle previsioni di cui al progetto "PO FESR SICILIA 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1.3. Linea di Intervento 2.1.3.1. - Completamento della rete di distribuzione del metano specie nell'ambito di aree industriali, centri urbani minori e marginali, sistemi produttivi - Comune di Sant'Alessio Siculo (ME) - Progetto Esecutivo denominato "PROGETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA". D.D.G. n. 483 del 02/07/2014. - CUP: B57E09000160006; - CIG: 0362752869; - Cod. Caronte: SI 11258,", per il quale é stato concesso dall'Ass. to Reg. le dell'Energia e di Pubblica Utilità, il contributo pubblico di cui al predetto D.D.G. n. 483/2014, che é completa in ogni sua parte, funzionante, messa in esercizio ed in uso e che ai sensi dell'art. 9 del Contratto di servizio n. 1686/2011 di rep., i beni costituenti l'impianto di progetto sono conformi ai dati risultanti dalla contabilità dei lavori e dal certificato

finale di collaudo.


Formano parte integrante della presente:

- a. copia conforme all'originale della Relazione sul Conto Finale;
- b. copia conforme all'originale del Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo;
- c. copia della nota trasmessa dal FIN CONSORZIO, assunta al protocollo municipale n. 9345, in data 18/12/2018, con la quale ha comunicato che la rete di distribuzione del gas naturale nel Bacino “Sicilia – Ionico – Peloritano”, é in esercizio e in uso;
- d. copia del verbale del 21/12/2018, di verifica, della messa in esercizio e in uso della rete di distribuzione del gas realizzata;
- e. tutta la documentazione citata nella presente, ancorché non allegata, ma abbondantemente e regolarmente trasmessa in copia conforme all'originale, durante il corso dei lavori, all'Assessorato dell'Energia e della Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia.

Sant'Alessio Siculo (ME), li

27-12-2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



“NOMINATO PER LA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI”

geom. Giuseppe Domenico Moschella

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL

BACINO “SICILIA – IONICO – PELORITANO”

“NOMINATO PER LA FASE ORIGINARIA DEL PROGETTO FINO ALLA NUOVA NOMINA DEL

RUP PER LA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI”

geom. Giuseppe Giardina