



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(PROVINCIA DI MESSINA)

N. 40 Reg.

Del 27-07-16

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva sulle attività del progetto per i lavori di sistemazione e ristrutturazione di un edificio comunale sito in via lungomare. Codice CUP: B58H11000040002- POFESR2007-2013, obiettivo operativo 3.3.2- linea d'intervento 2. Codice identificativo progetto SI\_1\_6280

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 18,40 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenze
1. Fichera Rosa Anna Pia	Sindaco	Si
2. Cacciola Giuseppe	Assessore	No
3. Bartorilla Giuseppe	Assessore	No
4. Papa Antonina	Assessore	Si
5. Palio Carmelo	Assessore	Si

Non sono intervenuti gli Assessori: Cacciola, Bartorilla

Presiede il Sindaco

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune: Dott. Luigi Rocco Bronte

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

### ATTO ISTRUTTORIO DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva** sulle attività del progetto per i lavori di Sistemazione e ristrutturazione di un edificio comunale sito in via lungomare.

- Codice CUP : B58H11000040002

- PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo 3.3.2 – linea d'intervento 2.

- Codice Identificativo progetto SI\_1\_6280

#### Premesso Che:

- con D.D.G. N. 293/Serv. 5 TUR del 16/02/2012 dell'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo sono stati finanziati i lavori in oggetto per l'importo di €. 136.698,14, di cui €. 94.276,76 per lavori a base d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €. 1.510,90 ed €. 42.421,38 per somme a disposizione;

- Con delibera di G.M. n. 136 del 14/9/2011, è stato approvato il progetto, riguardante le opere in oggetto indicate, per l'importo di €. 136.698,14;

- A seguito di espletamento del cottimo-appalto i lavori sono stati affidati all'Impresa LCS Servizi S.r.l. – Via Monte Bianco Contrada Papale, 98037, Letojanni (ME), Codice Fiscale n. 02746970835, giusto contratto stipulato in data 11/09/2012 Rep. n. 552 registrato a Messina al n. 1144 serie I in data 14/9/2012;

- I lavori sono stati consegnati, in data 22/10/2012, prorogati di gg. 60 con nota prot. n. 732 del 29/01/2013, con ultimazione dei lavori slittata al 18/04/2013, gli stessi sono stati ultimati in data 18/04/2013;

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 30/01/2013 è stata approvata perizia di variante e suppletiva;

- In data 18/10/2013 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;

- Con nota prot. 2118/DRT/1687 del 21/01/2014 il Serv. 7 del Dipartimento Regionale Tecnico ha Vistato il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal D.L. Ing. Francesco Crinò;

- Con delibera di G.M. n. 29 del 25/03/2014, si è preso atto della contabilità finale e ammissibilità del regolare esecuzione;

- Visto il quadro economico.- finale del progetto il cui all'oggetto redatto dal RUP in data 20/07/2016;

- Vista la Relazione Conclusiva sulle attività, di progetto redatta dal RUP in data 20/07/2016 dei lavori, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture con quanto finanziato a valere sul POR;

- Che per la chiusura del PO FESR 2007-2013, i beneficiari dei finanziamenti debbono adottare una Delibera di Giunta con la quale l'amministrazione comunale approva il quadro economico finale e la relazione consuntiva sull'opera progettata redatta dal RUP;

- Ritenuto necessario procedere all'adozione della presente deliberazione al fine di procedere alla chiusura dell'intervento;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

#### PROPONE

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **DI APPROVARE** il quadro economico.- finale del progetto redatto dal RUP in data 20/07/2016, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

3. **DI APPROVARE** la Relazione Conclusiva sulle attività, di progetto redatta dal RUP in data 20/07/2016 dei lavori, attestando la congruità e la coerenza delle opere, delle forniture con quanto finanziato a valere sul POR, che viene allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

4. **DI DICHIARARE** che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono funzionanti e conformi al progetto finanziato ed alle modifiche e variazioni approvate;

Il Proponente  
  



PARERE TECNICO

**Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO \_\_\_\_\_  
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO**  
**(Provincia di Messina)**

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

LAVORI DI	"Sistemazione e ristrutturazione di un edificio comunale sito in Via Lungomare"		
	PO FESR 2007/2013		
OBIETTIVO OPERATIVO	3,3,2	Linea di intervento	2
DITTA :	LCS Servizi S.r.l.		
CODICE CUP	B58H11000040002		
Codice Caronte	SI 1 6280		
D.D.G. N.	293/S.5 TUR	Assessorato Regionale del Turismo	

S.Alessio Siculo, li 20/07/2016



IL RUP  
(geom. Smiroldo Valentino)

	<b>FINANZIAMENTO D.D.G. N.293/S.5 TUR</b>	€	<b>136.698,14</b>
	<b>LAVORI a base d'asta perizia di variante</b>	€	<b>104.300,33</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI a base d'asta contabilità finale</b>	€	<b>104.081,79</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,602682	€	1.668,04
	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta</b>	€	<b>102.413,75</b>
	Ribasso d'asta del 24,8125 %	€	25.411,41
	<b>Importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	<b>77.002,34</b>
	<b>Importo al netto del ribasso d'asta compreso oneri per la sicurezza</b>	€	<b>78.670,38</b>
<b>B</b>	<b>A disposizione dell'Amministrazione</b>		
	Spese tecniche relative a Progettazione esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza . comprensivi di IVA, contributi vidimazione ecc.	€	14.218,29
	Competenze Incentivi art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	€	1.668,81
	oneri commissione di gara	€	424,25
	I.V.A. sui lavori a b.a. 10 %	€	7.867,04
	<b>PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>24.178,39</b>
	<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI</b>	€	<b>102.848,77</b>
	<b>ECONOMIE DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO</b>		
	Lavori differenza tra perizia e conto finale	€	218,54
	Allacciamenti a pubblici servizi	€	4.500,00
	Imprevisti	€	1,04
	Competenze Incentivi art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	€	417,20
	Oneri a scarica	€	568,72
	Economie Ribasso d'asta 24,8125 %	€	25.411,41
	Economie su competenze tecniche	€	169,48
	Iva su lavori e ribasso	€	2.562,98
	<b>Totale economie</b>	€	<b>33.849,37</b>
	<b>Totale</b>	€	<b>136.698,14</b>



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Valentino Smiroldo)



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
PROVINCIA DI MESSINA**

LAVORI di SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA LUNGOMARE - codice CUP B58H11000040002.

IMPRESA LCS Servizi S.r.l. – Via Monte Bianco Contrada Papale, 98037, Letojanni (ME).

CONTRATTO in data 11/09/2012 n. di rep. 552 registrato a Messina il 14/09/2012 serie 1 n. di rep. 1144.

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 31/01/2013 , registrato a Messina al n° di rep. 279 serie 3 il 15/02/2013.

Importo dei lavori <b>Progetto Originario</b>	€uro	94.276,76
Oneri Sicurezza <b>1,602622 %</b>	€uro	1.510,90
Importo a base d'asta dei lavori	€uro	92.765,86
Ribasso d'asta <b>24,8125%</b>	€uro	23.017,53
Importo netto dei lavori	€uro	69.748,33
Importo di contratto compreso oneri Sicurezza	<b>€uro</b>	<b>71.259,23</b>

Importo dei lavori <b>Perizia di Variante</b>	€uro	104.300,33
Oneri Sicurezza <b>1,602622 %</b>	€uro	1.671,54
Importo a base d'asta dei lavori	€uro	102.628,79
Ribasso d'asta <b>24,8125%</b>	€uro	25.464,77
Importo netto dei lavori	€uro	77.164,02
Importo di contratto compreso oneri Sicurezza	<b>€uro</b>	<b>78.835,56</b>

**RELAZIONE CONSUNTIVA DEL RUP SULL'OPERA PROGETTATA**

**Progetto principale:** Il progetto dei lavori in oggetto è stato finanziato dal DDG n. 293/ Serv. 5 TUR del 16/02/2012 dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Dipartimento del Turismo dello sport e dello spettacolo "Serv. 5 Opere pubbliche di valorizzazione turistica" per l'importo complessivo di € 136.698,14 di cui € 92.765,86 per lavori a base d'asta, oltre € 1.510,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.421,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione (deliberazione di G.M. n. 136 del 14/09/2011) giusto quadro economico di seguito riportato:

<b>A) Lavori a Base d'asta</b>	€.	94.276,76
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	1.510,90
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	<b>92.765,86</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
-Allacciamenti a pubblici servizi	€.	4.500,00
- per imprevisti ed arrotondamenti – 4.93 %	€.	4.647,68
- per Oneri Conferimento discarica compreso IVA	€.	1.291,98
- per spese tecniche	€.	9.298,70
- incentivi Art. 18 L.109/94	€.	1.885,54
- Oneri Commissione Gara (0.45%)	€.	424,25
- Pubblicità gara	€.	8.500,00
- IVA lavori a base di appalto - 10 %	€.	9.427,68
- Tassa Vidimazione Parcelle - 1.50 %	€.	139,48
- Contributo Previdenziale Spese tecniche – 4 %	€.	371,95
- IVA spese Tecniche – 20 %	€.	1.934,13
<b>SOMMANO</b>	€.	42.421,38
<b>Totale Complessivo</b>	€.	<b>42.421,38</b>
	<b>€.</b>	<b>136.698,14</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(G.M. n. 136 del 14/09/2011)

**Aggiudicazione dei lavori:** con determina del RUP n. 12 del 19/04/2012 si stabiliva di scegliere la procedura del cottimo appalto secondo le modalità previste dall'art.19 della L.R. n.12/2011, ossia al

prezzo più basso applicando la facoltà dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 86 comma 1, del d.lgs n. 163/2006, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; con determina del RUP n.73 del 10/05/2012 veniva indetta la gara e contestualmente si approvava l'avviso al pubblico di espletamento cottimo-appalto da indire per il giorno 05/06/2012; la gara ebbe luogo nel giorno 05/06/2012 presso gli uffici comunale ed in base ai risultati della stessa l'appalto è stato aggiudicato all'impresa LCS Servizi S.r.l. – Via Monte Bianco Contrada Papale, 98037, Letojanni (ME), la quale ha offerto il ribasso del 24,8125% giusto verbale di gara del 05/06/2012 approvato in Via definitiva con determina del RUP n.91 del 21/06/2012 e determina n. 111 del 17/07/2012 avente ad oggetto la rettifica del verbale; con contratto in data 11/09/2012 n. 552 di repertorio, registrato a Messina il 14/09/2012 serie 1 n. di rep. 1144, l'impresa LCS SERVIZI SRL con sede in Letojanni (ME), Via Monte Bianco c.da Papale, P.IVA 02746970835 ha assunto l'esecuzione dei LAVORI DI: SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA LUNGOMARE, per l'importo di Euro 71.259,23 (compreso oneri Sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 24,8125 % oltre IVA;

Quadro economico rimodulato a seguito GARA:

A) Importo dei lavori	Euro	94.276,76
Oneri Sicurezza <b>1,602622 %</b>	Euro	1.510,90
Importo a base d'asta dei lavori	Euro	92.765,86
Ribasso d'asta <b>24,8125%</b>	Euro	<u>23.017,53</u>
Importo netto dei lavori	Euro	69.748,33
<b>Importo di contratto compreso oneri Sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>71.259,23</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

-Allacciamenti a pubblici servizi	€.	4.500,00
- per imprevisti ed arrotondamenti – 4.93 %	€.	4.647,68
- per Oneri Conferimento discarica compreso IVA	€.	1.291,98
- per spese tecniche	€.	9.298,70
- incentivi Art. 18 L.109/94	€.	1.885,54
- Oneri Commissione Gara (0.45%)	€.	424,25
- Pubblicità gara	€.	8.500,00
- IVA lavori a base di appalto - 10 %	€.	9.427,68
- Tassa Vidimazione Parcelle - 1.50 %	€.	139,48
- Contributo Previdenziale Spese tecniche – 4	€.	371,95
- IVA spese Tecniche – 20 %	€.	1.934,13
- Per economie - ribasso d'asta	€.	<u>23.017,53</u>

SOMMANO	€.	65.438,91	€.	65.438,91
Totale Complessivo				<b>€. 136.698,14</b>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(G. Di N. 10/05/2012)

**Perizie di variante e/o suppletive:** Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia suppletiva in data 23/01/2013 dell'importo complessivo di euro 136.698,14 di cui **euro 7.576,33** al netto del ribasso d'asta del **24,8125 %**, per maggiori lavori, autorizzata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 161, comma 10 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 (art. 134 Regolamento n. 554/1999) con nota n. di prot.8042 del 28/12/2012 ed approvata dalla Giunta Municipale con delibera n. 11 del 30/01/2013.

Quadro economico:

Sommano i lavori	€	104.300,33
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,602622% sui lavori)	€	1.671,54
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	102.628,79
Per ribasso d'asta del 24,8125% su euro 102.628,79	€	25.464,77
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>	<b>€</b>	<b>78.835,56</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

Allacciamenti ai pubblici servizi	4.500,00
Imprevisti	1,04



Oneri di conferimento a discarica	568,72	
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	11.298,70	
Incentivi art.18 109/94	2.086,01	
oneri commissione di gara	424,25	
Per pubblicazione gara		
IVA lavori in appalto	7.883,56	
tassa vidimazione parcelle	169,48	
contributo previdenziale spese tecniche	451,95	
IVA spese tecniche	2.467,64	
economie Ribasso d'asta 24.8125 % e IVA	28.011,25	
Totale somme a disposizione amministrazione	57.862,58	57.862,58
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>136.698,14</b>

**Somme impegnate:** In totale, pertanto la spesa impegnata risulta di euro 136.698,14 di cui euro 104.300,33 per lavori.

**Descrizione dei lavori:** Il progetto prevede il recupero di un edificio di proprietà comunale; l'immobile è situato al centro del paese in zona di pregio storico ambientale, e riveste un particolare interesse da un punto di vista turistico.

I lavori previsti possono così riassumersi:

- eliminazione delle barriere architettoniche
- rimozione intonaci esterni ed interni
- realizzazione intonaci traspiranti sia all'interno che all'esterno
- tinteggiatura dei locali con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
- ripristino degli infissi esterni ed interni. Gli infissi esterni saranno a taglio termico e dotati di vetri termoacustici isolanti
- rifacimento del servizio igienico
- realizzazione di una copertura con struttura leggera dell'intero immobile
- ripristino e adeguamento dell'impianto elettrico con utilizzo di materiali a risparmio energetico
- utilizzo di energia alternativa per la produzione di acqua calda
- installazione di un impianto fotovoltaico da 1,5 kW.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Antonino Sinivardo)



**Impresa appaltatrice:** con contratto in data 11/09/2012 n. 552 di repertorio, registrato a Messina il 14/09/2012 serie 1 n. di rep. 1144, l'impresa LCS SERVIZI SRL con sede in Letojanni (ME), Via Monte Bianco c.da Papale, P.IVA 02746970835 ha assunto l'esecuzione dei LAVORI DI: SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA LUNGOMARE, per l'importo di Euro 71.259,23 (compreso oneri Sicurezza) al netto del ribasso d'asta dello 24,8125 % oltre IVA;

**Cauzione:** Come risulta dall'art. 6 del contratto stipulato in data 11/09/2012 n. 552 di repertorio, l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 30482/96/81348293 del 29/06/2011 emessa dalla compagnia assicuratrice "UNIPOL assicurazione agenzia di Taormina" per l'importo di Euro 9.544,06 pari al 10% dell'importo contrattuale;

**Contratto:** Il contratto principale venne stipulato in data 11/09/2012 n. 552 di repertorio, registrato a Messina il 14/09/2012 serie 1 n. di rep. 1144;

**Autorizzazione Genio Civile di Messina:** Autorizzazione ai sensi dell'art. 17 L. n.64 del 02/02/1974 n. di prot. 161481 del 07/09/2011 e deposito effettuato ai sensi dell'art.18 L. n.64 del 02/02/1974 n. di prot. 261319 del 11/07/2012 id. 98472;

**Autorizzazione Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Messina:** Autorizzazione paesaggistica n.3943 cc. del 04/08/2010;

**Impiantistica:** Dichiarazione di conformità impianto elettrico fabbricato ai sensi del DM. 37/2008 e segg. in data 26/05/2013 eseguita dalla NEW SERVICES di Siligato Antonino Sebastiano con sede in Via Roma n.12, Mongiuffi Melia (ME) e Dichiarazione di conformità installazione impianto fotovoltaico ai sensi del DM. 37/2008 e segg. in data 26/05/2013;

**Importo contrattuale:**

L'importo contrattuale - **progetto originario** - in base all'applicazione del ribasso d'asta del 24.8125 % sulla somma di Euro 92.765,86 è risultato di nette Euro 69.748,33 e compreso oneri sicurezza di € 71.259,23.

L'importo contrattuale - **perizia di variante** - in base all'applicazione del ribasso d'asta del 24.8125 % sulla somma di Euro 102.628,79 è risultato di nette Euro 77.164,02 e compreso oneri sicurezza di € 78.835,56.

**Atti suppletivi:** In seguito furono rilasciati dall'Impresa i seguenti atti di sottomissione:

a) Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in data 31/01/2013 , registrato a Messina al n° di rep. 279 serie 3 il 15/02/2013 dell'importo di nette euro 7.576,33 con il quale furono concordati con l'Impresa n. 14 (quattordici) nuovi prezzi;

**Somme autorizzate:** In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori al netto di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale del 11/09/2012.	euro	71.259,23
b) per l'atto di sottomissione in data 31/01/2013.	euro	7.576,33
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>78.835,56</b>

**Consegna dei lavori:** I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data il 22/10/2012;

**Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori:** L'art.9 del Capitolato speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 120 consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 18/02/2012;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Valentino Smiroldo)



**Sospensione e ripresa dei lavori:** nessuna.

**Proroghe concesse:** proroga di gg. 60 rilasciata dal Responsabile del procedimento Geom. Smiroldo Valentino con nota n. di prot. 732 del 29/01/2013, per cui la data di ultimazione dei lavori slitta al 18/04/2013.;

**Ultimazione dei lavori:**

- 1) L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/04/2013 appurando che i lavori sono ultimati a meno del completamento di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera e pertanto si è assegnato gg. 60 per l'ultimazione definitiva dei lavori (entro il 16/06/2013);
- 2) Verbale di constatazione completamento lavori di piccola entità del 28/05/2013;
- 3) Verbale di constatazione e consegna opera e chiavi al Responsabile del procedimento del 25/07/2013.

**Andamento dei lavori:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei lavori.

**Variazioni apportate:** Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata.

**Infortuni nel corso dei lavori:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. 76957636 ag. Aurora di Taormina e scadenza continuativa.

**Responsabile del procedimento:** Geom. Valentino Smiroldo, UTC Comune di S. Alessio Siculo (ME), Sez. LL.PP.;

**Direzione dei lavori:** I lavori sono stati diretti dall'ingegnere Francesco Crinò iscritto all'ordine degli Ingg. della Prov. di Messina con il n.1162, con studio tecnico di ingegneria sito in Via Monza s.n. del Comune di Furci Siculo (ME).

## QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA

<b>FINANZIAMENTO D.D.G. N.293/S.5 TUR</b>		€	136.698,14
<b>LAVORI a base d'asta perizia di variante</b>		€	104.300,33
<b>A</b>	<b>LAVORI a base d'asta contabilità finale</b>	€	104.081,79
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,602682	€	1.668,04
	<b>Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta</b>	€	102.413,75
	Ribasso d'asta del 24,8125 %	€	25.411,41
	<b>Importo al netto del ribasso d'asta</b>	€	77.002,34
	<b>Importo al netto del ribasso d'asta compreso oneri per la sicurezza</b>	€	78.670,38
<b>B</b>	<b>A disposizione dell'Amministrazione</b>		
	Spese tecniche relative a Progettazione esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza . comprensivi di IVA, contributi vidimazione ecc.	€	14.218,29
	Competenze Incentivi art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	€	1.668,81
	oneri commissione di gara	€	424,25
	I.V.A. sui lavori a b.a. 10 %	€	7.867,04
	<b>PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	24.178,39
	<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI</b>	€	102.848,77
	<b>ECONOMIE DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO</b>		
	Lavori differenza tra perizia e conto finale	€	218,54
	Allacciamenti a pubblici servizi	€	4.500,00
	Imprevisti	€	1,04
	Competenze Incentivi art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	€	417,20
	Oneri a discarica	€	568,72
	Economie Ribasso d'asta 24,8125 %	€	25.411,41
	Economie su competenze tecniche	€	169,48
	Iva su lavori e ribasso	€	2.562,98
	<b>Totale economie</b>	€	33.849,37
	<b>Totale</b>	€	136.698,14

Sant'Alessio Siculo (ME), li 20/07/2016



Il responsabile del procedimento  
(Geom. Valentino Smiroldo)

