



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 134 Reg.

del 20-09-19

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare" tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell'ente. **CIG: 78828437D3 C.U.P. B59G19000020001.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno 20 del mese di **Settembre** alle ore 18,10 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni	Sindaco	P
2. Santoro Francesco	Vice Sindaco	A
3. Pasquale Giuseppe	Assessore	P
4. Marisca Alessandra	Assessore	A
5. Trischitta Rosario	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: MARISCA-SANTORO

Presiede il **Sindaco**.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **Dott.ssa Antonella Li Donni**.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede, propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente

2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia Di Messina)

Documento istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale

OGGETTO: Approvazione atti di contabilità finale e ammissibilità regolare esecuzione "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conte dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente". CIG: 78828437D3 C.U.P. B59G19000020001

Premesso che:

- l'U.T.C., su incarico dell'amministrazione comunale, giusta nota pro. 2747 del 10.04.2019 e deliberazione della G.M. n. 49 del 16/04/2019, in data 15/04/2019 ha redatto apposito progetto per i lavori come in oggetto indicato, dell'importo complessivo di €. 40.000,00, di cui €. 31.193,65 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €.636,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 8.169,74 per somme a disposizione dell'amministrazione come meglio si evince dal seguente dettaglio:

SOMMANO I LAVORI		Euro	31.830,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%		Euro	636,61
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		Euro	31.193,65
IMPORTO TOTALE		Euro	31.830,26
A Disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	7.002,66	
- Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	636,61	
- Imprevisti ed arrotondamento	Euro	530,48	
SOMMANO	Euro	8.169,74	8.169,74
		Euro	40.000,00

il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 239 del 18/04/2019;
- è stato validato e verificato giusto verbale del 18/04/2019;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23/04/2019, il progetto è stato approvato in linea amministrativa ed è stata assegnata la risorsa economica;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 122 del 08/05/2019, i lavori sono stati affidati all'impresa EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832, che ha offerto il ribasso d'asta del **18,95 %** sull'importo a base d'asta di €. 31.193,65 e quindi per un importo netto di €. 25.282,45, oltre ad €. 636,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un **importo complessivo di €. 25.919,06 oltre I.V.A.;**

Considerato che:

- in data 13/05/2019 è stato redatto il verbale relativo al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- in data 13/05/2019 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori la cui ultimazione era prevista per l'11/07/2019;

- in data 03/07/2019 è stata redatta apposita perizia di variante, approvata in linea tecnica con parere n. 240 del 04/07/2019 ed in linea amministrativa con determina del R.U.P. del 04/07/2019, numerata in data 31/07/2019 con n. 233, dell'importo complessivo di €. 33.870,75, di cui €. 26.546,58 per lavori soggetti a ribasso d'asta, €. 668,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 6.655,74 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari a €.6.129,25, come meglio si evince dal seguente dettaglio:

		SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%	Euro	668,44
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro	32.753,34
		Ribasso d'asta 18,95 %	Euro	6.206,76
		Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
		Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
		A Disposizione dell'Amministrazione		
-		I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	5.987,30
-		Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	668,44
		SOMMANO	Euro	6.655,74
				6.655,74
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro	33.870,75
		Importo assegnato con deliberazione della Giunta Municipale n. 52/2019	Euro	40.000,00
		ECONOMIA	Euro	6.129,25

- in data 04/07/2019 è stato contabilizzato il 1° stato di avanzamento dei lavori emesso il 1° certificato di pagamento liquidato con determina del R.U.P. n. 236 del 08/08/2019;
- con nota prot. 5285 del 10/07/2019, è stata concessa una proroga di 15 giorni, pertanto il termine utile per il completamento dei lavori è il 26/07/2019;
- in data 26/07/2019, è stata certificata l'ultimazione dei lavori entro termini contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione lavori da cui risulta che **l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 33.870,75 di cui €. 27.215,02 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €. 6.655,74 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari ad €. 6.129,24 e che il credito finale dovuto all'impresa è di €.13.707,14 oltre I.V.A.;**

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC on line protocollo INAIL n. 16301146 del 03/05/2019, dal quale si evince che l'impresa è in regola;

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 16/04/2019 di nomina R.U.P.;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;


Viste le leggi vigenti in materia;

PROPONE

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto istruttorio;
 2) **Di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione** dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conte dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente", da cui risulta che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 33.870,75 di cui €. 27.215,02 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €. 6.655,74 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una economia di spesa rispetto all'importo assegnato pari ad €. 6.129,24 e che il credito finale dovuto all'impresa **EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832** e di €.13.707,14 oltre I.V.A. come meglio si evince dal seguente dettaglio:

SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	32.753,33
Ribasso d'asta del 18,95 %	Euro	6.206,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo netto compreso oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
A detrarre acconti già corrisposti		
1° certificato di pagamento del 04/07/2019	Euro	13.507,88
Resta pertanto un credito all'impresa di	Euro	13.707,14
Diconsi euro tredicimilasettecentosette/14		
Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	5.987,30
Articolo 113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	668,44
Sommano	Euro	6.655,74
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	Euro	33.870,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO CON DELIBERAZIONE DELLA G. M. N. 52 DEL 23/04/2019	Euro	40.000,00
ECONOMIA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	Euro	6.129,24

- 3) Di dare atto che le superiori somme trovano copertura nelle somme assegnate con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23/04/2019, a gravare sul contributo concesso ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge di bilancio anno 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, somme assegnate ai comuni per investimenti e messa in sicurezza, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, con una economia di spesa complessiva di €. 6.129,24;



PROPONENTE

[Handwritten signature]

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 18-8-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole


Li 20-8-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 20-8-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente.

IMPRESA: EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832.

PROGETTO: in data 15/04/2019, approvato con delibera di G.M. n. 52 del 23/04/2019.

AFFIDAMENTO: Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 122 del 08/05/2019.

RELAZIONE

Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell'opera:

Premesso che:

- Con nota prot. 2747 del 10/04/2019 è stata conferito incarico all'U.T.C. per la predisposizione di apposito progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di che trattasi, così come ribadito dalla G.M. con deliberazione n. 49 del 16/04/2019;
- l'U.T.C. in data 15/04/2019, ha redatto apposito progetto avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente", dell'importo di €. 31.830,26, per lavori, di cui €. 636,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.169,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di €. 40.000,00;
- il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 239 del 18.04.2019;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23.04.2019. il progetto è stato approvato in linea amministrativa e sono state assegnate le risorse economiche necessarie, come di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI		Euro	31.830,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%		Euro	636,61
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		Euro	31.193,65
IMPORTO TOTALE		Euro	31.830,26
A Disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	7.002,66	
- Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	636,61	
- Imprevisti ed arrotondamento	Euro	530,48	
SOMMANO		Euro	8.169,74
		Euro	8.169,74
		Euro	40.000,00

Finanziamento:

I lavori sono finanziati, giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23.04.2019, a gravare sul contributo concesso ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge di bilancio anno 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, somme assegnate ai comuni per investimenti e messa in sicurezza, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;

Generalità dell'appaltatore:

I lavori sono stati affidati, con determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 122 del 08/05/2019, alla ditta EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832. che ha offerto il ribasso d'asta del **18,95 %** sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di €. 31.193,65 e quindi per un importo netto di €. 25.282,45, oltre ad €. 636,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi **per un importo complessivo di €. 25.919,06 oltre I.V.A..**

Perizia di variante di variante e suppletiva:

In corso d'opera si è reso necessario la redazione di una perizia di variante al fine di migliorare l'intervento, la suddetta perizia è stata redatta in data 03/07/2019, approvata in linea tecnica con parere n. 240 del 04/07/2019 ed in linea amministrativa con Determina del 04/07/2019, pubblicata con numero 233 del 31/07/2019, con le previsioni di spesa come di seguito riportate:

		SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%	Euro	668,44
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro	32.753,34
		Ribasso d'asta 18,95 %	Euro	6.206,76
		Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
		Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
		A Disposizione dell'Amministrazione		
-		I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	5.987,30
-		Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	668,44
		SOMMANO	Euro	6.655,74
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	Euro	33.870,75
		Importo assegnato con deliberazione della Giunta Municipale n. 52/2019	Euro	40.000,00
		ECONOMIA	Euro	6.129,25

Verbale di concordamento nuovi prezzi:

Non vi sono stati nuovi prezzi pertanto non è stato redatto alcun verbale di concordamento nuovi prezzi.

Perizia di assestamento somme:

Non si è reso necessario la redazione di alcuna perizia di assestamento somme.

Somme autorizzate:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera rimane a **Euro 33.870,75** di cui **Euro 27.215,02** quale somma netta autorizzata per lavori comprensivi gli oneri per la sicurezza al netto del ribasso d'asta, ed **€.6.655,74** per somme a disposizione dell'Amministrazione, con una economia di spesa,

rispetto all'importo assegnato, pari ad €. 6.129,24 come meglio si evince dal seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	32.753,33
Ribasso d'asta del 18,95 %	Euro	6.206,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo netto compreso oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
A detrarre acconti già corrisposti		
1° certificato di pagamento del 04/07/2019	Euro	13.507,88
Resta pertanto un credito all'impresa di	Euro	13.707,14
Diconsi euro tredicimilasettecentosette/14		
Somme a disposizione dell'amministrazione		
I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	5.987,30
Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	668,44
Sommano	Euro	6.655,74
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	Euro	33.870,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO FINANZIATO CON DELIBERAZIONE DELLA G. M. N. 52 DEL 23/04/2019	Euro	40.000,00
ECONOMIA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	Euro	6.129,24

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data **13/05/2019**.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 5 della lettera di invito, i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

Il termine ultimo doveva scadere quindi il **11/07/2019**.

Concessione di proroghe.

Con nota prot. 5285 del 10/07/2019, è stata concessa una proroga di giorni 15, pertanto il **termine ultimo per il completamento dei lavori è il 26/07/2019**.

Sospensione.

I lavori non sono stati sospesi;

Ripresa dei lavori.

I lavori sono stati eseguiti in continuità.

Scadenza definitiva.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **26/07/2019** e quindi entro il termine utile sopra riportato, giusto certificato di ultimazione dei lavori.

Penali per ritardo

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto non è stata applicata nessuna penale, stante che i lavori sono stati ultimati entro il termine utile assegnato.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito nessun ordine di servizio.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di **Euro 13.507,88** a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nello Conto Finale.

Conto finale e credito residuo dell'impresa:

Il Conto Finale dei lavori eseguiti al tutto il 26/07/2019, è stato redatto dalla Direzione dei Lavori e riporta le seguenti previsioni economiche:

SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	32.753,33
Ribasso d'asta del 18,95 %	Euro	6.206,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo netto compreso oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
A detrarre acconti già corrisposti		
1° certificato di pagamento del 04/07/2019	Euro	13.507,88
Resta pertanto un credito all'impresa di	Euro	13.707,14
Diconsi euro tredicimilasettecentosette/14		

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'esplicazione di alcuna riserva.

Cessione crediti

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data 05/08/2019 in atti.

Andamento dei lavori

Dalla relazione della Direzione dei Lavori sul Conto Finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto nonché dalle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Giuseppe Domenico Moschella, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, si conferma netti Euro 27.215,02 compreso gli oneri per la sicurezza, l'importo complessivo delle somme a disposizione e di €. 6.655,74, pertanto l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 33.870,74
- l'ammontare complessivo rispetto le somme autorizzate col progetto originario implica una economia di spesa di Euro 6.129,24;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati, come si evince dalla richiesta DURC on line prot. INPS n. 16301145 del 03/05/2019 con scadenza validità 31/08/2019.

CERTIFICA

Che i Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente, sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832.

LIQUIDA

SOMMANO I LAVORI	Euro	33.421,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	32.753,33
Ribasso d'asta del 18,95 %	Euro	6.206,76
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	Euro	26.546,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2,00 %	Euro	668,44
Importo netto compreso oneri per la sicurezza	Euro	27.215,02
A detrarre acconti già corrisposti		
1° certificato di pagamento del 04/07/2019	Euro	13.507,88
Resta pertanto un credito all'impresa di	Euro	13.707,14
Diconsi euro tredicimilasettecentosette/14		


(dionisi Euro tredicimilasettecentosette/14) che possono essere corrisposte alla **EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Il presente atto è costituito da n. 6 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.


Sant'Alessio Siculo il 26/08/2019



La Direzione Lavori

(Geom. Giuseppe Domenico Moschella)

L'Impresa Esecutrice



VISTO Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gaetano Faranna)

EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l.
Contrada Fontanelle snc 98014 SAVOCA
Tel. 397 720801 36825189308
C.F. e P. IVA 03446830832

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

TRISCHIA

F.to

Foti

F.to

L' DONNI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____

il _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

F.to _____

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl. F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____

Il _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 20-09-19

F.to Il Segretario Comunale

L' DONNI