



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

REGISTRO SETTORE N° 102 DEC 09-07-2024

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 281 Del 09-07-2024

**OGGETTO:** Determina liquidazione del 1° SAL dei lavori di verniciatura ringhiere nell'ambito del progetto di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale". CUP: B57H21008070004 – CIG: B1F5643FA9.

### PREMESSO CHE:

- nella via Lungomare, è necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria sia agli arredi urbani che agli impianti di pubblica illuminazione, ecc.;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e procedere alla parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare";
- con la Deliberazione della Giunta Municipale n° 185 del 30/12/2020, ad oggetto: "Assegnazione risorsa economica per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare"". con la quale è stata assegnata la risorsa economica complessiva di € 171.502,03;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 450 del 31/12/2020, ad oggetto: "individuazione elementi essenziali del contratto per l'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva e per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e parziale esecuzione dei lavori di "Sistemazione ed ammodernamento della Via Lungomare" si era stabilito di procedere all'affidamento del servizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 30.12.2022, è stata assegnata l'ulteriore risorsa economica di €. 34.000,00, così per un importo complessivo di **€.205.502,03**;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 85 del 22/02/2022, ad oggetto "Determina a contrarre. Affidamento servizi di ingegneria e architettura. Incarico diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), della legge n. 120 del 2020, per la coprogettazione esecutiva, Direzione lavori, misure, contabilità e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale"" e stato affidato il servizio all'Arch. Alessandro Costa, con studio in Taormina Via Otto Geleng, 20 cap 98039 Taormina (ME), C.F.

CSTLSN69D11D824I, per un importo contrattuale complessivo di €. 5.300,78 comprensivo di IVA ed Oneri;

**Visto** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Santi Moschetti e dal cooprogettista all'Arch. Alessandro Costa, composto dai seguenti elaborati:

- A01 Relazione Tecnica;
- A02 Documentazione fotografica
- A03 Piano di Manutenzione;
- A05 Elaborato Grafico;
- A06 Computo Metrico e quadro economico;
- A07 Computo Metrico dei costi della sicurezza;
- A08 Incidenza della manodopera;
- A09 Cronoprogramma;
- A10 Elenco dei prezzi unitari;
- A11 Analisi prezzi;
- A12 Schema di contratto;
- A13 Capitolato speciale d'appalto;

**Preso atto** che l'importo complessivo del progetto ammonta ad €. 205.502,03 e precisamente €. 148.818,38 per lavori, di cui €. 110.031,80 soggetti a ribasso d'asta, €.5.728,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €. 33.057,60 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad €. 56.683,65 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI:</b>			
- Importo complessivo dei lavori	Euro		148.818,38
- Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	Euro		5.728,98
- Costi della manodopera inclusi nei lavori	Euro		33.057,60
<b>Totale lavori soggetti a ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>		<b>110.031,80</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
- I.V.A. sui lavori 10%	Euro	14.881,84	
- Coprogettazione coordinatore sicurezza progett. ecc.	Euro	6.125,28	
- I.V.A. e oneri su spese tecniche.	Euro	245,01	
- Art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	2.976,37	
- Acquisti in opera e sistemazione a verde I.V.A. inclusa	Euro	24.314,23	
- Oneri di accesso in discarica	Euro	700,00	
- Imprevisti	Euro	7.440,92	
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>56.683,65</b>	<b>56.683,65</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>Euro</b>		<b>205.502,03</b>

**Vista** l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota n. 060/100 del 03/07/2023;

**Visti** i verbali di verifica e il verbale di validazione del 05/07/2023, redatti ai sensi dell'art 42 del D.lgs 36/2023;

**Vista** l'approvazione in linea tecnica del 05/07/2023, resa ai sensi dell'art. 5 della LR 12/2011 dal Responsabile dell'Area Tecnica;

**Rilevato** che con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 12/07/2023, l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo ed ha conferito incarico al Responsabile dell'Area

Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e consequenziale all'uopo necessario al raggiungimento dell'obiettivo di che trattasi;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 373 del 26.09.2023 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi a ditta individuata mediante trattativa diretta condotta su piattaforma MEPA sul Sito [www.acquistiinrete.it](http://www.acquistiinrete.it) gestito da Consip;

Considerato che durante il corso dei lavori è risultato necessario rimodulare il progetto per i seguenti motivi:

- Posa in opera di pali di illuminazione
- Realizzazione dell'impianto di irrigazione delle aree a verde
- Realizzazione di Caditoie e canalette per lo smaltimento delle acque bianche sulla via lungomare nel tratto oggetto d'intervento
- Sistemazione ringhiera con impiego di parti mancanti;
- Fornitura e posa in opera di palme;

Vista l'allegata perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo Metrico
- Quadro di raffronto;
- Schema Atto di sottomissione;

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI:</b>			
a) Importo complessivo dei lavori previsti in perizia	Euro		149.897,35
b) Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	Euro		11.140,81
c) Costi manodopera	Euro		33.558,00
d) Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	<b>Euro</b>		<b>105.198,54</b>
e) Ribasso d'Asta 8,012 % su €. 105.198,54	Euro		8.428,51
f) totale lavori al netto del ribasso	Euro		96.770,03
g) totale lavori al netto del ribasso compreso secur. e manod.	Euro		141.468,84
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
- I.V.A. sui lavori 10%	Euro	14.146,88	
- I.V.A. sulle forniture armature stradali e Palme	Euro	2.675,20	
- Coprogettazione coordinatore sicurezza progett. ecc.	Euro	6.125,28	
- I.V.A. e oneri su spese tecniche.	Euro	245,01	
- Art. 113 D.lgs. 50/2016	Euro	2.997,95	
- Fornitura Arredi e Verniciatura ringhiere I.V.A. inclusa	Euro	23.982,87	
- Oneri di accesso in discarica	Euro	1.700,00	
- Fornitura armature stradali e Palme tipo Phoenix	Euro	12.160,00	
<b>Sommano</b>	<b>Euro</b>	<b>64.033,19</b>	<b>64.033,19</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>Euro</b>		<b>205.502,03</b>

Che con delibera di G.M. n.57 del 23-04-2024 si è provveduto ad approvare amministrativamente la superiore perizia di variante dei lavori di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale". CUP: B57H21008070004;

Che durante il corso dei lavori non è stato possibile effettuare i lavori di verniciatura della ringhiera che costeggia il marciapiede del lungomare perché le opere di rifacimento del marciapiede previsti nell'ambito dei lavori: "Patto per il SUD-POC-ME\_224413 Sant'Alessio Siculo "Opere di

salvaguardia della costa e dell'abitato" Progetto esecutivo 3° lotto funzionale - 2° Stralcio di completamento Importo €13.000.000,00 Codice Caronte SI-1\_24413 - Codice ReNDIS 19IR932/G1-CUP J53H17000060001 — CIG 84903423DD", non erano stati conclusi e, al fine di scongiurare problematiche riguardanti la sicurezza dei rispettivi cantieri si è deciso di eseguirli successivamente alla conclusione dei lavori: "Patto per il SUD-POC-ME\_24413 Sant'Alessio Siculo "Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato" non erano stati conclusi e, al fine di scongiurare problematiche riguardanti la sicurezza dei rispettivi cantieri si è deciso di eseguirli successivamente alla conclusione di detti lavori;

**Che** a seguito della conclusione dei lavori di pavimentazione del marciapiede eseguita nell'ambito del progetto dei lavori: "Patto per il SUD-POC-ME\_24413 Sant'Alessio Siculo "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato" Progetto esecutivo 3° lotto funzionale - 2° Stralcio di completamento Importo €13.000.000,00 Codice Caronte SI-1\_24413 - Codice ReNDIS 19IR932/G1-CUP J53H17000060001 — CIG 84903423DD" risulta necessario provvedere ad eseguire lavori di verniciatura delle ringhiere al fine di completare le opere progettate in oggetto;

**Vista la trattativa diretta n. 4402600 del 03-06-2024, avviata su MEPA, con la ditta LF COSTRUZIONI GENERALI DI LO CASCIO FRANCESCO con sede a VIAGRANDE (CT), VIA A. DA MESSINA, 49/A, P.IVA n. 06024510874;**

**Vista** l'offerta del 0,01 % sull'importo posto a base di gara di €. 17.077,02, presentata sul MEPA, dalla suindicata ditta, portando così il valore al netto del ribasso offerto ad €.17.075,31; oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €. 3.748,68, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 2.082,40, per un importo complessivo di €. 22.906,39;

**Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 247 del 11-06-2024 avente oggetto: **Determina affidamento dei lavori di verniciatura ringhiere** nell'ambito del progetto di "Rifunzionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale e della mobilità sostenibile 1° stralcio funzionale", che affidava alla ditta **LF COSTRUZIONI GENERALI DI LO CASCIO FRANCESCO con sede a VIAGRANDE (CT), VIA A. DA MESSINA, 49/A, P.IVA n. 06024510874** i lavori di verniciatura della ringhiera del lungomare di Sant'Alessio Siculo, per l'importo complessivo di €. 22.906,39 così distinto €.17.075,31 per lavori, €. 3.748,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 2.082,40 per IVA;

**Visto** la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori inerente al 1° Stato Avanzamento Lavori costituita dal Libretto delle misure n. 1, dal 1° SAL e dal Certificato di Pagamento n.1;

**Vista** la fattura n.1PA del 04/07/2024, asseverata al prot. n. 8246 del 08/07/2024, della ditta **LF COSTRUZIONI GENERALI DI LO CASCIO FRANCESCO con sede a VIAGRANDE (CT), VIA A. DA MESSINA, 49/A, P.IVA n. 06024510874** avente l'importo complessivo pari a €.14.131,15 così distinto €. 12.846,50 imponibile ed €. 1.284,65 per IVA al 10%;

**Vista** la richiesta telematica di regolarità contributiva, DURC ON LINE protocollo INPS\_41617673 del 28/06/2024, con scadenza validità 26.10.2024, dalla quale si evince che l'impresa è in regola;

**Visto** l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

**Considerato** che si può procedere al pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori alla ditta **LF COSTRUZIONI GENERALI DI LO CASCIO FRANCESCO con sede a VIAGRANDE (CT), VIA A. DA MESSINA, 49/A, P.IVA n. 06024510874;**

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito a quanto sopra esposto;

**Vista** la Determina Sindacale n. 10 del 22/04/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D. lgs. n. 36/2023;

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA

- 1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di liquidare alla ditta **LF COSTRUZIONI GENERALI DI LO CASCIO FRANCESCO** con sede a VIAGRANDE (CT), VIA A. DA MESSINA, 49/A, P.IVA n. 06024510874, la fattura elettronica n.1/PA del 04/07/2024, asseverata al prot. n. 8246 del 08/07/2024, dell'importo complessivo, al netto del ribasso, di per un importo complessivo di €.14.131,15 di cui €.12.846,50, per lavori da versare sul c.c. dedicato della ditta ed €. 1.284,65 per I.V.A. al 10% da versare direttamente all'erario ai sensi dell'Art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- 3) Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013;
- 4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria, al Sindaco, al Segretario Comunale e alla ditta;



Il Responsabile dell'Area Tecnica

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14.131,15  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.01.09.012</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 384</u>	Intervento _____

Li 09-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Aliberti



LO CASCIO FRANCESCO  
VIA ANTONELLO DA MESSINA N 49 A,49A

95029 VIAGRANDE (CT)

P.Iva 06024510874 C.F. LCSFNC78S20F158K

Codice

Spett.le  
COMUNE SANT'ALESSIO SICULO

VIA CONSOLARE VALERIA,334

98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

**fattura 1PA del 04-07-2024** Protocollo 8246 del 08-07-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco JTPJWJ Id. SDI 12483810494

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Convenzione	1		04-07-2024	B1F5643FA9	B57H21008070004	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	primo SAL dei lavori di verniciatura ringhiere nell'ambito del progetto di " rifunionalizzazione del lungomare di S. Alessio Siculo per l'implementazione della coesione sociale ,il miglioramento della qualita del decoro urbano e ambientale e della ...		1,000	12.846,500000		12.846,50	10

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 12.846,50

C. Descrizione		Riepilogo Iva			Es.
	%	Imponibile	Iva		
	10	12.846,50	1.284,65	S	

Imponibile	12.846,50
Imposta	1.284,65
Totale	14.131,15
IVA Vs. carico art.17-ter	-1.284,65
<b>Netto a pagare</b>	<b>12.846,50</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca

IBAN  
IT25K020088419000106909194