



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(Prov. di Messina)

N. 04 Reg.

Del 26.01.2015

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Interruzione lavori barriera soffolta – Richiesta motivazioni – nota prot. n.8728 del 23.12.2014 dei consiglieri di minoranza.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **Ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **17,30 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **Inizio** disciplinata dal **1° comma** dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9, in **sessione Ordinaria** che è stata partecipata ai signori **Consiglieri** a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	SONO INTERVENUTI	Presenti
Pasquale Giuseppe	Si	Fichera Rosa Anna Pia Sindaco	Si
Bartorilla Giuseppe	No	Cacciola Giuseppe	No
Siligato Debora Simona	Si	Bartorilla Giuseppe	No
Trischitta Rosario	Si	Papa Antonina	Si
Cannavò Nunziata	No	Palio Carmelo	No
Mercurio Giovanni Paolo	Si		
Brancato Domenico Antonio	Si		
Molino Donatella	Si		
Riggio Giuseppe Luca	Si		
Carnabuci Daniela	No		
Moschella Nunzio Giuseppe	No		
Trovato Pietro	Si		
<b>Assegnati : n. 12</b>	<b>Presenti: n.8</b>	<b>Assenti: n.4</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R.06.03.1986, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. **Giuseppe Pasquale**, nella qualità di **Presidente del Consiglio**

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune **dott.ssa Rossana Giorgianni**

Ai sensi dell'art.184 – ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: //

La seduta è pubblica

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **VISTO**, che ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n.142 recepito dalla L.R., n.48/91, così come modificato dall'art. 12 della L.R. N. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: \_\_\_\_\_
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere : \_\_\_\_\_
- il revisore dei conti parere : \_\_\_\_\_
- 1) **inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma;**

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno;

Intervento Riggio: abbiamo chiesto al consiglio di relazionare in merito all'andamento dei lavori

Intervento Sindaco: ringrazio il direttore dei lavori per la sua presenza di quest'oggi, i lavori della barriera soffolta sono stati appaltati dalla struttura commissariale, noi siamo l'ente fruitore di quest'opera, si fa bene ad usare lo strumento dell'interrogazione, è quindi il commissario che è responsabile di ogni andamento, è con lui che si relazionano il Rup e il direttore dei lavori; la ditta ha sospeso i lavori perché la ditta non aveva percepito alcun pagamento ed i tempi recenti è avvenuto il saldo. Sarà il D.L. ad argomentare dal punto di vista tecnico; è un'opera importante per essa si sono spese ben tre amministrazioni;

Intervento Direttore dei lavori: circa l'interruzione dei lavori bisogna ricordare alcuni dati: a giugno è stato emesso un primo S.A.L. per l'importo lordo di € 400.000,00, a metà settembre vi è stato un secondo S.A.L. per circa un milione di euro; i S.A.L. sono stati esitati rapidamente anche dagli uffici del commissario, i lavori sono andati avanti fino alla fine di novembre ma non sono stati liquidati i S.A.L. all'impresa; il terzo S.A.L. non è stato emesso perché sono in corso alcuni accertamenti; l'impresa a novembre era fuori di circa un milione di euro e quindi in forte difficoltà, la legge è coercitiva rispetto all'impresa, l'impresa ha richiesto la sospensione dei lavori, invocato l'art. 1460 del c.c. ma, la sospensione per tali motivi non è prevista dal codice degli appalti. Nel frattempo è stato scoperto un oggetto non identificato e, dopo varie verifiche, non è stato quindi rinvenuto alcun reperto archeologico; l'impresa si è allontanata per circa 40 giorni dal cantiere, era comunque in avanti con i lavori ed era fuori di circa un milione di euro queste sono le motivazioni;

Intervento Presidente: Sarebbe utile conoscere i tempi e quanto l'impresa ha fatto e quanto rimane da fare;

Entra il vice sindaco Cacciola

Intervento D.L.: il progetto prevede un momento attuativo a mare (segmento centrale e uno a nord e l'altro a sud) per il segmento centrale le sagome non sono del tutto modulate, le parti estreme di piccola dimensione non si sono realizzate, gli scogli sono al 90% il momento attuativo a terra non è stato realizzato, prosegue nel relazionare al Consiglio comunale. Domani a Palermo l'impresa porterà un programma dei lavori per il compimento e ultimazione dell'opera.

Intervento cons. Riggio: i lavori sono iniziati ad Agosto in un periodo sbagliato per gli operatori economici, non si comprende perché nel mese d'agosto vi erano sempre camion per il trasporto degli scogli e poi nel mese di novembre non vi è stato approvvigionamento; i cittadini non hanno visto il prosieguo dei lavori; oggi secondo me abbiamo una barriera radente non segnalata;

Intervento D.L.: il contratto non prevede l'interruzione per periodo estivo per cui ci si è dovuti adeguare; per l'approvvigionamento del materiale evidenzio che la cava non fornisce il materiale a causa dell'insolvenza oggi che l'impresa è stata pagata può darsi che l'approvvigionamento riprenda, l'impresa è stata messa in forte difficoltà a causa dell'inadempimento dei pagamenti. Vi è una ordinanza della Capitaneria di Porto che vieta il transito nella zona; a lavori ultimati si rappresentano le sagome su un documento con le profondità si consegna alla Capitaneria si attiverà ed avvierà le prescrizioni del caso.

Intervento cons. Trischitta: lo strato sacrificale è stato messo?

Intervento D.L. è stato messo in buona misura, l'opera sacrificale riguarda gli interventi manutentori che si intendono effettuare nel corso del tempo. Il consiglio dei lavori pubblici dice di riferirsi nei lotti precedenti non ho trovato il documento in tal senso. Prosegue nella relazione. Nella parte sommitale si disporranno degli scogli più grandi.

Intervento cons. Mercurio: la prego di effettuare ogni ordine di servizio necessario; la percentuale dei lavori realizzati quant'è?

Il D.L. : è di circa il 65% se si considerano i lavori a terra.

Intervento cons. Molino: per le eventuali varianti?

Il D.L.: si sta predisponendo una relazione per il collaudatore che dovrà esprimersi, ciò per assegnare all'opera un soglia d'inattaccabilità del moto ondoso.

Intervento ass. Cacciola: ritengo che i lavori sin qui siano stati ben seguiti, la barriera si è abbassata e non si hanno le risultanze che si aspettavano, rispetto ai lavori in precedenza eseguiti. Nel tempo la scogliera non ha risposto all'ipotesi progettuale prevista, a mare la situazione può facilmente modificarsi; dalla condotta sottomarina in poi a seguito della mareggiata la spiaggia non è sparita. La barriera è da farsi al meglio, deve funzionare altrimenti non si avrà spiaggia. In questi mesi si è lottato soprattutto a Palermo affinché l'impresa fosse pagata.

Intervento Sindaco: sta a cuore a tutti che la barriera sia completata in forma ottimale, la parte residuale dei lavori riguarda la parte estrema e poi vi sono i lavori a terra, ed inoltre vi saranno i lavori della perizia di variante ove vi saranno i lavori che innalzeranno la barriera e non si potrà andare oltre il 20%, le chiedo che i lavori a terra non vengano fatti nel periodo estivo. Chiedo ai consiglieri di aggiornarci su una data per relazionare sul prosieguo dei lavori, che si concordi una data comune. Le chiedo si soffermarsi anche per l'argomento successivo per andare a fondo sull'aspetto della funzionalità dell'opera

#### Il Consiglio comunale

Prende atto di quanto relazionato dalle parti intervenute.

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to Picchio

Il Presidente

F.to Pasquale

Il Segretario Comunale

F.to Giorgianni

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_