



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 317 Del 22.12.16

OGGETTO: *Lavori di* "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento". CUP: B57E13000440001 - CIG: 59889806A3.

Concessione proroga.

Premesso che:

- Con delibera di G.M. n. 102 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di una scuola media 2° stralcio - Opere di completamento" per l'importo complessivo di €. 2.050.000,00, di cui €. 20.050,00 quale compartecipazione a carico dell'ente;
- Il progetto è stato finanziato con il "Programma scuole sicure", Interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - delibera Cipe del 30 giugno 2014, per l'importo di €. 2.029.050,00 e con il cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale di Sant'Alessio Siculo (ME), per l'importo di €. 20.050,00;
- che a seguito di espletamento pubblico incanto, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Salvo Mangano Costruzioni srl, via cavaliere Giuseppe Longo, 44 - 95014 Giarre (CT) P. IVA n. 04337200879 (mandataria) -ABF SRL via Clementini, 24 - 95019 Zafferana Etnea (CT) (mandante) P. IVA n. 04879030874, giusto contratto Rep. 566 del 09/12/2015;
- i lavori sono stati consegnati all'Impresa con verbale di consegna lavori in data 21 dicembre 2016 e dovevano essere ultimati entro il giorno 15 ottobre 2016;
- con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 2027 del 10/03/2016, il Direttore dei lavori ha comunicato che il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 02 febbraio 2016;
- con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7246 del 04/10/2016, l'Impresa ha richiesto una proroga di giorni 180;
- con nota prot. 7481 del 10/10/2016, il R.U.P., vista la nota favorevole della D.L., ha concesso una proroga di giorni 70 e pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori era stato fissato per il giorno **24/12/2016**;

Tenuto conto che:

- al fine di eseguire le prove penetrometriche e di carico nel terreno oggetto di realizzazione del corpo palestra-spogliatoi, si è avuto una limitazione delle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - nell'ambito della presentazione di calcoli all'Ufficio del Genio Civile di Messina per l'ottenimento del nulla osta si è avuto una limitazione delle lavorazioni relativamente all'esecuzione delle opere in c.a. in variante;
 - dalla verifica in sito delle opere ad oggi realizzate le stesse risultano in avanzato stato di ultimazione;
- Pertanto** al fine di completare le opere e renderle funzionali, nonché di apportare le migliori determinate dall'Amministrazione Comunale, dalla Dirigente Scolastico avanzate con nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 7413 del 07/10/2016 e dalla D.L., occorre prevedere un nuovo termine di ultimazione dei lavori;

Vista la nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9524 del 19/12/2016, con la quale la D.L. ha trasmesso la 1° perizia di variante in corso d'opera;

Vista la nota asseverata al protocollo generale dell'ente al n. 9536 del 20/12/2016, con la quale l'Impresa Salvo Mangano Costruzioni srl, ha richiesto la concessione di una proroga dei termini contrattuali;

Visto il parere favorevole della Direzione dei Lavori espressa in data 22/12/2016 con nota asseverata al protocollo generale del'Ente al n. 9614 del 22/12/2016;

Considerato che il R.U.P. Arch. Gaetano Faranna, si è espresso favorevolmente in merito alla richiesta di una proroga dei termini contrattuali in data 22/12/2016;

Ritenuto pertanto di poter concedere detta proroga a condizione che il maggior periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per questa Amministrazione;

Vista la Determina Sindacale n. 17 del 12/12/2016 di nomina Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto Il decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;


DETERMINA

1) Di prendere atto della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;


2) Di concedere, ai fini della realizzazione dell'opera, all'Impresa Salvo Mangano Costruzioni srl, via cavaliere Giuseppe Longo, 44 - 95014 Giarre (CT) P. IVA n. 04337200879, una proroga dei termini contrattuali di giorni 35, il cui termine utile viene quindi a scadere il giorno 28/01/2017, a condizione che il maggior periodo non comporti alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione;

3) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, alla Ditta, al Responsabile Area Economico Finanziaria, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al R.U.P. Arch. Gaetano faranna e che copia con i visti di avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 22/12/2016.



Responsabile del'Area Tecnica
Geom. Valentino Smiroldo



PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; .
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 22/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n. 30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TECNICO
SEZ. U.P.

ESPRIME PARERE