



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 784676

E-mail: [ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it](mailto:ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it)

E-mail P.E.C.: [utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it](mailto:utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it)

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

## DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

N. 233 del 31/07/19

**OGGETTO: Approvazione Perizia di variante "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di gran parte della vetusta ringhiera in ferro del lungomare tenuto conte dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente".**  
**CIG: 78828437D3.**

Visto il progetto esecutivo, redatto Dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C., approvato in linea tecnica con parere n. 239 del 18/04/2019, verificato e validato con verbale del 18/04/2019, dell'importo complessivo di €. 40.000,00, con la seguente previsione di spesa:

SOMMANO I LAVORI		Euro	31.830,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%		Euro	636,61
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		Euro	31.193,65
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>Euro</b>	<b>31.830,26</b>
<b>A Disposizione dell'Amministrazione</b>			
- I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	7.002,66	
- Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	636,61	
- Imprevisti ed arrotondamento	Euro	530,48	
<b>SOMMANO</b>		<b>Euro</b>	<b>8.169,74</b>
		<b>Euro</b>	<b>40.000,00</b>

approvato in linea amministrativa con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23/04/2019 assegnando la somma complessiva di € 40.000,00, a gravare sul contributo concesso ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge di bilancio anno 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, somme assegnate ai comuni per investimenti e messa in sicurezza, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;

### Considerato:

Che i lavori, a seguito di richiesta preventivi, sono stati affidati, con Determina n. 122 del 08/05/2019, alla ditta **EDIL TRASPORTI SANTORO s.r.l. via Fontanelle snc Savoca (ME), P. IVA n. 03446830832**, che ha offerto un preventivo con un ribasso del 18,95%, pari ad €. 5.911,20 sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 31.193,65, con un importo al netto del ribasso di €. 25.282,45 oltre ad €. 636,61 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, quindi per effetto del ribasso offerto, sono stati affidati con un importo netto dei lavori da eseguire di €. 25.919,06 oltre I.V.A. al 22% (pari ad €. 5.702,19).

Che il Direttore dei Lavori, è il Geom. Giuseppe Domenico Moschella dell'U.T.C. nominato con verbale del 09/05/2019, ha chiesto ed è stato autorizzato per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera, al fine di migliorare e mettere in sicurezza l'opera oggetto di intervento;

Che il Direttore dei Lavori, in data 03/07/2019, ha redatto la perizia di variante dei lavori in oggetto indicati, per un importo netto contrattuale di € 27.125,02, Pertanto con un incremento di spesa dei lavori di €. 1.295,96 rispetto al contratto originario, pari al 5,00%;

Che la variante redatta dalla Direzione dei lavori, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non altera la sostanza dell'intervento;

Che la variante non comporta l'applicazione di nuovi prezzi;

Che le somme necessarie, per la copertura economica, risultano reperite all'interno delle somme assegnate;

Che dette varianti rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Vista la Determina Sindacale n. 8 del 16/04/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la L.R. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 (decreto correttivo) e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

### DETERMINA


- 1) Di prendere atto, della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di approvare la perizia di variante di che trattasi il cui nuovo quadro economico e di seguito riportato:

	<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>33.421,77</b>
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2,00%	<b>Euro</b>	<b>668,44</b>
	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>32.753,34</b>
	<b>Ribasso d'asta 18,95 %</b>	<b>Euro</b>	<b>6.206,76</b>
	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>26.546,58</b>
	<b>Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>	<b>Euro</b>	<b>27.215,02</b>
	<b>A Disposizione dell'Amministrazione</b>		
-	I.V.A. sui lavori a b.a. 22%	Euro	5.987,30
-	Articolo.113 Decreto legislativo n. 50/2016, 2%	Euro	668,44
	<b>SOMMANO</b>	<b>Euro</b>	<b>6.655,74</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>33.870,75</b>
	<b>Importo assegnato con deliberazione della Giunta Municipale n. 52/2019</b>	<b>Euro</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>ECONOMIA</b>	<b>Euro</b>	<b>6.129,25</b>

3) Di dare atto che la perizia ha comportato un incremento di spesa di €. 1.295,96 rispetto al contratto originario, pari al 5.00% dell'importo e trova copertura nelle somme assegnate con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 23/04/2019, a gravare sul contributo concesso ai sensi dell'art. 1 comma 107 della legge di bilancio anno 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145, somme assegnate ai comuni per investimenti e messa in sicurezza, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, con una economia di spesa complessiva di €. 6.129,25;

4) Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Sindaco, al Responsabile area Economico finanziaria, al Presidente del Consiglio alla ditta e che copia con i visti d'avvenuta notifica venga restituita allo scrivente.

Sant'Alessio Siculo, li 04-7-2019



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Gaetano Farina

## PARERE TECNICO

### **Il Responsabile del servizio interessato**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 06-8-2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

### **Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole ai sensi dell'art. 1 e 10<sup>o</sup> L. 145/18

Li 23-4-19

## ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 40.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01-2.02.03.99.001 (cap.2835M)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp.40</u>	Intervento _____

Li 23-4-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO